

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 4257

24.06.2019 ലെ മറുപടി

മഞ്ചേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.എം.ഉമ്മർ :

കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- | | |
|--|--|
| <p>(എ) മഞ്ചേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ;</p> <p>(ബി) ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തീയതി, സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ തീയതി, ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി, പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി എന്നിവ സഹിതമുള്ള വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;</p> <p>(സി) ഈ സാമ്പത്തികവർഷം അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്; ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം നൽകുമോ?</p> | <p>(എ) മഞ്ചേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പ് മുഖാന്തിരം നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം I ആയും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം II ആയും ചേർക്കുന്നു.</p> <p>(ബി) ജലനിധി വഴി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം III ആയും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു</p> <p>(സി)</p> <ul style="list-style-type: none"> • സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2016-17 - മഞ്ചേരി ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നവീകരണം- മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേയ്ക്കുള്ള കുടി വെള്ള പദ്ധതി വാർഡ് നം.28,29,30,31 & 32 • സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ -2017-2018 - മഞ്ചേരി UWSS- മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് നം. 5 (ചേരാനി) യിലേയ്ക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ • സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ -2017-2018 - മഞ്ചേരി UWSS- മഞ്ചേരി സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം |
|--|--|

എന്നീ പദ്ധതികളാണ് ഈ സാമ്പത്തികവർഷം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.


കൂടാതെ KIFB പൈപ്പ് റീപ്ലേസ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി UWSS മഞ്ചേരി പഴയ എ.സി.പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 1480 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി 09.04.2018 ന് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രധാന പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്

നാടുകാണി-പരപ്പനങ്ങാടി State High way ലൂടെ ആണ് . ഈ റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി അതിനകം ആരംഭിച്ച് പല ഭാഗങ്ങളും ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരണ ദിശയിലായിരുന്നു അതിനാൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡിയിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കാൻ പ്രയാസം നേരിട്ടിരുന്നു മഞ്ചേരി ടൗൺ ഭാഗത്തെ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി നൽകാൻ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി തത്വത്തിൽ അംഗീരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പി.ഡബ്ല്യു.ഡിയിൽ നിന്നും റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് കീട്ടിയാൽ ഉടൻ തന്നെ സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ച് ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്, ജലസേചന വകുപ്പ് മുഖാന്തിരം നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഈ സാമ്പത്തികവർഷം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. KIFB മുഖാന്തിരം നടപ്പിലാക്കുന്ന കടലുണ്ടി പൂഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള RCB നിർമ്മാണത്തിന് KIFB യിൽ നിന്നും ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	രേഖാനു മതിതുക ലക്ഷത്തിൽ	രേഖാനുമതി നൽകിയ തീയതി	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ തീയതി	ടൈം ഔട്ട് തീയതി	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	ഹരിതകേരളം - മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് നം (20) ൽ ബ്ലാബിൽ - പാണിച്ചോലയിൽ ഞണ്ടുകാണി കളത്തിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പുനരുദ്ധാരണം.	7.50	GO (Rt)No.141/2019/WRD/തീയതി 2.3.2019			സാങ്കേതികാനുമതിനൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	ഹരിതകേരളം - തൃക്കാശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നം (16) ൽ ചീരൻകുത്ത് കരിമ്പിന്നിക്കളം അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി	6.25				സാങ്കേതികാനുമതിനൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കടലുണ്ടി പ്ലാക്ക കറുകെ പുഴക്കാവിൽ റെഗുലേറ്റർ നിർമ്മാണം.	1280.00	. GO (Rt) No. 859/2017/WR D dtd. 17.10.2017			കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാരിൽ നിന്നും തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
4	SDRF 2019- കിഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചെമ്മംതട്ടയിലെ വെള്ളിയാർ പുഴയുടെ ഇടതുകര ബലപ്പെട്ടത്തലും, കളിക്കടവ് നിർമ്മാണവും	20.00	13.05.2019	30.05.19		ടൈം ഔട്ട് നടപടികളിലാണ്
5	SDRF മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കിഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നം. 19 ൽ പുത്തൻതോടിനു കറുകെ പാണ്ടിയത്ത് കടവ് വി.സി.ബി.യുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്രവൃത്തി.	10.20	31.05.2019	15.06.2019	18.06.2019	
6	SDRF മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കിഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നം. 12 ൽ പുത്തൻതോടിനു കറുകെ പുത്തൻതോട് വി.സി.ബി.യുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്രവൃത്തി.	10.20	1.06.2019	15.06.2019	18.06.2019	
7	SDRF മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കിഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നം. 19 ൽ പുത്തൻ തോടിനു കറുകെ വെള്ളത്തടത്ത് പടി വി.സി.ബി.യുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്രവൃത്തി.	12.40	02.05.2019	17.05.2019		ടൈം ഔട്ട് നടപടികളിലാണ്.


8	SDRF മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടപ്പുറ്റു പഞ്ചായത്തിലെ പുലിയൻതോടിനു കുറുകെയുള്ള ചുണ്ടികലായിൽ വിസിബിയുടെ പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി	15.00	01.06.2019	03.06.2019		ടെണ്ടർ നടപടികളിലാണ്
9	SDRF മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തൃക്കലക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ തട്ടൻകുത്തിൽ തട്ടംകുത്ത് വിസിബിയുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തിയും ഷട്ടർകൾ സ്ഥാപിക്കലും	3.00	01.06.2019	10.06.2019	10.06.2019	
10	SDRF തൃക്കലങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ ചെമ്മരമ്പടിയിൽ ചെമ്മരമ്പടി വിസിബിയുടെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി.	1.00	27.05.2019	28.05.2019	29.05.2019	
11	SDRF തൃക്കലങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ടൻപുറ്റിൽ കണ്ടൻപുറ്റു വിസിബിയുടെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തിയും ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കലും.	1.30	01.06.2019	07.06.2019	10.06.2019	
12	SDRF തൃക്കലങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ പാമ്പപ്പള്ളിയിൽ ഇല്ലിക്കുത്ത് ചിറയുടെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി.	2.40	27.05.2019	28.05.2019	29.05.2019	
13	SDRF മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ തുടിയൻമല വിസിബി കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി	1.20				ഭരണാനുമതി നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
14	SDRF മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചാലിത്തോട്ടിലെ എറമ്പ കറുക്കൻമലയിൽ പാർശ്വഭിത്തി അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി	5.00	01.06.2019	07.06.2019	10.06.2019	


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

DETAILS OF ONGOING WORKS UNDER MANJERI CONSTITUENCY

Sl. No.	Name of Work	Panchayats/ Municipality	Estimate Amount (Rs.in Lakhs)	AS No.& Date	TS No.& Date	Work order date	Date of starting	Bottle necks if any	Present status
	State Plan								
1	State Plan 2016-17- Improvements to RWSS to Manjeri- Water supply to Veetikunnu Ward No:28,29,30,31&32 of Manjeri Municipality	Manjeri Municipality	280.00	GO(Rt) No.118/2017/WRD Dt:14.02.2017	KWA/CE/NR/12/17-18 Dt:27.06.2017	11.01.18	11.01.18	Nil	Pipe supplied, Pumpset completed. Laying work started, tank work to be started.
2	State Plan 2017-18 -UWSS to Manjeri - Pipe line extensions in ward No.5 (Cherani) of Manjeri Municipality.	Manjeri Municipality	35.00	GO (Rt.) No. 615/2018/WRD dt. 20.08.18 of the WRD	Reg. No. 2574/18-19 dt. 27.10.18 of SE	04.02.19	04.02.19	Nil	Work awarded on 04.02.19
3	State Plan 2017-18 -UWSS To Manjeri - Renovation work of Sub division office building Manjeri	Manjeri Municipality	5.45	-do- -do-	Reg. No. 4592/18-19 dt. 09.02.19	24.05.19	24.05.19	Nil	Work awarded on 24.05.19
	KIIFB								


1	KIIFB-Manjeri suburban Drinking water project	Manjeri Municipality	7258	GO (Rt.) No. 209/2018/WRD dt. 27.03.2018 of the WRD	Package-1-TS/2018-19/2019/781, dated-1/2/2019 for an amount of 2730 lakhs				Tender under Processing
2	KIIFB-Project -4- UWSS to Manjeri Replacing old aged AC pipes with DI pipes of Manjerimunicipality	Manjeri Municipality	1480	Order No. APR-4/401/2018/KIIFB dt.09.04.2018 of CEO-KIIFB.					Estimate under preparation


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ജൂനിയർ

അനുബന്ധം III

പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഗുണഭോക്തൃ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം	ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായ തീയതി	സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമായ തീയതി	കാട്ടേഷൻ തീയതി	വിളിച്ച	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	
കൊമ്പൻ കല്ല്	801	02.02.2014	30.10.2014	30.12.2014		10.04.2015	
പുളിയക്കോട്	132		30.07.2014	13.04.2015		30.05.2015	
കണ്ടൻ ചോല	378		30.07.2014	10.10.2014		19.11.2014	
താഴെ പുലിയക്കോട്	52		05.09.2014	22.10.2014		04.12.2014	
ജനമൈത്രി	78		08.08.2014	22.10.2014		04.12.2014	
കക്കാടംകയം	292		31.07.2014	10.10.2014		25.11.2014	


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ