

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.4379

25.06.2019-ൽ മറുപടിക്ക്

കല്ലയാശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ടി.വി.രാജേഷ്

ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ


(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) കല്ലയാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണ്; വ്യക്തമാക്കുമോ;
- (ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോഴേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?

(എ)
യും
(ബി)
യും

വിശദാംശങ്ങൾ
ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

അനുബന്ധമായി




സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

✓

രണ്ടുബന്ധം

(ക്രമ നമ്പർ)	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിലേക്കുള്ള റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി - (മാടായി ടി.ബി - മുട്ടം - പാലക്കോട് - എട്ടിക്കുളം ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് കി.മീ. 0/00 മുതൽ 5/325 വരെ)	കലുക് നിർമ്മാണവും സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണവും പുരോഗമിക്കുന്നു. 2020 ഏപ്രിൽ മാസത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
2.	പാപ്പിനിശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ - കോലത്തുവയൽ - പാളിയത്തുവളപ്പ് ചെറുപാതോട്ടം - വെള്ളിക്കീൽ റോഡ് കി.മീ. 0/400 മുതൽ 4/000 വരെ (ടാനിംഗ് ചെയ്തി നേജ് 1/500 മുതൽ 4/000) മെക്കാഡം ടാനിംഗ്	പ്രസ്തുത റോഡിൽ അമൃത് പദ്ധതിക്കായുള്ള ജലവിതരണ പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി റോഡ് ബലപ്പെടുത്തി യതിനു ശേഷം റോഡു പുനരുദ്ധാരണം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
3.	ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് - മുലക്കീൽ കടവ് റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 3/250 വരെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	ബി.എം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. കൂടാതെ കലുക് നിർമ്മാണവും ടാട നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയായി. 2019 ഡിസംബറോടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്.
4.	ചെറുകുന്ന് അമ്പലം - ആയരം തെങ്ങ് റോഡ് - കി.മീ. 0/000 മുതൽ 1/500 വരെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	90% ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. ഇനി റോഡ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയായ 07.09.2019 നകം പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്
5.	കിഫ്ബി - ചന്തപ്പുര - പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് - ശ്രീനഗ്ന എഴോം - കോട്ടക്കീൽ - പട്ടുവം - വെള്ളിക്കീൽ - ഒഴുകോം - കണ്ണപുരം റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 129/000 മെക്കാഡം ടാനിംഗ് നടത്തി പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	2.600 കി.മീ. ഡി.ബി.എം. പൂർത്തിയായി. കലുക് നിർമ്മാണവും ടാട നിർമ്മാണവും പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 2020 ഡിസമ്പർ മാസത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
6.	കിഫ്ബി -പുന്നക്കടവ് - പുതിയ പുഴക്കര -ഏഴിമല - റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ - ഏഴിലോട് റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 9/220 വരെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	കലുക് നിർമ്മാണവും സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണവും പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 2020 മെയ് മാസത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
7.	കിഫ്ബി - തളിപറമ്പ് -പട്ടുവം - ചെറുകുന്ന് റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 7/500 വരെയും 0/000 മുതൽ 1/540 വരെയും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	പാർശ്വ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. 2020 ജനുവരി മാസത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
8.	കിഫ്ബി - കുപ്പം - ചുടല - പാണപ്പുഴ- കണാരം വയൽ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 9/710 വരെയും 0/000 മുതൽ 9/500 വരെയും മെക്കാഡം ടാനിംഗ് നടത്തി പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	പാർശ്വ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. 2020 ഒക്ടോബർ മാസത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ