

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1249 11.06.2019 തോറ്റപട്ടികൾ

തിരുവന്നപുരം മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

**ശ്രീ.വി.എസ്.ശിവകുമാർ**

**ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ  
 (പൊതുമരാമത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ  
 വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

- (എ) തിരുവന്നപുരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനുകൊഴിഞ്ഞുവരുത്തുന്നതു വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാമോ; പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിരി വിശദീകരിക്കാമോ;
- (എ) ദേശീയപാതയിൽ തിരുവന്നപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ കീഴിൽ സി.ആർ.എഫ് ഹാബിൽ ജഗതി തിരുവള്ളും കണ്ണൂർമുക്ക് റോഡിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നിലവിൽ 40% പ്രവർത്തി പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രിഡ് ജില്ല സബ്‌ഡിവിഷൻ കീഴിൽ പൊന്നര (പെരുന്തല്ലി) പാലത്തിന്റെ പുനർന്നിർമ്മാണം നടന്നവരും. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ 50% ജോലികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിന്റെ സൗഖ്യപൂരിച്ചപരം പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വള്ളക്കടവ് താൽക്കാലിക ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- നിരത്തു വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ച വരുന്നു.
1. മാണ്ഡലികളിലും റോധ് നവീകരണ പ്രവർത്തി നടന്ന വരുന്നു.
  2. റോസ് ഫൗസ് - പനവിള റോധ് നവീകരണ പ്രവർത്തി നടന്ന വരുന്നു.
  3. ബധിര്ജ്ജ് വർക്ക് 2016-17- വെള്ള് ഹോർട്ട് കാഞ്ചിരവിളാകം റോധിന്റെ ചെ. 0/000 മുതൽ 1/850 വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പുനരുദ്ധാരണ പണി തുമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  4. ബധിര്ജ്ജ് വർക്ക് - വള്ളക്കടവ് പുതതൻ

രോധിന്റെ ചെ. 1/295 മുതൽ 1/410  
വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പൊന്ന്  
പാലത്തിന്റെ വീതി കൂട്ടൽ പണിയും  
അസബന്ധ നവീകരണ പ്രവർത്തിയും  
കുമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5. പുളിമുട്ട് - ഉപ്പിടാംഫുട് രോധിൽ ചെ. 0/000 മുതൽ 0/500 വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ഉപരിതലം പുതുക്കലും ഓട്ടനവീകരണ പ്രവർത്തിയും നടന്ന വരുന്നു.
6. എം.എൽ.എ - എ.ഡി.എഫ് - ചെറിയമുട്ടം പുള്ളി രോധിൽ അവസാന ഭാഗത്തെ വീതി കൂട്ടൽ പണി നടന്ന വരുന്നു.
7. എം.എൽ.എ - എസ്.ഡി.എഫ് - വലിയതുറ വാർഡിൽ ഫാത്തിമ കോളേജിന് മുന്നിൽ നടപൂത ഇന്ത്യൻലോക് ഇട്ടന പ്രവർത്തി നടന്ന വരുന്നു.
8. എം.എൽ.എ - എ.ഡി.എസ് - ബീമാപദ്ധതി വാർഡിൽ വേളാക്കണ്ണി - വേപ്പിൻമുട്ട് രോധിൽ 40 എം.എം പ്രീ മിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപരിതലം പുതുക്കന പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി.
9. എം.എൽ.എ - എ.ഡി.എസ് - ബീമാപദ്ധതി വാർഡിൽ ഫിഷർമെൻ കോളനി ഭാഗത്ത് മംഗലത്തും ഒഴുകി പോകന്തിലേക്കായി 150 എം.എം പി.വി.സി പെപ്പിടൽ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
10. ബധജറ്റ് പ്രവർത്തി 2016-17  
ആയുർവേദ കോളേജ് - കന്നംപുരം രോധിന്റെ വീതി കൂട്ടൽ പ്രവർത്തി നടന്ന വരുന്നു.
11. ചാക - ഏയർപോർട്ട് രോധിലെ അനധികൃത കൈയേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു.
12. വേളി - ശംഖുമം രോധിന്റെ അടുക്കൾ പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.


കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ വിശദവിവരം അസബന്ധം I ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

- ബി) പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികൾ അടിയന്തരമായി ബി) പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി തീർക്കാൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വയനം.
- സി) 2016-17, 2017-18, 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ;
- സി) ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ 2017-18 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ കേരള റോധ് ഗതാഗത പൈഡവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പീരിയോധിക്കൽ റിസൂവൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനു നടപ്പിലാക്കിയ മംഗലപുരം മുതൽ കരമന വരെയുള്ള പ്രവർത്തിയിൽ തിരുവനന്തപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വയനം ഭാഗം ഉൾപ്പെട്ട 31.03.18 -ൽ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
 നിരത്തു വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികൾ:-
1. ശംഖുമുഖം വെട്ടുകാട് വേളി - 20 ഏം.എം ചിപ്പിംഗ് കാർപെറ്റ്
  2. എം.എൽ.എ - എ.ഡി.എസ് പേട്ട വാർഡിലെ ആനയറ ബാക് റോധം മുന്നം മണക്കൽപുള്ളി ലെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രിലോക്ക് പാകൽ
- 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിരത്തു വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവർത്തികൾ:-
1. ശംഖുമുഖം-വള്ളക്കടവ്-വലിയതുര റോധ് പ്രതലം മിനക്കല്ലും അനബന്ധപ്രവർത്തികളും (ഒ.റി.എം വർക്ക്)
  2. വെട്ടുകാട് പള്ളി ഉത്സവം 2017-18- ശംഖുമുഖം വേളി റോധിക്കേ അടുക്കറ പണികൾ
  3. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവർത്തി 2016-17 മണക്കാട് പെത്തന്ത്തല്ലി റോധിയിൽ 0/000 മുതൽ 1/400 വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പുന്തുജ്വാരണ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
  4. സെപ്പൻസർ - ബേക്കറി-വഴ്ത്തുാട് റോധിക്കേ പുന്തുജ്വാരണ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
- നിരത്തു വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികൾ:-
1. വേളി-ശംഖുമുഖം റോധിക്കേ അടുക്കറ പണികൾ. ചെ. 2/500

2. എം.എൽ.എ - എസ്.ഡി.എഫ് ജി.വി രാജ റസിഡൻസ് എ സൈറ്റ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം.
3. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവർത്തി 2016-17 ആയുംവേദ കോളേജ് - കന്നംപുരം റോഡിന്റെ വിതിക്കുൽ പ്രവർത്തി 95 ശതമാനം പുർത്തിയായി.
4. വഴ്ത്തുടാട് - ഇടപ്പശിഖത്തി - പാഞ്ചാട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ച്.

കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ വിശദവിവരം അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഡി) 2019-20 ബജറ്റിൽ തിരവന്തപുരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എറ്റുടക്കങ്ങ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംഗങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ?	ഡി) 2019-20 ബഡ്ജറ്റിൽ തിരവന്തപുരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ തിരവന്തപുരം നിരത്തുവിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ എറ്റുടക്കങ്ങ പദ്ധതികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:-
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവർത്തി 2019-20 സൂച്യ - ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ - വണ്ണിയുർ റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണപ്രവർത്തികൾ - 200 ലക്ഷം</li> <li>2. തെക്കാട് - വഴ്ത്തുടാട് റോഡ് 4 വരിപ്പാതയായി വിതി തുട്ടി നവീകരണ പ്രവർത്തി - 5 കോടി</li> </ol> <p>ബുധിജസ് സബ്‌സിവിഷൻ കീഴിൽ എറ്റുടക്കനുത് വളളക്കടവ് പാലത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണമാണ്.</p> <p>കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ എറ്റുടക്കങ്ങ പദ്ധതികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2019-20 ബജറ്റിൽ അനുബന്ധം II വാല്യം II ക്രമനമ്പരി 2831 - പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം.</li> <li>2. ആയുർവേദ കോളേജ് കാമ്പസിൽ ബഹുനില കെട്ടിടം, കൂസ്റ്റം, ലൈബ്രറി എന്നിവയുടെ മുന്നാംഘട പ്രവർത്തനങ്ങൾ</li> <li>3. കായചികിത്സാ വകുപ്പിൽ രണ്ട് മുനികളുടെ നിർമ്മാണം</li> <li>4. ലോഡീസ് ഹോസ്പിത്റ് നവീകരണം.</li> </ol>



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ

തിരുവനന്തപുരം ചുമതലക്കുറി സ്റ്റാൻഡാർഡ്

നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	ലീഗൽ മെട്ടാളജി വകുപ്പ് - പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം - ഫോസ്ഫൈസ്, ലബോറട്ടറി എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ബുരോഗമിക്കുന്നു, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.
2.	തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കോമ്പാർട്ട് - നഷ്ടപിംഗ് സ്കൂളിന്റെ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.
3.	വിവിധ കമ്മീഷണറേറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി പട്ടം നിർമ്മിക്കുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4.	ഗവ: വിമൻസ് കോളേജ് ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	താഴെത്തെ നില, ഒന്നാം നില എന്നിവയുടെ സ്ടെക്ഷറൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ നടന്നു വരുന്നു.
5.	മൈ ശിംഗ് അർ ഡി പാക്ക തിരുവനന്തപുരം - ഫോസ്ഫൈസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ നടന്നു വരുന്നു.

6.	ഗവ: ശേരിസ് വഹസ്കുർ കോട്ടൻമാർ തിരുവനന്തപുരം - ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുമതിലഭാസ്.
7.	ഡി. പി. എച്ച് ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരം ഫോസ് 2 - ഒബ്ദാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം, കൊം നിലയുടെ ബാങ്കിയുള്ള പണികൾ	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം കാലതാമസം കാരണം കോൺട്രാക്ടർക്ക് ടാൽമിനേഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു.
8.	ഡി. പി. എച്ച് ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരം ഫോസ് 3 - മുന്നാം നിലയുടെയും നാലാം നിലയുടെയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	മേല തട്ട് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
9.	യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം - മുന്നാം നില കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.
10.	ഗവ: ആധുർവേദ കോളേജ് - ക്ലാസ് റൂം, ധാബ്, ലൈബ്രറി എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	നൊം റഫ്റ്റം പുർത്തീകരിച്ചു.
11.	ഗവ: ആധുർവേദ കോളേജ് - ആർ എം സ്റ്റോറിനടുത്തുള്ള ഹാളിന്റെ നിർമ്മാണം	പുർത്തീകരിച്ചു.
12.	തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് താലുക്ക് ആശുപത്രി പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	ടണ്ടർ നടപടികൾ തുടങ്ങി.
13.	ഗവ: ആധുർവേദ കോളേജ് - പഞ്ചകർമ്മ തീയേറ്റർ ചികിത്സാ മുൻ തുടങ്ങിയവയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	പുർത്തീകരിച്ചു.
14.	ഗവ: ആധുർവേദ കോളേജ് - പാർമസി മുതൽ ഫോസ്പിറ്റ് വരെയുള്ള റാംപ് നിർമ്മാണം	പുർത്തീകരിച്ചു.
15.	നിർദ്ദിഷ്ട ആർ എച്ച് ഒ കെട്ടിടത്തിലെ അധിക പണികൾ	പുർത്തീകരിച്ചു.
16.	ഗവ: ആധുർവേദ കോളേജ് -പുതുതായി നിർമ്മിച്ച മുകളിലെത്തെ നിലയിലേക്ക് ലിഫ്ട് എക്സ്റ്റാൻഷൻ പണികൾ	കോളേജ് അധികാരികൾ സ്ഥലം കൈമാറി നൽകിയിട്ടില്ല.
17.	ഗവ: ആധുർവേദ കോളേജ് - പഴയ വാതിലുകളും ജനലുകളും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	50% പണി പുർത്തീയായി
18.	ഗവ: ആധുർവേദ കോളേജ് - വാട്ടർ ഹൈറ്റിനു വേണ്ടി പെപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	പുർത്തീകരിച്ചു.
19.	ഗവ: ആധുർവേദ കോളേജ് -ഫിസിയോതെറാപ്പി യൂണിറ്റിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	80% പണി പുർത്തീകരിച്ചു.

3

20.	ഗവ: ആധുനികവേദ കോളേജ് പുരംതരീകരിച്ചു. -പാർമസിയൽ ടെക്നോളജിക്സ് പാക്യൂന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	
21.	ഗവ: ആധുനികവേദ കോളേജ് പുരംതരീകരിച്ചു. -ആർ എം ഓ കാർഡ്ഗ്രാഫിസ്റ്റ് അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	
22.	ഗവ: ആധുനികവേദ കോളേജ് - പാർമസിയലെ ശാലിനുഞ്ഞൾ നീക്കം ചെയ്ത്	പുരംതരീകരിച്ചു

KLC Division, Tvm.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക	AS നമ്പർ
1.	നോർത്ത് സ്കോക്കിലെ 4-ാം മണ്ഡല നിലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഇടനാഴിയിൽ വാൾ പാനലിംഗ് ഫാർസിലിംഗ് ഫല്ലോർ പോളീഷീംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ	8,48,000/-	AS No.G.O(Rt) No.2348/2019/GAD/Tvpm/dated 26/04/2019
2.	ഗവ.സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിന്റെ കോറിയോർ മുതൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കമ്മിറ്റി റൂം വരെ വാൾ പാനലിംഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	6,24,000/-	G.O(Rt) No.2302/2019/GAD dtd.22/04/2019
3.	ഗവ.സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിലെ നവീകരണം	47,85,000/-	G.O(Rt) No.2301/2019/GAD dtd.22/04/2019

(60)



(pho)

Scanned by CamScanner

5. ගිහිවාගෝර R.H.S. ස්ක්‍රීස්ක්‍රිඩ්  
ගෙනුව නැත් ගෙවීමේදී ප්‍රතිච්‍යුත්වනා.

6. ගොං අංශු මුද්‍රණ ප්‍රධානී, රෝගී ආච්ච්‍රිතයා } මුද්‍රණ ප්‍රධානී නියම දෙයා  
ප්‍රධානී තුළ මුද්‍රණ ප්‍රතිච්‍යුත්වනා. } ප්‍රධානී ප්‍රතිච්‍යුත්වනා.  
මුද්‍රණ ප්‍රතිච්‍යුත්වනා.

7. ගොං අංශු ප්‍රධානී මුද්‍රණ ප්‍රතිච්‍යුත්වනා.  
ප්‍රධානී ප්‍රතිච්‍යුත්වනා x මුද්‍රණ ප්‍රතිච්‍යුත්වනා.

8. MLA - ADP - මාස්ක්‍රෑට්‍රුම් ප්‍රාග්ධන  
අංශු ප්‍රතිච්‍යුත්වනා.

9. MLA ADP - මාස්ක්‍රෑට්‍රුම් ප්‍රාග්ධන  
අංශු ප්‍රතිච්‍යුත්වනා. } Language Lab  
අංශු ප්‍රතිච්‍යුත්වනා.

10. නො! යොම් ගොං ප්‍රාග්ධන - ප්‍රාග්ධන නියුති  
ප්‍රතිච්‍යුත්වනා.

11. නො! තුළ ප්‍රාග්ධන ගොං ප්‍රාග්ධන.  
නො! නියුති ප්‍රතිච්‍යුත්වනා.

12. නො! සාම්පූර්ණ ප්‍රාග්ධන - ප්‍රාග්ධන නියුති  
නො! නියුති ප්‍රතිච්‍යුත්වනා.

13. නො! නැවත්තා ප්‍රාග්ධන ගොං ප්‍රාග්ධන.  
නො! නියුති ප්‍රතිච්‍යුත්වනා.

Rajesh  
Rajesh 03-09-2016

കേരള സംസ്ഥാന വൈദിക വിഭാഗം

സ്വന്തമായി

2016-17	<p>1. ടാം എഞ്ചിനീയറിൽ കോളേജ് തൊഴുവക്കാരുടും എൻ ചൾ ഫൂസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഫോറൈസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ നിർണ്ണാണം.</p> <p>2. മൈറ്റ് സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി ഫോറൈസ് മോഡൽ റഫറൻസ് സ്കൂളിന്റെ നിർണ്ണാണം.</p>
2018-19	<p>1. ടാം രിയൂഡിനെപ്പുരു ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ പാർപ്പലനവും മുച്ചികൾ പ്രവർത്തനങ്ങളും.</p> <p>2. ഫോറൈസ് കോളേജിലെ ഓഫീറ്റോറിയം, ലൈബ്രറി, ആർട്ട് ഗാലറി എന്ന പ്രവർത്തി</p> <p>3. ഫോറൈസ് കോളേജിലെ എഞ്ചിനീയറിൽ കോളേജ് - മയിൻ വാർക്ക് ഷോപ്പ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർണ്ണാണം.</p> <p>4. ടാം അർ എച്ച് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിലെ ഓഫീസ് പണികൾ ചുരുക്കിയാക്കി.</p>

നിരസന്നായിരുന്നു ഒരു വിഭാഗിനിന് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ളിൽ.

KLC Division

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	AS തുക	AS നമ്പർ
1.	ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ രോഡ് ബിറുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു ഉപരിതലം പുതുക്കി പണിയുകയും മറ്റ് അനുബന്ധ പണികളും	57.97 ലക്ഷം	G.O(Rt) No. 1498/2017/PWD dtd. 07/10/2017
2.	ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് - നോർത്ത് സ്കൂളിലെ അത്യാവശ്യ അടുക്കു പണികൾ	40.23 ലക്ഷം	G.O(Rt) No. 1564/2017/PWD dtd. 21/10/2017
3.	ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് - സൗത്ത് സ്കൂളിലെ അത്യാവശ്യ അടുക്കു പണികൾ	31.09 ലക്ഷം	G.O(Rt) No. 1577/2017/PWD dtd. 24/10/2017
4.	ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് - മയിൻസ്കൂളിലെ അത്യാവശ്യ അടുക്കു പണികൾ	39.53 ലക്ഷം	G.O(Rt) No. 1499/2017/PWD dtd. 07/10/2017

S. Jayachandran  
സ്വന്തമായി