

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 798**

**05.02.2020-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ഇളംബ്ബാശേരി, തേര കോളനികളുടെ നവീകരണം**

**ചോദ്യം  
ശ്രീ.ആന്റണി ജോൺ**

**മറുപടി  
എ.കെ.ബാവൻ  
(പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നോക്കസമുദായക്ഷേമവും നിയമവും  
സാംസ്കാരികവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പു മന്ത്രി)**

ചോദ്യം		മറുപടി	
എ)	കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ അംബേദ്കർ ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ എസ്.ടി. കോളനികളായ ഇളംബ്ബാശേരി, തേര എന്നിവിടങ്ങളിലെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	എ) & ബി)	അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓരോ കോളനിയിലും എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടേയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വ്യക്തമാക്കാമോ;		
സി)	ഏത് ഏജൻസിയാണ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും കരാർ കാലാവധി എന്ന് വരെയൊന്നെന്നും അറിയിക്കാമോ;	സി)	ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പാണ് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി. കരാർ പ്രകാരമുള്ള കാലാവധി 2019 ജൂൺ 15 ആയിരുന്നെങ്കിലും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ കരാർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡി)	പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണം വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	ഡി)	2018, 2019 വർഷങ്ങളിലുണ്ടായ ശക്തമായ കാലവർഷക്കെടുതികളിൽ റോഡ്-ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങൾ തകർന്ന സാഹചര്യം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ആയത് പൂർത്തീകരണം വൈകുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇ)	രണ്ട് കോളനികളുടെയും നവീകരണം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ?	ഡി)	നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഏജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
----	--	-----	--



**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**

അനുബന്ധം

<u>ക്രമ നമ്പർ</u>	<u>കോളനി</u>	<u>നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ</u>	<u>നിലവിലെ സ്ഥിതി</u>
	ഇളംബ്ലാശ്ശേരി	കുടിവെള്ള പദ്ധതി (നിലവിലുള്ള കുളം സൈഡ് കെട്ടി സംരക്ഷിച്ച്, താഴ്ന്നു കെട്ടി ചെളി കോരി വൃത്തിയാക്കുക / നിലവിലുള്ള കിണറുകൾ താഴ്ന്നു കെട്ടി കപ്പി, കയർ മുതലായവ സ്ഥാപിക്കൽ.	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്
		വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണികളും, പുനരുദ്ധാരണവും (16 വീടുകൾക്ക് 1.50 ലക്ഷം രൂപ വീതം) ഗുണഭോക്താക്കൾ നേരിട്ട് നിർമ്മാണം നടത്തുക.	പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ച 15 വീടുകളിൽ 8 വീടുകളുടെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
		കോളനികളിൽ നിലവിലുള്ള റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും, പുനരുദ്ധാരണവും (വളവുകൾ ഉള്ള ഭാഗത്ത് കോൺ ക്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും, കയറ്റവും, ഇറക്കവും ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വീൽ ട്രാക്ക് മാത്രം കോൺക്രിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനും).	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
		അംഗൻവാടിയുടെ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം, മുറ്റം ഇന്റർ ലോക്ക് ഇഷ്ടിക വിരിക്കൽ, മുൻവശത്ത് താൽക്കാലിക മേൽക്കൂര നിർമ്മാണം, അംഗൻവാടിയുടെ മുകളിൽ സാമൂഹിക പഠനമുറി നിർമ്മാണം.	ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. ഗേറ്റിന്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. റൂഫിംഗ് ജോലികൾ പൂർത്തിയായി
		ബാംബു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ്, കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	ഫൗണ്ടേഷൻ ജോലി പൂർത്തിയായി. തറപ്പണികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
		കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും, വിത്തു, വളം മുതലായവയുടെ വിതരണവും (കൃഷി വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നത്).	പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
		കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ വൈദ്യുതീകരണം.	
ഹെൽത്ത് സർവ്വേയും, ഹെൽത്ത് കാർഡ് വിതരണവും (ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നത്).			

<p>തേര</p>	<p>കുടിവെള്ള പദ്ധതി (നിലവിലുള്ള കുളം സൈഡ് കെട്ടി സംരക്ഷിച്ച്, താഴെച്ചെട്ടി ചെളി കോരി വൃത്തിയാക്കുക / പുതിയതായി 5 കിണറുകൾ താഴെ ഭിത്തി കെട്ടി കപ്പി, കയർ മുതലായവ സ്ഥാപിക്കൽ.</p>	<p>പുതിയ 5 കിണറുകൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.</p>
	<p>റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം. ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ വളവുകൾ ഉള്ള ഭാഗത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും, കയറ്റവും, ഇറക്കവും ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വിൽ ട്രാക്ക് മാത്രം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും.</p>	<p>നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.</p>
	<p>കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ (പുനരുദ്ധാരണവും, എക്സ്ടൻഷനും)</p>	
	<p>ബാംബു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് - കെട്ടിടനിർമ്മാണം (വർക്ക് ചെയ്ത്).</p>	
	<p>കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ, വിത്ത്, വളം മുതലായവയുടെ വിതരണവും. (കൃഷി വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നത്)</p>	
	<p>ഹെൽത്ത് സർവ്വേയും, ഹെൽത്ത് കാർഡ് വിതരണവും (ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നത്).</p>	
	<p>കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ, ഫർണിച്ചർ ( 50 കസേര, 3 മേശ, സോളാർ പവർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടി.വി. സെറ്റ്).</p>	
	<p>കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിനോട് ചേർന്ന് പുതിയ കളസ്, യൂറിനൽ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്.</p>	
<p>ശുചിത്വ കളസ് നിർമ്മാണം (മുണഭോക്താക്കൾ നേരിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നത്).</p>		

  
 മെമ്പർ ഓഫീസർ