

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1182    06.02.2020 ൽ മറുപടിക്ക്**

**ചടയമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ**

**ചോദ്യം**

**ഉത്തരം**

**ശ്രീ. മുല്ലക്കര രതാകരൻ**

**ശ്രീ ജി സുധാകരൻ  
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും  
വകുപ്പു മന്ത്രി)**

എ) ചടയമംഗലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കുമോ; വകുപ്പ് നടത്തുന്ന


എ) ചടയമംഗലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കെ എസ് റ്റി പി യുടെ അധീനതയിൽ എം സി റോഡിൽ വാഴോട് (കി മീ 42/000) മുതൽ ആയുർ പാലം (കി മീ 53/200) വരെ ലോക ബാങ്ക് സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന മാതൃകാ സുരക്ഷാ ഇടനാഴി പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. കെ എസ് റ്റി പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കൊല്ലം - ആയുർ റോഡിൽ ചടയമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ വരുന്ന മൈലോട് ( കി മീ 21/500) മുതൽ ആയുർ (കി മീ 30/750) വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിരത്ത്, കെട്ടിടം, കിഫ്ബി വിഭാഗങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

ബി) ചടയമംഗലം ചിങ്ങേലി-പാങ്ങോട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

ബി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സി) കിഫ്ബി വഴിയുള്ള പ്രസ്തുത റോഡ് പ്രവൃത്തി വേഗത്തിലാക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ?

സി) ചടയമംഗലം - ചിങ്ങേലി - പാങ്ങോട് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ചില ന്യൂനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രവൃത്തി നിർത്തി വയ്ക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രേഖകൾ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവ് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 03.02.2020 -ൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരന്തര വിഭാഗം, കൊല്ലം

**SLTF (Non Plan Works) പ്രവൃത്തികളുടെ റിപ്പോർട്ട്**

**ചടയമംഗലം നിയോജകമണ്ഡലം**

ചടയമംഗലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 32 പ്രവൃത്തികൾ അനുവദിച്ചു. അതിൽ 23 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. മറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

**നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ**

ക്രമ നം.	നിയോജക മണ്ഡലം	റോഡിന്റെ പേര് ചെയിനേജ് സഹിതം	ഭരണാനുമതി തുക	കരാറുകാരന്റെ പേര്	കരാർ തീയതി	കരാർ അവസാനിക്കുന്ന തീയതി	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1	ചടയമംഗലം	FDR-2018-19-O/R- ആലംചേരി - ഓത്തുപച്ച റോഡ് 20എം.എം. ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്	10.00	ശ്രീ.റോയ് എബ്രഹാം	02.08.2019	07.11.2019	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു.
2	ചടയമംഗലം	FDR-2018-19-O/R- തൊളികുഴി - കല്ലററോഡ് (ചെ. 0/500- 3/200) 20എം.എം. ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്	35.00	ശ്രീ.ബേബി വർഗ്ഗീസ്	20.06.2019	27.09.2019	മഴ മാറിയാലുടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരി ക്കുന്നതാണ്
3	ചടയമംഗലം	FDR-2018-19-O/R- പാറമുകളിൽ റോഡ് 20എം.എം. ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ്	10.00	ശ്രീ.ബേബി വർഗ്ഗീസ്	20.06.2019	27.08.2019	മഴ മാറിയാലുടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരി ക്കുന്നതാണ്

4	ചടയമംഗലം	FDR-2018-19-O/R- സത്യമംഗലം - മുള്ളിക്കാട് റോഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണവും മറ്റ് പ്രവൃത്തികളും	15.00	ശ്രീ.ബാപ്പു മുഹമ്മദ്	25.07.2019	1.11.2019	മഴ മാറിയാലുടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരി ക്കുന്നതാണ്
5	ചടയമംഗലം	FDR-2018-19-O/R- കൊല്ലം - ആഴുക റോഡിൽ ഇളമാടിനുസമീപം കലിങ്കു നിർമ്മാണം	40.00	ശ്രീ.എൻ. സുരേന്ദ്രൻ	17.06.2019		മഴ മാറിയാലുടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരി ക്കുന്നതാണ്
6	ചടയമംഗലം	FDR-2018-19-O/R- വെളിനല്ലൂർ പാലം - പുത്തൻവിള - മോട്ടോർകൂന്ന് റോഡ് - (ചെ. 0/000- 2/000)	15.00	ശ്രീ.പ്രേംലാൽ	22.07.2019	29.10.2019	മഴ മാറിയാലുടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരി ക്കുന്നതാണ്
7	ചടയമംഗലം	FDR-2018-19-O/R- ആഴുക - ഇത്തിക്കര റോഡ്	15.00		24.09.2019	26.09.2019	2 തവണ ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും ആരും തന്നെ പങ്കെടുത്തില്ല. ജി.എസ്.ടി യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുനർദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചു.

8	ചടയമംഗലം	FDR-2018-19-O/R- പാരിപള്ളി - ട്രാൻസാക്ടറ റോഡ്	20.00	24.09.2019	26.09.2019	2 തവണ ട്രാൻസാക്ടറ ചെയ്തെ കിലും ആരും തന്നെ പങ്കെടുത്തില്ല. ജി.എസ്.ടി യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുനർദർശനം കഴിഞ്ഞു.	
9	ചടയമംഗലം	FDR-2018-19-O/R- തൃശ്ശൂർ - പാലക്കാട് റോഡ്	5.00				

## CHADAYAMANGALAM CONSTITUENCY

**DIVISION : KOLLAM**

ക്രമ നം	നിയോജക മണ്ഡലം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	രേണാനുമതി നം: തീയതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	സാങ്കേതികാനുമതി, തീയതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	കരാറുകാരന്റെ പേര്	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	TOC	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ചടയമംഗലം	നബാർഡ്-2018-19-വയ്യാക്കൽ മാരൻകുഴി വട്ടപ്പാറ റോഡ് കി.മീ.0/000 മുതൽ 2/500 ആലുംകുന്നും പെരിമിലിയം റോഡ് കി.മീ.0/000 മുതൽ 1/950	G.O.(Rt) No.1777/2018/PWD dt15 .11.18 for Rs. 514Lakhs.	28.12.2018 for Rs. 514 lakhs	പാലത്തറ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്	8.03.2019	07.09.2019 TOC Extension submitted up to 08.12.2019	ലൈവൽസ് അംഗീകരിച്ചു. റീടെയിനിംഗ് വാളിന്റെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	ചടയമംഗലം	അടയമൺ തൊളിക്കുഴി റോഡ് കി.മീ. 4/440 മുതൽ 6/640	G.O.(Rt) No.1978/2018/PWD dt22 .12.18 for Rs. 160Lakhs.	06.01.2019 for Rs. 160 lakhs	തോപ്പിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്	08.03.2019	7.09.2019	ബി.എം. പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	ചടയമംഗലം	സൈഡ് വാളും 20 മി.മീ ബിറ്റി സി.സി, ചെങ്ങമനാട കടകൽ റോഡ്, വയല മഞ്ഞപ്പാറ റോഡ്	G.O.(Rt) No.1978/2018/PWD dt22 .12.18 for Rs. 140Lakhs.	06.01.2019 for Rs. 140 lakhs	മോൻ മാത്യു	13.02.2019	12.05.2019	90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. സൈഡ് വാളിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ചടയമംഗലം	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2019-20 ആറ്റുപ്പാറ- മിഷൻകുന്ന് - അനന്തകുഴി റോഡ്	G.O.(Rt) No.966/2019/PWD dt 02.08.2019 for Rs. 300.00 Lakhs.					ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകി.
5	ചടയമംഗലം	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2019-20 തുളസി മൂക്ക്-പാങ്ങലുകാട് റോഡ്	Go(Rt)No1333/2019/PWD dated 15.11.2019 for Rs 400 Lakhs					എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്കേതികാനുമതിയാക്കായി സമർപ്പിച്ചു.

6	ചടയമംഗലം	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2019-20 ഓയൂർ- അമ്പലംകുന്ന്- കൈതയിൽ-വാപ്പാല റോഡ്	420.00					20 ശതമാനം പ്രോവിഷൻ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചു
7	ചടയമംഗലം	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2019-20 കരിങ്ങന്നൂർ - വട്ടപ്പാറ-മുളയറച്ചാൽ റോഡ്	400.00					20 ശതമാനം പ്രോവിഷൻ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചു

ഒരുപരിഷ്കരണം

ഉത്തരം : Name of work	AS No. & Amount	Present Stage
Annual Plan 2017-2018- Construction of building for Government Medayil UPS Chadayamangalam	G.O.(Rt)No.910/2018/G.Edn. Dated 01/3/2018 Rs.100L	Work completed
LAC-ADS - 2017-18- Chadayamangalam LAC- Construction of new Administrative Block for Taluk Hospital, Kadakkal	D6-4069/2017/MLA-ADF dated 31.10.2017 for Rs. 99,95,000/-	Finishing works
Construction of a building for Government HSS at Chithara	G.O.(Rt) No 4357/2016/Gl.Edn Dated: 26/12/2016 Rs. 18700000/-	Second floor Roof completed/Plastering progressing
Gender Budgeting - 2017-18- Construction of amnity center for women at Kadakkal	KLM/2017/4155 dated:7/11/2017 CE(Blds) Rs.13.3L	Work started, Pending due to dispute of local
LAC-ADS-2017-18- Chadayamangalam LAC- Construction of building for PHC Chadayamangalam	Order No-D6/4790/2017/MLA- ADS dated: 19/01/2018 of DC Kollam Rs. 75L	Roof shuttering to be started

Annual plan 2018-19- Construction of building for Government LPS Chithara, Kollam	G.O.(Rt)No. 2975/2018/G.Edn Dated: 03/08/2018 Rs. 100L	First floor column work progressing
MLA-SDF-2017-18 of Sri. Mullakkara Ratnakaran MLA Chadayamangalam LAC- vertical Extension for Govt. U.P.S. Nilamel	Order No. Do- 3155/2018 MLA- SDF Dated: 10.09.2018 for 1650000	Completed
General Eduction Annual Plan- 2018-19-Government School; Vertical extension and Construction of building for Government U.P.S. Velloorpara	G.O.(Rt) No 2975/2018/G.Edn Dated: 03/08/2018 for 100000000	Painting work progressing
Construction of Common Compound wall and gate for Village office and PWD Office, Chadayamangalam	KLM/BL/20169/1925 Dated: 08/03/2019 for 750000	Plastering work progressing
LAC-ADS 2017-18 Chathanoor LAC-Infrastructure development of Pooyappally Police Station	D6-4527/2017/MLA- ADF dated: 26/12/2017 Rs.42.20 L	Interior works progressing
LAC-ADS- 2017-18 Kunnathur LAC-Construction of new building for Family Welfare Sub Centre Edavattom, Pavithreswaram GP Rs. 25L	D4-4989/2017/MLA-ADS Dated: 09/04/2018 Rs. 25L	Compound Wall work started
MLA-ADS-2018-19- of Sri. Mullakkara Rathnakaran MLA- Chadayamangalm LAC- Construction of a building for Ayurveda Hospital, Elamadu	D6-389/19/MLA-ADS Dated: 25/06/2019 5000000	Foundation work completed



കിഷ്കി

ANEXURE TO LA QUESTION No.1182

Works in Chadayamangalam constituency under KIIFB


2016-17

Work Name	Amount (in crores)	Status
Ayirakkuzhi-Anchal Road	19.8	Work in Progress
Pangodu-Kadakkal- Chingeli- Chadayamangalam Road	27.8	Work in Progress

Works in Chadayamangalam constituency under KIIFB

2017-18

Work Name	Amount (in crores)	Status
Ambalamkunnu- Roadvila -Poredam Road	28.758	Financial Sanction accorded
Ayur-Pothiyaruvila Road	-	DPR Submitted to KIIFB.Appraisal in progress
Chadayamangalam Jadayupara - Kadukakthupara Tourism Centre connecting Road	-	DPR not submitted

  
മുഖ്യമന്ത്രി