

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ. T.1567

10.02.2020 ൽ മറുപടിക്ക്.

ജീഡ ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ചോദ്യം
ശ്രീ. എസ്. ശർമ്മ

മറുപടി
ശ്രീ. എ.സി.മൊയ്തീൻ
(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പു മന്ത്രി)


(എ) ജീഡ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്ന മുളവുകാട് റോഡിന്റെ നിലവിലെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(എ) ജീഡ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്ന 5.5 കി.മീ. ദൂരം ഉള്ള മുളവുകാട് റോഡിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായ 2.5 കി.മീ. നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ടമായ 3 കി.മീ. ദൂരത്തിൽ ആദ്യഭാഗം 1.5 കി.മീ. ദൂരം 55% പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 2020 നുള്ളിൽ ഈ ഭാഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ ?

(ബി) നിർദ്ദിഷ്ട പ്രദേശം വെള്ളക്കെട്ട് ഉള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതും യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് താമസം നേരിട്ടതും കോൺട്രാക്ടറുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും പദ്ധതി വൈകുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മൂലം രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ 1.5 കി.മീ. റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ട്. മറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.


എ.സി.മൊയ്തീൻ