

## പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

### പരിഹാരവും സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത

ചോദ്യം നമ്പർ : 318

02-03-2020 തെ മറുപടിയ്ക്ക്

### വിചിത്രതം തുറമുഖത്തിന്റെ നിർമ്മാണപുരോഗതി

ചോദ്യം

ശ്രീ.വി.അബ്ദുറഹിമാൻ

മറുപടി

ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി

( തുറമുഖം മൃഗിയവും പുരാവസ്തു സംരക്ഷണവും  
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) സംസ്ഥാനം വളരെ  
പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്ന  
വിചിത്രതം തുറമുഖത്തിന്റെ  
നിർമ്മാണ പുരോഗതി  
അറിയിക്കാമോ; നിലവിലെ  
സഫിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;

(എ) വിചിത്രതം തുറമുഖത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ  
നാളിത്രവരെയുള്ള നിർമ്മാണ പുരോഗതി ആവശ്യ  
ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	പുർത്തീകരിക്കേണ്ടത്	നാളിത്രവരെ പുർത്തീകരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്
1	പുലിച്ചുട്ട്	3100 മീറ്റർ	20%
2	ഡ്രൈജിംഗ് & റിസ്റ്റോർജ്ജൻ	7.1 ദശലക്ഷം മീറ്റർ	40%
3	കണ്ണടയ്ക്ക് ബബർത്ത	800 മീറ്റർ X 60 മീറ്റർ	പെപലിംഗ്, ബീഫുകൾ, സ്ലാബുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രകാശ്യിംഗ് പണികൾ 100% പൂർത്തീകരിക്കും.
4	കണ്ണടയ്ക്ക് ധാർഡ്	30 ഹൈക്കൂർ	ധാർഡിനാവശ്യ മായ പേവർ ഫ്ലോക്കകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു
5	തുറമുഖത്തിനായിട്ടുള്ള ധന്തോ പകരണങ്ങൾ (കുറ്റുകൾ, ട്രാംബോക്സ്)	കണ്ണടയ്ക്ക് കൈകകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നില്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും	നിർമ്മാണ കരാർ റാഞ്ചിയിട്ടുണ്ട്

തുടങ്ങിയവ)	ടഗ് ബോട്ടുകൾ - 4 എണ്ണം	3 ടഗ് ബോട്ടുകൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. മരുഭൂത്യ ടഫിസ്റ്റ് നിർമ്മാണം സ്ക്രോഗമിക്സക്രയശ്വാസം
യാർഡബെക്കു ഈകൾ - 24 എണ്ണം	നിർമ്മാണ കരാർ റേൽക്കിയിട്ടുണ്ട്	.

(ബി) വിഴിത്തും തുറമുഖത്തിലെ  
നിർമ്മാണം നിലവിലെ  
സാഹചര്യത്തിൽ എപ്പോൾ  
പൂർത്തിയാക്കാൻ  
കഴിയുമെന്നാണ്  
(പത്രീക്ഷിക്കുന്നത്);

(ബി) കരാർ പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യപദ്ധതി പൂർത്തികരണ തീയതി 2019 ഡിസംബർ 3 ന് അവസാനിച്ചു പദ്ധതിയുടെ നിർണ്ണായകഹളടക്കമായ പുലിഴ്ചിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉണ്ടായ കാലതാമസം മുലമാണ് പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കവാൻ സാധിക്കാത്തത്. പുലിഴ്ച് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ പാറ കരാർ കമ്പനിക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാലാണ് പദ്ധതി പൂർത്തികരണ തത്തിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടുന്നത്. കരാർ പ്രകാരം പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ പാറ കണ്ണടക്കുന്നത് കരാർ കമ്പനിയുടെ ചുമതലയാണ്. കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ കണ്ണടത്തിയ കാറികൾക്ക് ആവശ്യമായ അനുമതികൾ ലഭിച്ച പ്രവർത്തന ക്ഷമമാകുന്ന മുകളിൽ മാത്രമേ ഒന്നാംപദ്ധതി പണി പൂർത്തിയാക്കി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന തീയതി നിശ്ചയിക്കവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളെയെന്നാണ്. കരാറുകാരായ അഭാനി കമ്പനി അഭിച്ഛീകൃഷിയുള്ളത്. കേരളത്തിന് പുറമേയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പാറ കണ്ണടക്കുന്നതിലും കരാർ കമ്പനിക്ക് പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

(സി) വിഴിഞ്ഞു തുറമുഖത്തിൽന്ന്  
നിർമ്മാണ പൂരാഹതിയെ  
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന  
എന്തകിലും പ്രധാനമാർ  
നിലവിലുണ്ടോ; വിശദാംശം  
നൽകാമോ?

(സി) പുലിഴ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ പാറ, അദാനി കമ്പനി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വരുന്ന കാലതാമസമാണ് തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ നിലവിൽ തടസ്സപൂട്ടുന്നത്.

