

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്തൊൻപതാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 519

03.03.2020-ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും കുളിക്കളം പദ്ധതി

ചോദ്യം		മറുപടി	
ശ്രീ.വി.പി.സജിന്ദ്രൻ		ശ്രീ.ഇ.പി.ജയരാജൻ വ്യവസായവും കായികവും യുവജനകാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി	
(എ)	എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഒരു കുളിക്കളം എന്ന പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ) & (ബി)	കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന "എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഒരു കുളിക്കളം" എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 35 സ്റ്റേഡിയങ്ങൾക്കായി 356.57 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭിച്ച 35 സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ 20 സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ്. 11 സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഡി.പി.ആർ മുതൽ ടെണ്ടറിംഗ് വരെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. 4 പദ്ധതികൾ സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം തടസ്സം നേരിടുന്നവയാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഇതിനകം എത്ര പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം കുളിക്കളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു; അതിനായി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും എന്ത് തുക ഇതിനകം ലഭിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?		


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

കിഫ്ബി സഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന 35 പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെയും വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.


നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	രേണാനുമതി തുക (കോടിയിൽ)	കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
പഞ്ചായത്ത് കളി സ്ഥലം - ബഡ്ജറ്റ് 2016-17 (26 എണ്ണം)				
1	നീലേശ്വരം ഇ.എം.എസ്. സ്റ്റേഡിയം	20.76	17.04	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 85% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	വയനാട് ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയം (ജിനചന്ദ്ര സ്റ്റേഡിയം)	18.73	18.67	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 88% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	എടപ്പാൾ ഗവ. എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്, മലപ്പുറം	15.69	6.82	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 85% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	തിരുമിറ്റക്കോട് ചാത്തന്നൂർ എച്.എസ്സ്.എസ്.		8.87	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 95% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5	കൊടുമൺ സ്റ്റേഡിയം	15.86	14.10	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 80% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6	ധർമ്മടം അബു ചാത്തുക്കുട്ടി സ്റ്റേഡിയം	5	5.49	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 10% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
7	കുത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	5	5.34	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 85% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8	നിലമ്പൂർ മിനി സ്റ്റേഡിയം	17.26	18.30	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 30% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
9	പ്രീതികുളങ്ങര സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയം	രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കായി 14.17	5.75	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 90% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
10	തലശ്ശേരി വി.ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ സ്റ്റേഡിയം	13.20	13.05	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 80% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
11	ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	5	9.58	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 45% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
12	ചിറ്റൂർ ഗവ. കോളേജ് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ്.	14.35	5.54	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 30% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
13	ഐയ്മനം പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം	11.54 രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കായി	4.97	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 40% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.



14	മട്ടന്നൂർ സ്റ്റേഡിയം	5	4.12	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 20% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
15	നെടുങ്കണ്ടം സ്റ്റേഡിയം	5	9.404	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 10% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
16	നടുവണ്ണൂർ വോളീബോൾ അക്കാദമി	10.63	9.262	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 10% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
17	താനൂർ സ്റ്റേഡിയം	19.14	10.07	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
18	പുല്ലൂരാംപാറ തിരുവമ്പാടി	ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല	6.113	പദ്ധതിയ്ക്കായി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിച്ച സേക്രട്ട് ഹേർട്ട് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് പ്രളയ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി മുക്കം നഗരസഭയിലെ മാമ്പറ്റ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കായി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം പുതുക്കിയ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയ പദ്ധതി 22.01.2020-ന് ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും നിലവിൽ ടെണ്ടർ പരിശോധന നടന്നു വരുന്നു.
19	ജി.വി. രാജ സെന്റർ ഫോർ എക്സലൻസ്	30	56.19	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. ടെണ്ടർ അക്സപ്റ്റൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.
20	പള്ളിപ്പുറം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട് അരുർ	16.83	7.67	പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോളേജ് അധികൃതർ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
21	പടിയൂർ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്	4.932	ടെണ്ടറിൽ ഒരു ബിഡ് മാത്രം ലഭിച്ചതിനാൽ റീ

		എന്നാൽ തുക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല		ടെണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
22	മൾട്ടിപ്ലിൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, പട്ടാമ്പി കോളേജ്	10	8.34	സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോളേജുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്
23	കോതമംഗലം ചേലാട് സ്റ്റേഡിയം	രേണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല	15.83	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
24	അടൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	13.32	9.69	പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നഗരസഭക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
25	കണ്ണൂർ ജവഹർ സ്റ്റേഡിയം	11.10	10.64	കായിക വകുപ്പുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് കോർപ്പറേഷൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ പദ്ധതിക്ക് വകയിരുത്തിയ തുക ഉപയോഗിച്ച് മയ്യിൽ, ചെറുകുന്ന് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണ്.
26	ആലപ്പുഴ ഇ.എം.എസ് സ്റ്റേഡിയം രണ്ടാം ഘട്ടം	14.17 രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കായി	8.62	കായിക വകുപ്പുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് കോർപ്പറേഷൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ പദ്ധതി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
പഞ്ചായത്ത് കളി സ്ഥലം - ബഡ്ജറ്റ് 2017-18 (10 എണ്ണം)				
1	പറളി സ്കൂൾ, പാലക്കാട്	10	6.937	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 40% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2	പുനലൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	10	5.634	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 15% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	മേപ്പയ്യൂർ സ്കൂൾ, കോഴിക്കോട്	10	6.446	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 10% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	തിരുർ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം, മലപ്പുറം	10	7.05	നഗരസഭ കായിക വകുപ്പുമായി ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണ്.
5	വടകര ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, കോഴിക്കോട്	10	16.29	പദ്ധതിയുടെ കരാർ 11/5 VLCCS -ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
6	ശ്രീനാരായണ നഗരം ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	10		
7	പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം, കണ്ണൂർ	10	13.10	ടെണ്ടറിൽ ഒരു ബിഡ് മാത്രം ലഭിച്ചതിനാൽ റീ ടെണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
8	പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	10		
9	ഫറൂഖ് ഗണപതി സ്കൂൾ, കോഴിക്കോട്	10	6.71	സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകേണ്ടതുണ്ട്.


 S.O