

പരിസ്ഥിതി കേരള നിയമസഭ
രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പറ് : 340

27-09-2016-ൽ മുഹർത്ത്

പ്രകൃതി വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ജോർജ്ജ് എം.തോമസ്

ശ്രീ. കെ.ഡാസൻ

ശ്രീ. എം.രാജുഗോപാലൻ

ശ്രീ. റീ.വി.രാജേഷ്

ശ്രീ. ഇ.പി.ജുയരാജൻ

(വ്യവസായവും സെപാർട്ട്സും വകുപ്പ് ഉദ്ദി)

(എ) നിർദ്ദിശ്ച ഗൈയിൽ പ്രകൃതി വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന തിന് എന്നെല്ലാം നടപടികളാണ് നിലവിൽ സ്ഥികൾിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്ത ചാക്കാണോ ; പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാണോ ;

(എ) കേരളത്തിൽ ഏഴു ജീലൂക്കളിലായി ഗൈയിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ളശ്രദ്ധകുന്ന കൊച്ചി - കുറ്റനാട് - ബാംഗ്ലൂർ - ഓംഗ്ലൂർ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയായി. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ട പൈപ്പ് ലൈൻിന്റെ അഭ്യർത്ഥന 505 കി. ചീറ്റാണ്. ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ സർവ്വേ നടപടികളും, P&MP ആക്കിലെ സെക്ഷൻ 6(1) പ്രകാരമുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനവും ഗൈയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉഹസൽ (പഞ്ചാം) തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ, കാസർ ഗോദ് ജീലൂക്കളിൽ എതാണ്ട് പൂർത്തിക്കരിച്ചു. ഒപ്പും, കോഴിക്കോട് ജീലൂക്കളിൽ ജൂനങ്ങളുടെ എതിർപ്പും ഉല്പാദന വെച്ചിരുന്ന സർവ്വേ നടപടികൾ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിവാനുള്ള ഭൂമിയുടെ അളവെടുപ്പും, ഉഹസറും സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 505 കി.ചീറ്റിൽ 367 കി.മി. (72%) പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ ജീലൂക്കളിൽ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കോൺട്രാക്ടറു നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എറണാകുളം പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പൈപ്പുകൾ, വാൽവുകൾ മുതലായവ ഗൈയിലിന്റെ വിവിധ ഫൈംഗേജ് യാർഡുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ അഞ്ച് IP ഫൈംഗേജുകൾക്കും

26 SV സ്റ്റോക്കർക്കും വേണ്ടി നമിരച്ചായി ഭൂമി എറ്റൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ 18 സ്റ്റോക്കർക്കാവശ്യമായ ഭൂമി നടപടികൾ പുർത്തിയാക്കി ഗൈയിൽ എറ്റൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്കർക്കും വേണ്ടി ഭൂമി എറ്റൊടുക്കുന്ന ജോലികൾ പുണ്ടായിക്കുന്നു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്ടോബർ രണ്ടാം വാരത്തോടെ പുനരാരംഭിച്ച് നന്ദ വർഷത്തിനകം പുർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത പെപ്പ് ലൈൻ കടനു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജൂനങ്ങൾക്കുംകാവുന്ന ആശകകൾ ശ്രദ്ധയിൽ പ്രക്രിക്കുണ്ടോ ;

(സി) എകിൽ ജൂനങ്ങളുടെ ആശകകൾ ദുരീകരിയ്ക്കുന്നതിനും അവർക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനും എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്ഥികരിച്ചിട്ടുണ്ടനോ വ്യക്തമാക്കാം ?

(ബി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

(സി) പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂനങ്ങൾക്കുള്ള ആശകകളും തെറ്റിഡാണെങ്കളും ദുരീകരിക്കുന്നതിനായി പെപ്പ് ലൈൻ കടനുപോകുന്ന രൂട്ടിലുള്ള പണ്ണായത്തുകൾതോറും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ദൃശ്യമായുമാണിലുടെയും, പത്രപരസ്യങ്ങളിലുടെയും, ലഘുഭേദകൾ മുഖേനയും, എപ്.എം റോധിയോ വഴിയും, റ്റാസ് പെപ്പ് ലൈനിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുന്നതിലും സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു മുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ജൂവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാണ് പെപ്പ് ലൈൻ രൂട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജൂവാസാന്തര കൂടിയ ഭേദവലകളിൽ വിന്യസിക്കുന്ന പെപ്പുകൾക്ക് ജൂവാസാന്തരാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് കൂടിയ കനം ഉറപ്പു വരുത്തി ശാസ്ത്രീയമായാണ് രൂപകൽപന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വീടുകളെയും ചുറ്റുകളിട്ടാണെന്നും ഒഴിവാക്കാണോ പെപ്പ് ലൈൻ കടനുപോകുന്നത്.

വാതക പെപ്പ്‌ലൈൻ പദ്ധതിക്കുംഖണ്ഡി സമാധാനിൽ ഉപയോഗാവകാശം (RoU) ചാത്രജാണ്ട് ഗ്രാമ്യിൽ എറ്റവുംകുറവും ഭൂചിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭൂവുടചയിൽ തന്നെ നിക്ഷീപ്തമാണ്. നഷ്ടപരിഹാരം രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നൽകുന്നത്. 1. വിളകളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം, 2. സമാധാനിൽ നഷ്ടപരിഹാരം. വിളകൾക്ക് കോംപിറ്റർ അതോറിറ്റി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയും, സമാധാനിന് ന്യായ വിലയുടെ 50% വും നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ സമാധാനയുടെ കാര്യത്തിൽ സമാധാനകൾക്ക് വേണ്ടതു നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതി സർക്കാരിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



സെക്രഡിനേഷൻസ്