

ചട്ടം 304 പ്രകാരം ശ്രീ. ഇ.കെ.വിജയൻ എം.എൽ.എ-യ്ക്ക്

22.01.2021-ന് അനുവദിച്ച സബ്മിഷനുള്ള മറുപടി

കല്ലാച്ചി - വളയം - ചുഴലി - പുതുക്കയം റോഡ്

01/03/2018-ലെ കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ശ്രീ. അബ്ദുൾ കബീർ എം.ടി എന്ന കരാറുകാരൻ ഏറ്റെടുത്ത 'കല്ലാച്ചി - വളയം - ചുഴലി - പുതുക്കയം റോഡ് കി.മീ. 7/000 മുതൽ 11/200 വരെ' എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ സ്ഥലം കൈമാറ്റം ചെയ്തത് 06/03/2018-ന് ആയിരുന്നു. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 9 മാസം ആയിരുന്നു(05/12/2018). എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ നിപാ വൈറസ് വ്യാപനം, ശക്തമായ മഴ, മരം മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കാനുള്ള താമസം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ 50% പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. അതിനാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി കരാറുകാരന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം പിഴയില്ലാതെ 30.04.2019 വരെയും അതിനുശേഷം 31.12.2019 വരെയും നീട്ടിനൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ കരാറുകാരൻ യാതൊരുവിധ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തിട്ടില്ല. കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി അനിശ്ചിതമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിനാൽ ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള നിയമനടപടി ആരംഭിക്കുകയും കരാറുകാരനെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 08.07.2020-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും വിട്ടുതൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കരാറുകാരൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും കോടതി ഈ കരാറുകാരനെക്കൊണ്ടുതന്നെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുവാൻ ഉത്തരവാകുകയും ചെയ്തു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കരാറുകാരൻ എന്നിവരുടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയും സ്ഥലം എം.എൽ.എ-യുടെ അഭിപ്രായവും കൂടി പരിഗണിച്ച് പ്രവൃത്തി പുനക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയ നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള കരാറുകാരനെക്കൊണ്ടുതന്നെ ബാക്കി പ്രവൃത്തി കൂടി ചെയ്യിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. 01.01.2021-ലെ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് റദ്ദ് ചെയ്യുകയും പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ

P 79

P 80
U

~~അനുവദിക്കുന്ന ചാനലിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചുവെന്ന് കരാറുകാരൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.~~

സമയബന്ധിതമായി തീർക്കാനുള്ള നടപടി കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കാണുന്നില്ല. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ കരാറുകാരനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതും കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശുപാർശ

ചെയ്യുന്നതുമാണ്

മുറവശ്ശേരി - ചങ്ങരംകുളം - കായക്കോടി റോഡ്

28.05.2019-ലെ കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ശ്രീ.അജി പീറ്റർ എന്ന കരാറുകാരൻ ഏറ്റെടുത്ത 'Improvements and providing B.M & B.C to Muruvasseri Chengaramkulam - Kayakkodi road km 0/000 to 2/500' എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രവൃത്തിസ്ഥല കൈമാറ്റം 06.06.2019-ന് നടത്തി. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 9 മാസമായിരുന്നു(06.03.2020). എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ പ്രവൃത്തി കാര്യമായ പുരോഗതി ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 05.09.2020 വരെ പിഴയോടുകൂടി നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ കരാറുകാരൻ 10% പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത്. ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ അനുവദിച്ച കാലയളവിൽ കരാറുകാരൻ പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 08.10.2020-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കരാറുകാരനെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം കരാറുകാരൻ 3,11,71,004/- രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 28,56,230.39 രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തി തുടർന്നു നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ബാക്കി പ്രവൃത്തികളുടെ ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ തന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.

P-C
P-10

21/1/21
21/1/21

21/1/21
DS

21/1/21

21/1/21