

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഇരുപത്തിരണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത

ചോദ്യം നമ്പർ : 682

13.01.2021 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മലനാട് മലബാർ റിവർക്രൂയിംഗ് പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ ടി . വി. രാജേഷ് :

ഉത്തരം

ശ്രീ കടകംവള്ളി സുരേന്ദ്രൻ

(സഹകരണവും വിനോദസഞ്ചാരവും അവസ്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി)

എ

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മലനാട് മലബാർ റിവർക്രൂയിംഗ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മലനാട് മലബാർ റിവർക്രൂയിംഗ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതിയെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

✓

അനുബന്ധം

മലനാട് നോർത്ത് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിംഗ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കേരള ടൂറിസം വകുപ്പിൽ നിന്നും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് ഇൻലാന്റ് നാവിഗേഷൻ വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന 14 ബോട്ട് ടെർമിനൽ/ജെട്ടിയുടെ പദ്ധതികളുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗതി വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

1. പഴയങ്ങാടി ബോട്ട് ടെർമിനൽ - പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു ബഹു: മുഖ്യമന്ത്രി ഒക്ടോബർ 22 ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
2. പറശ്ശുനിക്കടവ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ - പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഒക്ടോബർ 22 ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
3. ധർമ്മടം ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 60% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4. ചേരിക്കൽ ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 72 % പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5. പാറപ്രം ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 60% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6. മമ്പറം ബോട്ട് ജെട്ടി - ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു. പദ്ധതി പ്രദേശത്തോട് ചേർന്ന് മമ്പറം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി നടക്കുന്നതിനാൽ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല
7. പെരിങ്ങത്തൂർ ബോട്ട് ജെട്ടി - 55% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8. മോന്താൽ ബോട്ട് ജെട്ടി - 75% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
9. കരിയാട് ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 50% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
10. ന്യൂ മാഹി ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 88% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
11. പാത്തിക്കൽ ബോട്ട് ജെട്ടി - 58% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
12. കക്കടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി കും വാക്ക് വേ - 68% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
13. പുനക്കടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി - 75% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
14. മുക്കവച്ചേരി (കവ്വായി കാലികടപ്പുറം) ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 78% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു


ഇതിൽ ന്യൂ മാഹി (No.10), മോന്താൽ (No.8) എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ജനുവരി 31 നോടെയും പുനക്കടവ് (No.13), പെരിങ്ങത്തൂർ (No.7), പാത്തിക്കൽ (No.11), കക്കടവ് (No.12), ധർമ്മടം (No.3) പാറപ്രം (No.5) എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെയും ബാക്കിയുള്ളവ മാർച്ചോടെ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നാണ് ഇൻലാന്റ് നാവിഗേഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്വദേശ് ദർശൻ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മലനാട് നോർത്ത് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിംഗ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് ഇൻലാന്റ് നാവിഗേഷൻ വകുപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ജെട്ടികളുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗതി താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്

1. മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ മടക്കര - പ്രാരംഭ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
2. അഴീക്കൽ ഫെറി ബോട്ട് ജെട്ടി - എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു
3. അഴീക്കൽ ബോട്ട് പാലം ബോട്ട് ജെട്ടി - 12% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4. പാമ്പുരുത്തി ബോട്ട് ജെട്ടി (Type I) - ടെണ്ടർ ചെയ്തു
5. പാമ്പുരുത്തി ബോട്ട് ജെട്ടി (Type II) - ടെണ്ടർ ചെയ്തു
6. മൂനമ്പുകടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി (Type I) - 15% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7. മൂനമ്പുകടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി (Type II) - 15% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8. പട്ടുവം മേജർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 58% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
9. കപ്പം മേജർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 39% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
10. നാരാത്ത് ബോട്ട് ജെട്ടി - എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു
11. വളപട്ടണം മേജർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ - എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു
12. മുതുകട ബോട്ട് ജെട്ടി - എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു
13. പാപ്പിനിശ്ശേരി ബോട്ട് ജെട്ടി - എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു
14. തെക്കമ്പാട് മേജർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ - ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
15. പാപ്പിനിശ്ശേരി പാറക്കൽ ബോട്ട് ജെട്ടി - എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു
16. കാട്ടാനുള്ളിക്കടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി - പ്രാരംഭ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

17. താലൂക്ക് ബോട്ട് ജെട്ടി - പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
18. മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ മാട്ടൂർ സൗത്ത് - ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
19. മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ മാട്ടൂർ നോർത്ത് - 60% പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
20. മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ വാടിക്കൽ - 50% പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
21. മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ ചെറുകുന്ന് - 20% പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
22. മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ മുട്ടിൻ - പ്രാരംഭ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
23. എ കെ ജി ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (2 Nos) - ടെൻഡറുകൾ സാക്ഷ്യൻ ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്
24. സി എച്ച് ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (2 Nos) - ടെൻഡറുകൾ സാക്ഷ്യൻ ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്
25. കൊളച്ചേരി ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (2 Nos) - ടെൻഡറുകൾ സാക്ഷ്യൻ ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്
26. ഭഗത് സിങ് ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (2 Nos) - ടെൻഡറുകൾ സാക്ഷ്യൻ ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്

KEL നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതി പ്രവൃത്തികളിൽ മുന്നൂറുകൾ പ്രദേശത്ത് ഫുഡ് കോർട്ട്, ട്രെയ്ലർ ബ്ലോക്ക്, ആർട്ടിസാൻസ് ആല എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. . GO(Rt) NO. 466/2018/TSM dtd. 10.10.2018 സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് 80.37 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകി. ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 36 മാസമാണ്. ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി കേന്ദ്ര ഫണ്ടിന്റെ ആദ്യ ഗഡുവായി 23.77 കോടി രൂപ 23.04.2020 ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.


 സെക്രട്ടറി