

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**

നാലാം സമ്മേളനം

**കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പൂവം-നക്രാപുതുവൽ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1602


06-03-2017-ൽ മറുപടിക്ക്

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. കെ.സി. ജോസഫ്	ഡോ. കെ.ടി. ജലീൽ (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവും ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമവും വവഫ് ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനവും വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ) PMGSY പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പൂവം-നക്രാപുതുവൽ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഇതിന്റെ എത്ര ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുമോ;	<p align="center"><b>(എ) യും (സി) യും</b></p> <p>പൂവം-നക്രാപുതുവൽ റോഡിന്റെ മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് നടത്തി പി.വി.ഡി. പ്രവൃത്തിയും ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 25% ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 0.60 മീറ്ററിൽ മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് ഉൾപ്പെടെ മെറ്റലിംഗും ടാറിംഗും പണികൾ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. 22-07-2015-ാം തീയതിയിലെ 220/ഡിഡി1/2015 നമ്പർ സർക്കാർ കത്തിലെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ടി പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരനെ റിസ്ക് ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി കരാർ റദ്ദുചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ടി റോഡിൽ നിർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പാലത്തിന്റെയും കല്ല്യാണിന്റെയും സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഡിസൈനും നടത്തിയശേഷം, റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, സമർപ്പിക്കാൻ കോട്ടയം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. CTE-യുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഒരു സർക്കാർ അംഗീകൃത External Agency-യെക്കൊണ്ട് പാലത്തിന്റെയും കല്ല്യാണിന്റെയും സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഡിസൈനും നടത്തുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വർക്കിന് വർക്കോഡർ കൊച്ചിയിലെ എസ്റ്റീംഡവലപ്പ്മെന്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പണികൾ പൂരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിനുശേഷം റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകുന്ന കാര്യം പരിശോധിച്ച് തീരുമാനിക്കും.</p>
(സി) പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ എന്തു നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	
(ബി) ഇതിനായി ആകെ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്തതെന്നും എത്ര രൂപ ഇതിനോടകം ചെലവഴിച്ചുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുമോ;	(ബി) റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് 8,46,27,383/- രൂപയ്ക്കാണ് വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ 6,10,72,493/- രൂപ ഇതിനോടകം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

9

  
 സെക്ഷൻ ക്യാമ്പിസർ