

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
അഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നീട്ട ചേർച്ച നമ്പർ: #384

12.05.2017-ൽ മറുപടിയിൽ

ഹാംലെറ്റ് വിവര പദ്ധതി


പ്രശ്നം
ശ്രീ.എ.ടി.സർമ്മ
ശ്രീ.ടി.കെ.സരീത്ത്
ശ്രീ.പി.സി.പ്രസാദ്

മറുപടി
ശ്രീ.എ.കെ.ബാലൻ
(പട്ടികവർഗ്ഗ പട്ടികവർഗ്ഗ
വിഭാഗക്കമ്മിഷൻ ചെയർമാനും നിയമവും
സംസ്കാരവും വകുപ്പുമന്ത്രികളുടെയും
മുഖ്യമന്ത്രി)

പ്രശ്നം	മറുപടി
<p>എ) പട്ടികവർഗ്ഗ സങ്കേതങ്ങളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യം മേച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പാക്കി വരുന്ന ഹാംലെറ്റ് വികസന പദ്ധതിയിലെ ചിലയിടങ്ങളിൽ എങ്കിൽ നിശ്ചയിക്കുമോ?</p>	<p>എ) ഉണ്ട്.</p> <p>പട്ടികവർഗ്ഗ സങ്കേതങ്ങളിലെ വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സങ്കേതത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് അത്യവശ്യമായ വികസന പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹാംലെറ്റ് വികസന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത്.</p> <p>അതാൽ സങ്കേതങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വികസന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി ജില്ലാതല പരിഷ്കരണ കമ്മിഷൻ അംഗീകരിക്കാനായി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നു.</p> <p>ജില്ലകളിൽ അധ്യക്ഷനായും, സസ്പെന്റ് ചെയ്ത എൽ.എ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ, മെമ്പർമാർ, ഐ.ടി.ഡി പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ/ മൈസർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ/ മൈസർ ഐ.ടി.ഡി ഓഫീസർമാർ, എസ്.ടി</p>

		<p>പ്രൊമോട്ടർമാർ എന്നിവർ അംഗങ്ങളായ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി ജില്ലാതലത്തിൽ വിലയിരുത്തി വരുന്നു. കൂടാതെ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഏജൻസികളുടെയും, ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വരുന്നു.</p> <p>ജനകീയവും സുതാര്യവുമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചു നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ഹാംലെറ്റ് വികസന പദ്ധതി സങ്കേതങ്ങളിലെ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി, സമഗ്ര വികസനം എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു.</p>
ബി)	<p>ഹാംലെറ്റ് വികസന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള എതിർപ്പുകളോ അപേക്ഷകളോ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ അവ പരിഹരിച്ച് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഇടപെടൽ നടപടികൾ ഉണ്ടോ;</p>	<p>ബി) ഉണ്ട്</p> <p>പരില സങ്കേതങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയവ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഊരുകൂട്ടം പ്രിളിച്ചു ചേർത്ത് പുതിയ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ രാംഗീകാരത്തോടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. കൂടാതെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകിട്ടുള്ള പരാതികളും ആരോപങ്ങളും ജില്ലാതല മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് സർക്കാരിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്ത് അനുമതി വാങ്ങാറുണ്ട്.</p>
സി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പ്രശ്നരേഖകൾ എത്രമാത്രം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എവിടെയെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ</p>	<p>സി) 2013-14, 2014-15, 2015-16 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി അനുവദിച്ച 49 കോളനികളിൽ 17 കോളനികളുടെ</p>

<p>കഴിഞ്ഞുവെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും, ബാക്കി 32 കോളനികളിൽ 29 കോളനികളുടെ പ്രവൃത്തികൾ വിവിധ ഘട്ടത്തിലാണ്. 2014-15 വർഷം തെരഞ്ഞെടുത്ത കോളനികളിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കമ്പള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാവിനക്കട്ട കോളനിയിലും, വയനാട് ജില്ലയിലെ നെന്മേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കഴമ്പുകര കുറുമ്പ കോളനിയിലും, 2015-16 വർഷം തെരഞ്ഞെടുത്ത തവിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലെ കൊല്ലിയിൽ കോളനിയിലും പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങാത്തതിനാൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു.</p> <p>പൂർത്തീകരിച്ച കോളനികളുടെ ലിസ്റ്റും പുരോഗതി വിവരവും അനുബന്ധമായി പേർക്കുന്നു.</p> <p>2016-17 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ 10 കോളനികളാണ് ഞാൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.</p>
---------------------------------------	---


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം-1

പൂർത്തീകരിച്ച കോളനികളുടെ ലിസ്റ്റ്

2013 14

- ❖ ഇയ്യക്കോട്, കല്ലാന, ചെറുനെല്ലി മുട്, മുത്തിപ്പാറ, പെരിങ്ങമ്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. നെടുമങ്ങാട്.
- ❖ വട്ടവട മുതുവാൻ കോളനി, വസപ്പെട്ടി പി.ഒ. ഇടുക്കി.
- ❖ കാലിമന്ദം, തവിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് റ്റി.ഡി.ഒ. മാനന്തവാടി
- ❖ അമ്മാനി, പനമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് റ്റി.ഡി.ഒ. മാനന്തവാടി
- ❖ ചെമ്പുകടവ് അംബേദ്കർ കോളനി, കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് റ്റി.ഡി.ഒ. കോഴിക്കോട്

2014 15

- ❖ ചെമ്പിക്കുന്ന്, അല്ലത്താര, കൊമ്പ്രൻകല്ല്, താനിമുട് എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ചെമ്പിക്കുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ (വിതൂര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. നെടുമങ്ങാട്)
- ❖ നാടുകാണിതുവച്ചി കോളനി (വെള്ളിയാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) പി.ഒ. ഇടുക്കി
- ❖ കോഴിമല എസ്.റ്റി. കോളനി (കാഞ്ചിയാർ പഞ്ചായത്ത്) പി.ഒ. ഇടുക്കി
- ❖ ഉമ്മൻചാണ്ടി കോളനി (കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്) പി.ഒ. ഇടുക്കി
- ❖ മാടംകോളനി (മമ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) പി.ഒ. നിലമ്പൂർ
- ❖ കരികുറ്റി, അത്തിക്കുനി, നാടുകാണികൊല്ലി, ആലക്കണ്ടി, കാവ്യംമുട്ടിൽ, പാലുകാപ്പ്, പാലുക്കര എന്നീ കോളനികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്ലസ്റ്റർ (കോട്ടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) പി.ഒ. കൽപ്പറ്റ
- ❖ കല്ല്മൊട്ടംകുന്ന് & തുപ്പരിമൂല കോളനി(കോട്ടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) പി.ഒ. കൽപ്പറ്റ
- ❖ പഞ്ചാരക്കൊല്ലി, പള്ളിയറ, കോളിമൂല, കോളിമൂലകൊല്ലി, വേങ്ങണ, കുഞ്ഞിമിറ്റം, കൊല്ലിയിൽ എന്നീ കോളനികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്ലസ്റ്റർ (മാനന്തവാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) ടി.ഡി.ഒ. മാനന്തവാടി
- ❖ പുതുശ്ശേരി ആലയ്ക്കൽ കോളനി (തൊണ്ടർനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) ടി.ഡി.ഒ. മാനന്തവാടി
- ❖ വട്ടത്തുവയൽ കോളനി (മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) ടി.ഡി.ഒ. സുൽത്താൻ ബത്തേരി.
- ❖ തലവച്ചുപാറ - കുഞ്ചിപ്പാറ എസ്.റ്റി.കോളനി (കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്), ടി.ഡി.ഒ. മുവാറ്റുപുഴ.
- ❖ തെറ്റ്പാറ കോളനി (കോഴിപ്രം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്) ടി.ഡി.ഒ. റാന്നി

ഹാംലറ്റ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് പദ്ധതി 2013-14 (പുരോഗതി വിവരം)

ക്രമ നം.	സങ്കേതങ്ങളുടെ പേര്	പ്രവർത്തികൾ	ഓരോ പ്രവർത്തി കളുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	പുരോഗതി വിവരം
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി				
1	പൊടിയകാല, വിത്യര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. നെടുമങ്ങാട്.	മിനി പാലം നിർമ്മാണം- കല്ലുകു നിർമ്മാണം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്- പൊടിയകാല കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം	35,00,000 20,00,000 45,00,000	പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിംഗ്, റൂഫിംഗ് വർക്കുകൾ നടന്നുവരുന്നു.
2	ഇയ്യങ്കോട്, കല്ലാന, ചെറു നെല്ലി മൂട്, മുത്തപ്പുറം, പെരിങ്ങമ്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. പി.ഒ. നെടുമങ്ങാട്.	അക്രൈം- കാട്ടിലകുഴി-കല്ലണ റോഡ് നിർമ്മാണം കല്ലണ ഇയ്യങ്കോട് റോഡ് നിർമ്മാണം ഇയ്യങ്കോട്-ചെറുനെല്ലിമൂട്-മുത്തപ്പുറ റോഡ് നിർമ്മാണം.	1,00,00,000 34,35,000 7,80,000 57,85,000	പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു
3	മുരുക്കും വയൽ, മുണ്ടക്കയം പഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി.	അക്രൈം- മുരുക്കുംവയൽ-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പുനരുദ്ധാരണം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ-കേൾമ്പാറൂണ്ട് വാൾ, ഗേറ്റ്- മുരുക്കും വയൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പെരവല്ലൂരികരണം-	1,00,00,000 32,59,309 11,55,262 4,22,500	പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു Dropped. പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ ജി.ജി.തല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

	Dropped		
പൂർത്തീകരിച്ചു	21,40,198		
പൂർത്തീകരിച്ചു	18,00,000		
	3,82,500		
	91,59,769		
എഫ്.ഐ.റ്റി. ആലുവ			
4	12,50,000	കക്കൂസ്, കുളിമുറി, സെപ്റ്റി ടാങ്ക് നിർമ്മാണം (50 എണ്ണം)	മുളളുമല ട്രൈബൽ കോളനി, പിറവന്തൂർ പഞ്ചായത്ത് റ്റി.ഡി. ഒ. പുന്നലൂർ
	7,91,754	കിണർ നിർമ്മാണം (15 എണ്ണം)-	
	14,77,620	വീട് കെട്ടിടനിർമ്മാണം (17 എണ്ണം)-	
	9,19,357	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ-	
18 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു	8,61,810	വീടുകൾ വൈദ്യുതീകരണം-(37 എണ്ണം)	
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	17,79,700	17 വീടുകളുടെ കോൺക്രീറ്റ്-	
പൂർത്തീകരിച്ചു	11,93,140	13 വീടുകളുടെ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	
പൂർത്തീകരിച്ചു	82,73,461	കുളം റിപ്പയർ നിർമ്മാണം	
		ആകെ-	

5	<p>വടക്കെ കടമ്പാറ കോളനി, ഷോളയൂർ പഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. അട്ടപ്പാടി</p>	<p>കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്- കോളനിയ്ക്കു ചുറ്റും കോമ്പാണ്ടി വാർഡ്- സെമിത്തേരി കോമ്പാണ്ടി വാർഡ്- ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ- വീട് പുനരുദ്ധാരണം 8 കക്കൂസ്കളുടെ നിർമ്മാണം- 100 മീറ്റർ ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണം- ജലവിതരണം ആകെ-</p>	<p>19,22,644 24,28,519 17,05,159 1,63,644 5,42,715 8,44,063 3,57,331 5,95,425 84,69,500</p>	<p>പുർത്തീകരിച്ചു. പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. സർവ്വീസസ് പണി പൂർത്തീയാക്കുന്നുണ്ട്. മതിൽ നിർമ്മിച്ചതിൽ 4 മീറ്റർ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പുർത്തീകരിച്ചു. ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പുർത്തീകരിച്ചു. ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പുർത്തീകരിച്ചു. പുർത്തീകരിച്ചു. പുർത്തീകരിച്ചു.</p>
6	<p>വാതിൽമട പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി, പയ്യംപുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. കണ്ണൂർ</p>	<p>ശ്മശാനത്തിന് ചുറ്റുമതിൽ- ശ്മശാന നിർമ്മാണം- വീരഭദ്ര ടെമ്പിളിന് ചുറ്റുമതിൽ ഓപ്പൺ-റോജ്-ചുറ്റുമതിൽ വാതനശാല അറ്റകുറ്റപ്പണി, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഫർണിചർ, ബെർ കൺക്രീറ്റ്</p>	<p>9,54,258 2,01,574 4,19,092 1,30,330</p>	<p>പുർത്തീകരിച്ചു. പുർത്തീകരിച്ചു. കോളനിയിൽ നിലവിലുള്ള ശ്മശാനത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പണി പൂർത്തീയാക്കിയിട്ടില്ല. രണ്ട് സൈഡ് കൂടി കെട്ടി സേറ്റ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിലും സേറ്റ് വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിലം ടൈൽ ഇട്ടു. മുകളിൽ പാർപ്പിട് കെട്ടിയിട്ടില്ല. സൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വാതനശാലയുടെ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നിവ വിത്തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. വാതിൽ ഇളക്കിയിരുന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.</p>

	<p>ആപാര്യ വിനോബഭാവൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്- ആപാര്യ വിനോബഭാവൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് കിട്ടേണ്ട ടോയലറ്റ് നിർമ്മാണം</p>	<p>1,07,560</p>	<p>പുർത്തിയായി</p>
	<p>കിണർ നിർമ്മാണം</p>	<p>4,97,352</p>	<p>ടോയലറ്റ് നിർമ്മാണവകിലും ഷോർട്ട് വച്ചിട്ടില്ല. കിണർ കൃഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പ് വഴി കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്ന പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.</p>
	<p>വീട് റേറ്റുകൾ (17 എണ്ണം)</p>	<p>2,18,252</p>	<p>ഭിത്തിയേപ്പ് പണി പൂരോഗമിച്ചുവരുന്നു.</p>
	<p>കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിന് സൗകര്യമൊരുക്കൽ</p>	<p>4,50,000</p>	<p>ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല</p>
	<p>കംക്രീസ് നിർമ്മാണം</p>	<p>6,75,000</p>	<p>ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല</p>
	<p>കിണർ നിർമ്മാണം</p>	<p>10,42,560</p>	<p>4 കിണറുകളിൽ 2 കിണറിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി. 2 കിണറുകളുടെ പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.</p>
	<p>കിണർ റിപ്പയർ</p>	<p>13,77,484</p>	<p>കിണറിന് തുകയിൽ പടവുകൾ കെട്ടിയെങ്കിലും ഇടത്തേയ്ക്കുവീണു. ആയത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഏജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.</p>
	<p>കാബിനറ്റ് ചെലവുകൾ</p>	<p>32,558</p>	
	<p>ആകെ</p>	<p>85,60,970</p>	

8	പെരുമ്പടപ്പം, ചാലിയാർ പഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. നിലമ്പൂർ	20 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം നിലവിലുള്ള 20 വീടുകൾ പൊളിച്ചു മാറ്റൽ ടാക്സ് ആകെ-	87,40,760 1,50,000 10,99,240 1,00,00,000	16 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. 3 എണ്ണം സ്റ്റാമ്പ് ലെവൽ പൂർത്തിയായി. 1 എണ്ണം ലിസ്റ്റിൽ ലെവൽ
9	കപ്പള്ളി കോളനികളാർ പഞ്ചായത്ത് റ്റി.ഡി.ഒ. കാസർഗോഡ്	27 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം-	67,50,000	❖ 25 വീടുകൾ ഏറ്റെടുത്തു. ❖ 2 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ❖ 23 വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ്.
10	മായിലാം കോട്ട, കാരട്ടുക പഞ്ചായത്ത് റ്റി.ഡി.ഒ. കാസർഗോഡ്	5 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം- 4 വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം- കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന്റെ നിർമ്മാണം ആകെ-	12,50,000 4,00,000 47,50,000 64,00,000	പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയായി .. സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ്

II	കുറുമ്പൻ മുഴി - മണക്കര പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി, നാറാണാം മുഴി റ്റി.ഡി.ഒ. റാന്നി	കുറുമ്പൻ മുഴി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം- ജീവനോപാതി (കറവപ്പശു, ആടുവളർത്തൽ)- കൃഷി വികസനം-	24,00,000/- 7,91,036/- 5,72,500/-	പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയായി
----	--	---	---	---

	<p>ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ- ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം- റബ്ബർ റോളർ- കുറുസ്വർച്ചുഴി ഹെൽത്ത് സൈന്റർ sanitation റോഡ് നിർമ്മാണം- മണക്കയം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പുനരുദ്ധാരണം- മണക്കയം അംഗൻവാടി അടയ്ക്കലുള്ള നിർമ്മാണം-</p>	<p>2,80,450/- 12,50,000/ 3,15,612 2,54,624/- 26,34,463/ 2,70,000/- 75,000/- 88,23,735</p>	<p>പൂർത്തിയായി ട്രിപ്പി പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയായി Dropped പൂർത്തിയായി ട്രിപ്പി പൂർത്തിയായി Dropped</p>
കെ.ത.കോ			
<p>12 മണിയൻ കിണർ പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി, പനഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് റി.ഡി.ഒ. ചാലക്കുടി</p>	<p>45 വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- അംഗൻവാടി കോമ്പസൺസെടു ചുറ്റുവേലി- 5 ചപ്പാത്തുകളുടെ നിർമ്മാണം കോളനിയയിലെ റോഡ് നിർമ്മാണം- കുടിവെള്ള പദ്ധതി തസ്തികർ ആകെ-</p>	<p>45,00,000 60,000 2,20,000 37,00,000 3,00,000 87,80,000</p>	<p>3 വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഒഴിവാക്കി 42 വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് പൂർത്തീകരിച്ചു. പൂർത്തീകരിച്ചു. പൂർത്തീകരിച്ചു. പൂർത്തീകരിച്ചു. കുടിവെള്ള പദ്ധതി തസ്തികകൾ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനിച്ചു.</p>

13	പാടിക്കുന്ന്, നിലമ്പൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പി.ഒ. നിലമ്പൂർ.	പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി, പാട്യാം പഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. കണ്ണൂർ	പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി, പാട്യാം പഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. കണ്ണൂർ	പാട്യാം പഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. കണ്ണൂർ	99,12,254	പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി, പാട്യാം പഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. കണ്ണൂർ
14	കണ്ണൂർ പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി, പാട്യാം പഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി, പാട്യാം പഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി, പാട്യാം പഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി, പാട്യാം പഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. കണ്ണൂർ	87,621	കണ്ണൂർ പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി, പാട്യാം പഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. കണ്ണൂർ
15	പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി, പാട്യാം പഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. കണ്ണൂർ	പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി, പാട്യാം പഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. കണ്ണൂർ	പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി, പാട്യാം പഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. കണ്ണൂർ	പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി, പാട്യാം പഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. കണ്ണൂർ	8,57,000	പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി, പാട്യാം പഞ്ചായത്ത് പി.ഒ. കണ്ണൂർ
					56,21,600	

മോസ് വിപ്ലവ് മെറ്റ്

വട്ടവട മുതുവാൻ കോളനി, വസ പ്ലെട്ടി പി.ഒ. ഇടുക്കി.		റോഡ് നിർമ്മാണം 1 റോഡ് നിർമ്മാണം 2 റോഡ് നിർമ്മാണം 3 Arrangement of Stall feeds facilities at vairsappally	13,00,000 13,50,000 13,50,000 5,00,000	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
സീഡ് കോ		ആകെ-	45,00,000	പദ്ധതി പൂർത്തീയായി.
16	കാലിമന്ദം, തവിത്താൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യത്ത് റ്റി.ഡി.ഒ. മാനന്തവാടി	മൃഗസംരക്ഷണം, സ്വയം തൊഴിൽ, കൃഷി വികസ ന്നം, കാലിമന്ദം-കാട്ടിത്തറ സാംസ്കാരിക നിലയം നവീകരണം- കാലിമന്ദം-കാട്ടിത്തറ-കരി സ്ലി കോളനി റോഡ് നവീ കരണം- കാലിമന്ദം-കാട്ടിത്തറ കൃഷി വെള്ള പദ്ധതി	85,10,000/-	പൂർത്തീകരിച്ചു.
17	അമ്മാണി, പനമര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് റ്റി.ഡി.ഒ. മാനന്തവാടി	കുറവപര്യൂ ആട്ടുവ ഇർത്തിൽ, സ്വയംതൊഴിൽ, കൃഷി വികസനം അമ്മാണി ഒരർക്കാട്ടു മൂല കോളനി റോഡ് നവീകര ണം- അമ്മാണി കോളനി സാംസ്കാരിക നിലയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം- കൃഷിവെള്ള പദ്ധതി	83,05,000/-	പൂർത്തീകരിച്ചു.

18	ചെമ്പുകടവ് അംബേദ്കർ കോളനി, കോടങ്ങേരി പഞ്ചായത്ത് റ്റി.ഡി.ഒ. കോഴിക്കോട്	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം- ലാട്രിൻ നിർമ്മാണം- സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫർണിച്ചർ- സാംസ്കാരിക നിഷ്ഠയ നിർമ്മാണം- നടപ്പാത / റോഡ് നിർമ്മാണം- ആകെ-	20,00,000 4,00,000 3,44,325 7,65,900 24,70,000 59,74,325	പൂർത്തീകരിച്ചു.
----	--	---	---	-----------------

എ.കെ.സി. എഞ്ചിനീയർ കെ.ഡബ്ല്യു.എ. കോഴിക്കോട്				
	ചെമ്പുകടവ് അംബേദ്കർ കോളനി, കോടങ്ങേരി പഞ്ചായത്ത് റ്റി.ഡി.ഒ. കോഴിക്കോട്	കുടിവെള്ള പദ്ധതി-	15,00,000	പദ്ധതി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
ജില്ലാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസർ				
	ചെമ്പുകടവ് അംബേദ്കർ കോളനി, കോടങ്ങേരി പഞ്ചായത്ത് റ്റി.ഡി.ഒ. കോഴിക്കോട്	മണ്ണ് സംരക്ഷണ പദ്ധതി-	5,00,000	പദ്ധതി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ				
	ചെമ്പുകടവ് അംബേദ്കർ കോളനി, കോടങ്ങേരി പഞ്ചായത്ത് റ്റി.ഡി.ഒ. കോഴിക്കോട്	മൃഗസംരക്ഷണം-	2,57,305	പദ്ധതി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
അസി. ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രി.ഓഫീസർ, കോടങ്ങേരി				
	ചെമ്പുകടവ് അംബേദ്കർ കോളനി, കോടങ്ങേരി പഞ്ചായത്ത് റ്റി.ഡി.ഒ. കോഴിക്കോട്	കൃഷിവികസനം-	45,000	പദ്ധതി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
കെ.എസ്.ഇ. ബി ബാലുശ്ശേരി				
	ചെമ്പുകടവ് അംബേദ്കർ കോളനി, കോടങ്ങേരി പഞ്ചായത്ത് റ്റി.ഡി.ഒ. കോഴിക്കോട്	ട്രീട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാഫ് കൺ-	1,55,311	പദ്ധതി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

ഹാലർ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് പദ്ധതി 2014-15 (പുരോഗതി വിവരം)

ക്രമ നം.	സങ്കേതങ്ങളുടെ പേര്	പ്രവർത്തികൾ	ഓരോ പ്രവർത്തികളുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	പുരോഗതി വിവരം
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി				
1	ചെമ്പിക്യൂസ്, അളുത്താർ, കോമ്പൻകല്ലി, താന്നി തുട് എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ചെമ്പിക്യൂസ് ക്ലസ്റ്റർ (വിതൃര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) പി.ഒ. നെടുമങ്ങാട്	കല്ലുകുടി / ചെമ്പിക്യൂസ് റോഡ് നിർമ്മാണം 1 st reach 2 nd reach 3 rd reach	13,00,000 26,27,000 30,73,000	പൂർത്തീകരിച്ചു.
		ആകെ	1,00,00,000/-	
കേരള സംസ്ഥാന വന നിർമ്മാണ വോൾവ്				
2	വഞ്ചിയോട്, എടപ്പന, കൊച്ചുരിപ്പ കോളനികൾ (ചിത്തര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) ടി.ഡി.ഒ. പൂണലൂർ	സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - കോളനിയ്ക്കകത്തുള്ള റോഡിന്റെ സാങ്കേതിക യുടെ നിർമ്മാണം- കോളനിയ്ക്കകത്തെ പണിതീർത്ത വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം • വഞ്ചിയോട് കോളനി 3 എണ്ണം • കൊച്ചുരിപ്പ കോളനി 3 എണ്ണം • ഇടപ്പന കോളനി 3 എണ്ണം വനജ്യോതി ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാം	35,00,000 10,40,000 7,70,000 7,50,000 7,50,000 20,20,050	പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു
		ആകെ	88,30,050/-	

3	തലവച്ചുപാറ - കുഞ്ചിപ്പാറ ഏസ്റ്റി കോളനി (കു ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) ടി.ഡി.ഒ. മുവാറ്റുപുഴ	റോഡ് നിർമ്മാണം (കുഞ്ചിപ്പാറ) ബദൽ സ്കൂൾ ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് റോഡ് നിർമ്മാണം തലവച്ചുപാ റ്റു വാലായ്ക പുര നിർമ്മാണം ജലവിതരണം(മാന്തിമേടു മൂതൽ) കിണർ നിർമ്മാണം തലവച്ചുപാ റ്റു 67 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗരോർജ്ജ വിളക്ക് വിതരണം സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ടി.വി	18,59,174 2,91,519 23,04,552 9,68,019 22,68,537 5,00,000 5,36,000 1,10,000	പദ്ധതി പുരത്തീകരിച്ചു
		ആകെ	88,37,807/-	

<p>4 അപ്പകോളനി (മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) ടി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്</p>	<p>വീട് പുനരുദ്ധാരണം (മേലമ അപ്പകോളനി)- വീട് പുനരുദ്ധാരണം (താഴെ അപ്പകോളനി)- വൈദ്യുതീകരണം (3 വീട്)- കക്കൂസ് നിർമ്മാണം (13 റൂണും)- സോളാർ ഫെൻസിലേ് റോഡ് നിർമ്മാണം- ജല വിതരണം-</p>	<p>6,18,968 12,39,460 45,000 8,20,092 2,42,400 22,57,944 39,47,598</p>	<p>പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല പൂർത്തീകരിച്ചു ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല</p>
<p>5 മാടാങ്കോളനി (മമ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) പി.ഒ. നിലമ്പൂർ</p>	<p>റോഡ് നിർമ്മാണം- ഡ്രെയിൻ വർക്ക്- നികുതി മുക്തലാവ</p>	<p>72,00,992 15,76,443 11,49,565 ആകെ 1,00,00,000/-</p>	<p>പൂർത്തിയായി</p>
<p>6 അപ്പൻകോളനി (പോത്തുകുളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) പി.ഒ. നിലമ്പൂർ</p>	<p>കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ വൈദ്യുതി ആൻഡ് കൂടെ വിവിധ റിപ്പാർട്ടുകൾ കേന്ദ്ര നിർമ്മാണം (2 NUS)- കുടിവെള്ള വിതരണം- സോനീട്ടറി പ്രവർത്തന പുരോഗതി വീട് പുനരുദ്ധാരണം (2 NOS)- മേൽക്കൂവരെ റോഡ്</p>	<p>3,60,5000 8,56,000 34,000 29,000 3,81,000 3,55,000 5,00,000</p>	<p>മേൽക്കൂവരെ പൂർത്തിയായി Construction of one covil completed & 2nd started പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല</p>

		ടോയലറ്റ് നിർമ്മാണം (50 Nos.)-	19,15,500	
		ജലവിതരണ പദ്ധതി (25 വീടുകൾ)	4,00,000	
		കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പൂർത്തീകരണ പദ്ധതികൾ	4,50,000	
		വൈദ്യുതികൾ	30,000	
		മാലിന്യ സംസ്കരണം (7 Nos.) -	2,10,000	Dropped
		കാണാചിലവുകൾ നികുതി മുതലായവ.	18,935 11,49,565	
		ആകെ	1,00,00,000/-	
7	ചെങ്ങോട്ടുതല (കോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) ടി.ഡി.ഒ. കോഴിക്കോട്	എസ്.റ്റി. കോളനി പ്രൊജക്ട് പാർക്ക് മതിയെപ്പോക്കു വൽ റോഡ് നഴ്സറി റോഡ് പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ റോഡ് കരിയത്ത് മീത്തൽ ചെങ്ങോട്ട് റോഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ- കരിയത്ത് പിലാ കൽ മീത്തൽ റോഡ്, നടപ്പാത (20 മീറ്റർ) കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, കരിയത്ത് പിലാ കൽ മീത്തൽ റോഡ്, നട പ്പാത, (50 മീറ്റർ) കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, നടപ്പാത (50 മീറ്റർ) കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ റിപ്പയറിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നിർമ്മാണം (30No.) സൂപ്പർവൈസർ ചാർജ്ജ് സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ്	38,96,085 22,78,421 5,65,429 1,17,759 74,433 1,98,425 1,98,425 8,57,762 6,63,780 7,08,035 87,513	കക്ഷ്യൻ നിർമ്മാണം ഒഴികെ ബാക്കി പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി
		ആകെ	95,48,983/-	28 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു.

<p>8 എളമ്പിലാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പണ്ണയങ്ങൾ, മറിയംകുഴി, കിഴക്കെ പണ്ണയങ്ങൾ, വരികേക്കൽ, മായങ്ങൾ എന്നീ പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലസ്റ്റർ (കോശശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) ടി.ഡി.ഒ. കോഴിക്കോട്</p>	<p>എളമ്പിലാശ്ശേരി കോളനി റോഡ്- മായങ്ങൾ കോളനി റോഡ്- നടപ്പാത (മായങ്ങൾ കോളനി)- നടപ്പാത (കിഴക്കെ പണ്ണയങ്ങൾ)-</p>	<p>26,55,247 1,33,737 2,40,835 4,11,953</p>	<p>പുരത്തീകരിച്ചു</p>	
<p>9 കോട്ടയം തട്ട് കോളനി (പി.ഒ. കണ്ണൂർ)</p>	<p>പട്ടികവർഗ്ഗ (നടുവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)</p>	<p>ജല വിതരണം (പണ്ണയങ്ങൾ കോളനി) ജലവിതരണം (മറിയംകുഴി കോളനി) - ജലവിതരണം (വരികേക്കൽ കോളനി) ക.കുസ് നീർമ്മാണം(35 no)- വീട് പ്ലെയർ (10 no)- ആകെ</p>	<p>23,00,000 1,39,150 23,50,000 30,00,000 5,50,000 50,000 4,20,000 4,76,365 4,76,365 2,365</p>	<p>കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ 40" ടി.വി., എൽ.ഇ.ഡി. കമ്പ്യൂട്ടർ, ഫർണിച്ചർ 900 m. Road from existing tarred portion- കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി (കുടുംകരണം)ങ്ങൾ പ്രത്യേകങ്ങളുടേയും ആടുകളുടേയും വിതരണം കാർഷിക വികസനം ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം ടീൻ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസുകൾ കൺസൾട്ടൻസി ചാർജ്ജ് സർവീസ് ചാർജ്ജ് Swatch Bharali coss</p> <p>പുരത്തീകരിച്ചു പുരത്തീകരിച്ചു പുരത്തീകരിച്ചു പുരത്തീകരിച്ചു പുരത്തീകരിച്ചു പുരത്തീകരിച്ചു പുരത്തീകരിച്ചു പുരത്തീകരിച്ചു പുരത്തീകരിച്ചു പുരത്തീകരിച്ചു</p>

10	ചെങ്കോലി എസ്.റ്റി. കോളനി (കോളയാട് ഗ്രാമ പി.ഒ. കണ്ണൂർ)	പഞ്ചായത്ത്	ആകെ	98,10,245/-	90% പൂർത്തീകരിച്ചു
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം	23,50,000	Will be purchased after obtaining current connection
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ 40" ടി.വി., ഏൽ.ഇ.ഡി. കമ്പ്യൂട്ടർ, ഫർണിച്ചർ	1,39,150	
			ചെങ്കോലി ഐഓണിക്കുണ്ട് റോഡ് പണി	4,55,000	പൂർത്തീകരിച്ചു
			ചെങ്കോലി ഐഓണിക്കുണ്ട് റോഡ് (പാർട്ട് 1) പണി	28,00,000	പൂർത്തീകരിച്ചു
			ചെങ്കോലി ഐഓണിക്കുണ്ട് റോഡ് (പാർട്ട് 2)	17,75,000	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
			അമ്പലപ്പുറം റോഡ്	7,50,000	പൂർത്തീകരിച്ചു
			1.ഓട്ടോ വാങ്ങി ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം	2,40,000	പൂർത്തീകരിച്ചു
			പരിശീലനം	1,00,000	പൂർത്തീകരിച്ചു
			തെരുവുപിളക്ക്	91,000	പൂർത്തീകരിച്ചു
			തയ്യൽ പരിശീലനവും തയ്യൽ മെഷീൻ വിതരണവും	1,29,000	പൂർത്തീകരിച്ചു
			കൺസൾട്ടൻസി ചാർജ്ജ് സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് Swatch Bharathi Bess	6,59,515	
				92,000	
				3,214	
			ആകെ	95,92,710/-	

12	<p>ചുളിപ്പിക്കൽ (ബാലപ്പുക്കി) പഞ്ചായത്ത്) ഗ്രാമ സി.ഡി.ഒ. കാസർഗോഡ്</p>	<p>ഒരു വിതരണം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ വയറിംഗ് പൂർത്തിയായ വീടുകൾക്ക് കുറച്ച് എത്തിക്കൽ റോഡ് നിർമ്മാണം 19 വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം</p>	<p>30,00,000/- 18,00,000/- 90,000/- 20,50,000/- 19,00,000/-</p>	<p>ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല</p>
13	<p>അരികുളി കോളനി (ബുളാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്) സി.ഡി.ഒ. കാസർഗോഡ്</p>	<p>ഒരു കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ റോഡ് വീതികൂട്ടലും ഓട നിർമ്മാണവും തെരുവ് വിളക്ക് നടപ്പാക്കൽ നിർമ്മാണം വീട് വൈദ്യുതീകരണം സ്വയം തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പൂരോഗതി 27 വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം തിരുവിലൂർ തുറന്നുവെച്ചിട്ടുള്ള ആകൃഷ്ടി മണ്ണിസാരക്ഷണരണം</p>	<p>24,00,000/- 10,00,000/- 40,000/- 5,10,000/- 4,50,000/- 5,20,000/- 2,00,000/- 27,00,000/- 1,80,000/- 9,80,000/- 88,10,000/-</p>	<p>ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല</p>

14	മാവനകളെ എസ്.ടി. കോളനി (കുന്നള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) ടി.ഡി.ഒ. കോർപ്പറേഷൻ	<p>ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം (മാവന നഗട്ട കോളനി)</p> <p>കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് അധീന മൂറിയും കക്കൂസ്സും നിർമ്മാണം</p> <p>നിലവിലുള്ള കിണർ വൃത്തിയാക്കലും പമ്പ് സ്ഥാപിക്കലും</p> <p>അറ്റകുറ്റപ്പണി</p> <p>തെരുവ് വിളക്ക്</p> <p>കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പുനരുദ്ധാരണം</p> <p>വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി</p> <p>പുറമുതലിൽ നിർമ്മാണം (കുണ്ടലറട്ക)</p> <p>അറ്റകുറ്റപ്പണി</p> <p>തെരുവ് വിളക്ക് (കുണ്ടലറട്ക)</p> <p>കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം (ബോളൂക്ക)</p> <p>അറ്റകുറ്റപ്പണി</p> <p>കിണറുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി</p> <p>ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം</p> <p>Earth filling for cultivation land.</p>	<p>10,00,000</p> <p>5,50,000</p> <p>2,00,000</p> <p>16,33,000</p> <p>1,000</p> <p>50,000</p> <p>2,00,000</p> <p>2,50,000</p> <p>4,80,000</p> <p>10,000</p> <p>24,00,000</p> <p>4,40,000</p> <p>60,000</p> <p>5,40,000</p> <p>1,50,000</p>	<p>പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കാത്തതിനാൽ പദ്ധതി പദ്ധതികൾ</p>
----	--	--	---	--

	വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി	200,000	
	ആകെ	87,85,000/-	

എഫ്.ഐ.റ്റി. ആച്ചുവ

15	തെറ്റുപാടുകോളനി ശിപം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്) ടി.ഡി.ഒ. റാന്നി	(കോ)	വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം (22 ഏണ്ണം) കിണറുകളുടെ നിർമ്മാണം (8 ഏണ്ണം)- പട്ടണത്തിൽ പാലം പരിണാമം കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലന കേന്ദ്രം- ആകെ	22,00,000/- 35,25,244 5,00,000 8,50,073 68,81,317/-	Dropped Dropped പൂർത്തീകരിച്ചു Dropped
----	--	------	--	---	---

പാനാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

16	പുലയൂർ കോളനി (മണിക്കാട് പഞ്ചായത്ത്) പി.ഒ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി.		മണ്ണ് സംരക്ഷണം, ഭിത്തി നിർമ്മാണം നടപ്പാത നിർമ്മാണം പുഴിൽ പ്ലെയിം റിക് സ്	6,63,534 2,00,982 8,64,516	പൂർത്തീകരിച്ചു
----	---	--	--	--	----------------

കമ്പോസ്റ്റ് കൃഷി പദ്ധതി കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണം(30 റീട്രിക്ടർക്ക്)	1,00,000	പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
റീ-വയറിംഗ് (30 റീട്രിക്ടർക്ക്)	1,80,000	പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
പബ്ലിംഗ് വർക്ക്	1,87,050	പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
സാന്നിറ്ററി ലാറ്റിൻ നിർമ്മാണം	2,70,000	പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
സോൾകെലിക് നിലത്തത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ	85,000	പൂർത്തീകരിച്ചു
സോൾകെലിക് നിലത്തത്ത് ഫർണിച്ചർ	1,00,000	പൂർത്തീകരിച്ചു
റീട്രിക്ടർകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം	20,00,000	പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
തയ്യൽ മെഷീൻ ട്രിപ്ലൈംഗ്	2,00,000	പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിനിംഗ്	1,00,000	പൂർത്തീകരിച്ചു
പത്രം, തൊഴിൽവർത്ത, തൊഴിൽ വീഡിയോ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കൽ	10,800	പൂർത്തീകരിച്ചു
ഓട്ടോറിക്ഷ, ട്രൈഡ്രിംഗ് പൾശീലറം	20,00,000	പൂർത്തീകരിച്ചു
ആകെ	61,87,136/-	

കേരള ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ

17	നാടുകാണിതുമ്പച്ച കോളനി (വെള്ളിയാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) പി.ഒ. ഇടുക്കി	പദ്ധതി രേഖാ വിവരങ്ങൾ	25,47	പദ്ധതി പുരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു
		കളക്ഷൻ ടാക്സ്-	5,45,340	
		റോഡ് നിർമ്മാണം-	33,82,247	
		കൺസൾട്ടന്റസി. ചാർജ്ജ്	6,57,714	
		സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ്	80,057	
		ആകെ	99,80,834/-	

18	കോഴിമല എസ്റ്റി കോളനി (കാബ്രിയാർ പഞ്ചായത്ത്) പി.ഒ. ഇടുക്കി	കുളം നിർമ്മാണം- പമ്പ്, പൈപ്പ് ലൈൻ- കളപ്പേൻ 5000- ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്- പാലങ്ങളുടേയും കലുങ്കുകളുടേയും നിർമ്മാണം റോഡ് നിർമ്മാണം നഗരരജ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം- കളിസ്ഥലം പുനരുദ്ധാരണം- കൺസൾട്ടൻസി ചാർജ്ജ് സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് കാണിച്ചിലവുകൾ	9,89,205 18,46,804 2,90,397 1,07,000 16,48,449 37,34,725 2,74,564 3,57,289 6,47,432 80,023 28,512 1,00,00,000/-	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
19	ഉമ്മൻപാണ്ടി കോളനി (കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്) പി.ഒ. ഇടുക്കി	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ-വിത്ത് ലൈബ്രറി, കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ ആൻഡ് അംഗൻവാടി- കമാനം എൻട്രൻസ്- നടവഴി, നടപ്പാലങ്ങളുടേയും നിർമ്മാണം- റോഡ് നിർമ്മാണം- കളിസ്ഥല നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം- കൺസൾട്ടൻസി ചാർജ്ജ് സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് കാണിച്ചിലവുകൾ	40,43,752 2,13,145 2,53,736 27,95,893 1,20,987 8,98,850 6,45,845 79,826	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു

	കൊന്നമംഗലം പട്ടണത്തിൽ കൺസൾട്ടന്സി ചാർജ്ജ് സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ്	79,880 6,46,278 79,880	പുർത്തീകരിച്ചു
22	പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള പള്ളിയറ, കോളിമുഖ, കോളിമുഖ ചെങ്കോട്ട, വേങ്ങണം, കൂഞ്ഞിമുറ്റം, കോളിമുഖ കോളിമുഖ് എന്നീ കൂഞ്ഞിമുറ്റം, കോളിമുഖ് കുടുംബശ്രീയുടെ കൂടെ (ചെങ്കോട്ട) സംസ്ഥാന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സി.ഡി.ഒ. മാനന്തവാടി	റോഡ് നിർമ്മാണവും സൗകര്യം മിത നിർമ്മാണവും കലക്ടർ നിർമ്മാണവും പുതിയ റിക്വിസിഷൻ സെക്ടർ/സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മാണ കോഴി വളർത്തൽ ഫാക്ടറി പേർക്ക്) സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന് പുസ്തക വിതരണം	38,20,571 21,50,035 40,000 1,32,500
23	പുതുശ്ശേരി ആലയക്കൽ കോളനി (തൊണ്ടർനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) സി.ഡി.ഒ. മാനന്തവാടി	റോഡ് നിർമ്മാണം (paving material) വനിതാ റിക്വിസിഷൻ സെക്ടർ/സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മാണം ട്രെയ്ഡിംഗ് നിർമ്മാണം പുതിയ റിക്വിസിഷൻ വനിതകൾക്ക് സ്വയംസഹായത്തിന് (തയ്യൽ മെഷീൻ)	60,67,807 21,35,585 5,035 570,000 60,000 90,30,433/-
	ആകെ	91,20,650/-	പുർത്തീകരിച്ചു

24	വട്ടത്തുവയൽ കോളനി അടാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) ടി.ഡി.ഒ. സുൽത്താൻ ബത്തേരി	(പണം)	റോഡ് പണി (ചക്കംപാടി കോളനി) വനിതാ റിക്രിയേഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണം (ചക്കംപാടി കോളനി) റോഡ് നിർമ്മാണം (വട്ടത്തുവ യൽ കോളനി) കലം സ്കൂൾമാണു (വട്ടത്തുവയൽ കോളനി) കിണറിനു ചുറ്റും പ്ലാറ്റ് ഫോം നിർമ്മാണം 9 വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം കലം നിർമ്മാണം (ചക്കംപാടി കുറമ കോളനി) കിണറിനു ചുറ്റും പ്ലാറ്റ് ഫോം നിർമ്മാണം (ചക്കംപാടി വടനിയ കോളനി) 2 വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം (അടുപ്പി കോളനായ്ക കോള നി) കാണാചിമ്പ കൺസർവ്വേഷൻസി ഹാർജക്ട് സർവ്വീസ് ചരടുകൾ	38,22,092 21,35,585 10,98,471 3,84,523 1,50,000 9,00,000 3,94,323 1,40,000 2,00,000 60,444 6,45,036 79,726 1,00,00,000/-	പുരത്തീകരിച്ചു
			ആകെ		

25	കുടുംബകരു ക്യാമ്പിന് കോളനി രേഖ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) ടി.ഡി.ഒ. സൂൽത്താൻ ബത്തേരി	(ഒ)	അനുവദിച്ച	56,40,147	പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാത്തതിനാൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു
			കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി നിർമ്മാണം	4,08,602	
			ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കുകളുടെ നിർമ്മാണം	4,30,366	
			13 വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധരണം അപ്ലൈ നിർമ്മാണം	13,71,193 5,69,131	
	ആകെ		94,25,469/-		

ക്രമ നം.	സംരക്ഷണ ഉദ്യോഗ പേര്	പദവി	ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മീഷണറിയുടെയും എൻ്റീറ്റിഫിക്കേഷൻ കമ്മീഷണറിയുടെയും തുടർച്ചയായ	പുറംതൊട്ടി വിഹിതം
----------	---------------------	------	--	-------------------

വെള്ളനാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്				
1	വലിയകാല കാനെറി സെറ്റിൽമെന്റ്, വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, പി.ഒ. നെടൂർ തടവട്.	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, അട്ടുകുട്ടി, കിണർ നിർമ്മാണം, കക്കൂസ്, ബാത്ത്റൂം ജലവിതരണം	2500000	പണം
		വടക്കുകുഴി നിർമ്മാണം	2000000	ഇടപാടുകൾ
			1,00,00,000/-	ആകെ

ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം				
2	കോട്ടയൂരി പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനിപ്പിറ്റാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, റി.ഡി.ഒ. റാന്നി	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, നിർമ്മാണവും പുനരധിവാസവും	35,02,653	പുർത്തീയായി
		നടപ്പാത നിർമ്മാണം	19,13,000	നിർമ്മാണത്തിലെ അപകടകരകൾ കാരണം വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്
		വേന പൂമ്പുളിപ്പാലം	15,85,000	
		കക്കൂസ് നിർമ്മാണം	1,95,000	
			86,95,653/-	

കേരള ഇറിഗേഷൻ ആൻ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ				
3	കല്ലാപിറ ആബേൽ കോളനി, കാവാടം കോളനി എന്നിവയുടെ കീഴ്വർകണിയായ്വെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പി.ഒ. കല്പറ്റ	പുറംതൊട്ടി & ട്രെയിനിങ് നിർമ്മാണം	15,77,270	പുർത്തീകരണ പദ്ധതികളാണ്
		നടപ്പാത നിർമ്മാണം	1,67,000	പുർത്തീകരിച്ചു
		മെറ്റൽ നിർമ്മാണം & ട്രെയിനിങ് നിർമ്മാണം	51,600	പുർത്തീകരിച്ചു
		കിണർ	65,4537	പുർത്തീകരിച്ചു
		പെൻ-പുനരധിവാസം	3,115,350	പെൻ-പുനരധിവാസ ക്യാമ്പുകൾ
			70,46,063/-	

4	കടവ് കോളനി, നെന്മേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, റി.ഡി.ഒ. സ്വർത്തോൻ ബദൽ	റോഡ് നിർമ്മാണം	1,49,50,000	പുർത്തീകരിച്ചു
		റോഡ് നിർമ്മാണം & പാലം നിർമ്മാണം	5,15,000	പുർത്തീകരിച്ചു
		വെള്ളപ്പൊക്കം	2,58,504	പുർത്തീകരിച്ചു
		കിണർ	89,000	പുർത്തീകരിച്ചു

പൂർത്തിയാക്കിയ

പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു

കലക്ടർമാർക്ക് 40% നീളത്തിൽ 1.5 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്.

807360
 1,00,000
 45,000
 180,000
 75000
 121000
 220000
 15000
 47000
 000

975000
 1,900
 89,460
 1,42,959.05

1,00,00,000/-

1,00,45

25,11,244

1,98,104

1,31,637

82,783

51680

1, 20,000


കൊല്ലിയിൽ പുത്തൻമിത്തൻ തിരുത്തലിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മാനന്തവാടി.

5

പുരോഗമിച്ചു

പൂർത്തിയാക്കി

6	മുണ്ടകൽ കോളനി, വെള്ളമുണ്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് റ്റി.ഡി.ഒ. മാനന്തവാടി	സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രം	869004	പുർത്തീയായി 230 m paving of interlock balance പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല പുർത്തീകരിച്ചു 9 ടീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം പുർത്തീ യായി
		റോഡ് നിർമ്മാണവും ഇടറോഡ് നിർമ്മാണവും	2722024.61	
		ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണം	2,32,541	
		റോഡ് നിർമ്മാണം	35,05,533	
		വേന പുനരുദ്ധാരണം	1,46,670	
		മേന്മ പുനരുദ്ധാരണം	2,43,000	
		വേന പുനരുദ്ധാരണം	35,950	
		വേന പുനരുദ്ധാരണം	1416380.5	
		വേന പുനരുദ്ധാരണം	1,17,787	
		വേന പുനരുദ്ധാരണം	136199.75	
		വേന പുനരുദ്ധാരണം	92,622	
		വേന പുനരുദ്ധാരണം	47,211	
വേന പുനരുദ്ധാരണം	2,24,372			
വേന പുനരുദ്ധാരണം	552,000			
അംഗൻവാടി പുനരുദ്ധാരണം	3,25,000	പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല		
സോളാർ ലൈറ്റ്	245000			
കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	45,000			
തൃശ്ശെമ്മപ്പീൻ വിതരണം	120000			
പരിശോധന	145000			


 01/08/2023 10:00 AM