

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
ഏഴാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1091 10.08.2017 ൽ മറുപടിക്കു്

2016-17 , 2017-18 വർഷങ്ങളിലെ കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ


ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.കെ.വി.വിജയദാസ്

**ശ്രീ ജി സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

- | | |
|--|--|
| <p>എ) 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിലെ കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെയും ആയത് സംബന്ധിച്ച തുകയുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ നൽകുമോ;</p> <p>ബി) ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമോ;</p> <p>സി) ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും പൂർത്തീകരണത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഏകദേശ സമയപരിധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ?</p> | <p>എ), 2016-17 വർഷത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിൽ സി ആർ എഫ് പദ്ധതിയിൽ കോങ്ങാട് - മംഗലംകുന്ന് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ(15കി.മീ) പ്രവൃത്തിക്ക് 15 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. 2018 ഒക്ടോബറിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 2017-18 വർഷത്തിൽ പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെയില്ല. നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, കെട്ടിടവിഭാഗങ്ങളിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം I, അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> |
|--|--|



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

✶

ഭരണവ്യയം - I

ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ 2016-17				
ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി	ഏകദേശ സമയ പരിധി
1.	പത്തിരിപ്പാല കോങ്ങോട് റോഡിന്റെ കേരളശ്ശേരി ജംഗ്ഷൻ കി.മീ. 6/000 - 6/500 വരെയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	48.00	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു	4 മാസം
2.	മാങ്കുറുശ്ശി - കല്ലൂർ റോഡ് കി.മീ. 0/000 - 3/000 അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	57.00	എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിനായി സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	4 മാസം
3.	തേനൂർ - മുച്ചേരി റോഡ് കി.മീ 0/000 - 8/000 അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	162.00	18/07/2017-ന് പുനർ ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചു ദർഘാസ് പരിശോധനയിലാണ്.	6 മാസം
4.	പള്ളിപ്പടി- കാരാക്കുറുശ്ശി റോഡ് കി.മീ. 2/000 - 5/300 അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും വീതികൂട്ടലും	135.00	എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിനായി സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	6 മാസം
5.	അമ്പാഴക്കോട് - കല്ലംകുഴി - മുത്തുക്കുറുശ്ശി റോഡ് കി.മീ 0/000 - 4/800, തൂക്കല്ലൂർ - കാഞ്ഞിരപ്പുഴ റോഡ് കി.മീ. 0/000 - 0/900	185.00	എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിനായി സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	6 മാസം
6.	പാലക്കയം - കുണ്ടംപൊട്ടി - വട്ടപ്പാറ - ശിരുവാണി റോഡ് കി.മീ 4/000 - 7/500 അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	90.00	കരാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.	6 മാസം
7.	കോങ്ങോട് - കാഞ്ഞിക്കുളം റോഡ് കി.മീ 0/000 - 5/280 അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	310.00	എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നതിനായി സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	10 മാസം
നബാർഡ് പ്രവൃത്തികൾ				
1.	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ - പാലക്കയം - ഇഞ്ചിക്കുന്ന് റോഡ്	400.00	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.	12 മാസം
കിഫ്ബി പ്രവൃത്തികൾ (2016-17)				
1.	കുണ്ടുകുന്ന് - ആരപ്പാറയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എഴുത്തുസ്ഥാന പാലം നിർമ്മാണം	10.00 കോടി	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾക്കായി രണ്ടു തവണ ടെണ്ടറും ക്വട്ടേഷനും ക്ഷണിച്ചിട്ടും ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.	
2.	പറളി - കോട്ടായ് റോഡിൽ കി.മീ 1/400 -ൽ ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ഓടന്നൂർ പാലം നിർമ്മാണം	15.00 കോടി	വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.	
3.	മണ്ണാർക്കാട് - ടിപ്പുസുൽത്താൻ റോഡിൽ കി.മീ 0/000 -16/000 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	15.00 കോടി	വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.	

4.	ചിറക്കൽ പടി - കാഞ്ഞിപ്പുഴ റോഡ് കി.മീ 0/000 - 8/000 അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	10.00	വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ 2017-18			
1.	പെരുങ്ങോട് - പുലാപ്പറ്റ റോഡ് കി.മീ 1/000 - 1/600 & 1/900 - 4/270	50.00 ലക്ഷം	എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി കത്ത് നം. CE/R&B/GL-AS/2017-18(1) dated 05/07/2017 പ്രകാരം സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കിഫ്ബി പ്രവൃത്തികൾ 2017-18			
1.	കമ്പ - ചുലിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം	20.00 കോടി	ഉത്തരവ് നം. ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം. 942/2017/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി തീയതി 10/07/2017 പ്രകാരം തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

PWD Buildings Division, Palakkad

Progress Report of Works under Kongad Constituency for the Years 2016-2017,2017-2018


Sl. No.	Budget page No./ Item no.	Budget Provision in lakhs	L A Constituency	Division	Department	Name of project	Head of Account	Esti.Amount	AS No. Date and amount	TS No. Date and amount	Date of Tender	Agt.No.and Date	Name of contractor	Tender percentage	Estimate PAC	Agreed PAC	Period of Completion in Months	Date of Site Hand over	Date of completion as per agreement.	Extended date of Completion	Actual date of completion	Present Stage	Physical progress	Stages of Electrification	Exp.up to current month	Amount required upto this Financial Year	Remarks	
BUDGET WORKS																												
1	452/2	Nil	Kongad	Palakkad	Section No.III	Construction of Mankara Pre- metric Hostel under SC Development Department	4225-01-277-98(P)	200.00 L	GO(RT) No. 577/2016/SCS TDD dt :2.3.2016 for RS. 200.00 L	Reg.No. 2546/2016-17 dt: 20.09.2016 for Rs. 200 L	17.10.2016	SE(K) 55/2016-17 dt :25.01.2017	Sri.P.Abdulla	item rate	17103772	14156786	18 Months	5.2.2017	4.08.2018			Reached plinth beam level.	5%	To be tendered				
2	657/71	12.00 L	Kongad	Palakkad	Social Justice Dept	Construction of anganavaty at Palakkad additional, Kongad (AWC No. 46) Mannanthara	4235-02-102-97	13.00 L	ICDS. A7- 7755/2015 dt : 24.8.2015 for Rs. 13.00 L	No. 2609/2016- 17 dt : 26.9.2016	28.10.2016	EE/PB/42/2 016-17 dt : 6.12.2016	Sri.Shaji .K	item rate	1226339/-	1065819	6 Months	16.12.2016	15.6.2017		15.06.2017	Work completed	100%					
3	657/72	12.00 L	Kongad	Palakkad	Social Justice Dept	Construction of anganavaty at Palakkad additional, Kongad , Mattummal (AWC No. 54)	4235-02-102-98	13.00 L	ICDS. A7- 7755/2015 dt : 24.8.2015 for Rs. 13.00 L	No. 2789/2016- 17 dt : 15.10.2016 for Rs.13.00 L	11.11.2016	EE/PB/46/2 016-17 dt : 23.12.2016	Suresh .E.K	item rate	1130868	1042290	6 Months	3.1.2017	2.7.2017		31.12.2017	Roof slab casted. Plastering in progress	60%					

NOT INCLUDED IN BUDGET WORKS

4			Kongad Palakkad	Social Justice Dept	Construction of anganavaty at Palakkad additional, Kongad (Thrippalamunda)	4235-02-102-99	13.00 L	ICDS. A7- 7755/2015 dt : 24.8.2015 for Rs. 13.00 L	No. 3963/2016- 17 dt :31.01.2017 for Rs. 13.00 L	28.3.2017	EE/PB/01/2 017-18 dt : 12.04.2017	Sri. Pradeep N.K	item rate 1131339/- 956437/-	6 Months 22.04.2017 21.10.2017				Work not started.Existing building to be demolished.
5			Kongad Palakkad	Social Justice Dept	ICDS- Construction of anganavaty at Mundur (No.29)	4235-02-102-90	13.00 L	No. ICDS.A7- 3187/16 dt : 23.11.2016 for Rs. 13.00 L	No. 4518/2016- 17 dt : 14.03.2017 for RS. 13.00 L	21.04.2017		Sri.K.Shaji	1131339/-	4 Months				SN issued

Other Works included in the Budget 2017-18 Vol I

6	310/19	46.11L	kongad Palakkad	General education	Infrastructural development of GHSS, Pottassery, Palakkad	4202-01-202-91(P)	120.00L	GO(Rt)No. 4780/13/GI.Ed n dt : Fvm,12.11.201 3 Rs.120.00 L	CR/09/2014-15 dated 30.06.2014 for Rs. 120 L.	19.12.2014	SE(K)7/2015- 16 dated: 28.04.2015	Sri. Soman	28.72 % above E/R 1123516/- 14462356/-	12 Months 5.5.2015 4.5.2016 4.08.2016 21.07.2016				Work completed 100% Completed
7	540/14	5.00L	Kongad Palakkad	SCST	Construction of Pre metric hostel, parali	4225-02-277-96												Work entrusted to KSCC


 മെമ്പർ ഓഫീസർ.