

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഏഴാം സമ്മേളനം


നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ 2306

17-08-2017 ൽ മറുപടിക്ക്

കൊട്ടാരക്കര, വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്കുകളിൽ കോർപ്പസ് ഫണ്ട് പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ

	<p style="text-align: center;"><u>ചോദ്യം</u></p> <p style="text-align: center;">ശ്രീമതി.പി. അയിഷാ പോറ്റി</p>	<p style="text-align: center;"><u>മറുപടി</u></p> <p style="text-align: center;">ശ്രീ. എ.കെ. ബാലൻ</p> <p>പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നോക്ക സമുദായ ക്ഷേമവും നിയമവും സാംസ്കാരികവും പാർലമെന്ററി കാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി.</p>						
(എ)	2016-17 വർഷത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കൊട്ടാരക്കര, വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്കുകളിൽ കോർപ്പസ് ഫണ്ട് പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികളും അടങ്കൽ തുകയും വിശദമാക്കുമോ;	(എ) <u>പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്.</u> 2016-17 വർഷത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കൊട്ടാരക്കര, വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്കുകളിൽ കോർപ്പസ് ഫണ്ട് പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദ വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. (ബി)						
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുമോ;							
(സി)	2016-17 വർഷത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കോർപ്പസ് ഫണ്ടിനത്തിൽ അനുവദിച്ച തുകയും ചെലവഴിച്ച തുകയും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമോ?	(സി) <u>പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്.</u> 2016-17 വർഷത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കോർപ്പസ് ഫണ്ടിനത്തിൽ അനുവദിച്ച തുക- 8,92, 05, 468 /- ചെലവഴിച്ച തുക 5,38,11,131 /- <u>പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്.</u> 2016-17 വർഷത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കോർപ്പസ് ഫണ്ടിനത്തിൽ അനുവദിച്ച തുകയും ചെലവഴിച്ച തുകയും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. <table border="1" data-bbox="938 1753 1489 2086" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">പദ്ധതി</th> <th style="width: 35%;">അനുവദിച്ച തുക</th> <th style="width: 35%;">ചെലവഴിച്ച തുക</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>അച്ചൻകോവിൽ പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ റീവയറിംഗ്</td> <td style="text-align: right;">3,27,300/-</td> <td style="text-align: right;">3,27,300/-</td> </tr> </tbody> </table>	പദ്ധതി	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	അച്ചൻകോവിൽ പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ റീവയറിംഗ്	3,27,300/-	3,27,300/-
പദ്ധതി	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക						
അച്ചൻകോവിൽ പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ റീവയറിംഗ്	3,27,300/-	3,27,300/-						


		അച്ചൻകോ വിൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ്	3,70,000/-	3,70,000/-
		കുളത്തുപുഴ വട്ടക്കരിക്കം- പെരുവഴി ക്കാല പട്ടികവർഗ്ഗ റോഡ് നിർമ്മാണം	3,40,000/-	3,40,000/-
		കടമാൻകോ ട് ട്രൈബൽ നല്ലി സ്കൂൾ പഠനോപക രണങ്ങൾ വാങ്ങൽ	49,775/-	49,775/-
		വില്ലുമല ഗവ. ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസ റിക്ക് മരന്ന് വാങ്ങൽ	1,00,000/-	1,00,000/-
		ഉറുകന്ന് പ്രിമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ റൂഫിംഗ് നിർമ്മാണം	8,00,000/-	8,00,000/-
		കരിയോട്ടു മല പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി വാട്ടർ കണക്ഷൻ	22,00,000/-	22,00,000/-
		ആകെ	41,87,075/-	41,87,075/-



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	രേഖാനുമാതിരികൾ	പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണ അവസ്ഥ
1	ഇരവികോട് കോളനി പദ്ധതിയിൽ കോളനി നവീകരണം വെട്ടിക്കവല പഞ്ചായത്ത് കൊപ്പാറ കോളനി റോഡ്	2300000	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
2	കോൺക്രീറ്റിംഗും സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണവും വെട്ടിക്കവല പഞ്ചായത്ത്	1008000	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
3	ആവിരോധാലയങ്ങൾ കോളനി റോഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം മേലില പഞ്ചായത്ത്	2497254	പ്രവൃത്തി 6% പൂർത്തിയാക്കി
4	ഈട്ടിവിള മൂലം കുഴി പാതപ്പാലിൽ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗും സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണവും വെട്ടിക്കവല പഞ്ചായത്ത്	655000	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
5	മുള്ളിയിൽ പട്ടികളാതി കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണവും സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണവും ഉമ്മന്നൂർ പഞ്ചായത്ത്	1050000	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
6	താഴത്ത് പള്ളി ഇംഗ്ലീഷ് ആവിരോധാലയങ്ങൾ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗും സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണവും വെട്ടിക്കവല പഞ്ചായത്ത്	2322000	പ്രവൃത്തി 25% പൂർത്തിയാക്കി
7	പട്ടമല ലക്ഷംവീട് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി മേലില പഞ്ചായത്ത്	161730	പൂർത്തിയാക്കി
8	ഇരിങ്ങൂർ പള്ളത്ത് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി മേലില പഞ്ചായത്ത്	331500	പൂർത്തിയാക്കി
9	പേരേത്ത് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി (വെട്ടിക്കവല പഞ്ചായത്ത്)	1016515	പൂർത്തിയാക്കി
10	ലക്ഷംവീട് കോളനിയിലേക്കും മലമുകൾ കോളനിയിലേക്കുമുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി (നെടുവന്തൂർ പഞ്ചായത്ത്)	2500000	പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
11	മേലില സൗത്ത് പനമ്പില കോളനി കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി മേലില പഞ്ചായത്ത്	2485000	മുന്ന് തവണ ടെൻഡർ ചെയ്തു ടെൻഡർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല തുക വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
12	ചേത്തടി മൈലാടുംപാറ വെള്ളപ്പാൽ കോളനി കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി മേലില പഞ്ചായത്ത്	2475000	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല തുക വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
13	മേലില നോർത്ത് മൂലവട്ടം കോളനി കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി മേലില പഞ്ചായത്ത്	2475000	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല തുക വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
14	അന്നൂർ നാല് സെന്റ് കോളനി കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി പൈപ്പ് ലൈൻ സീർ-ലിപ്പിക്കൽ മേലില പഞ്ചായത്ത്	226000	മുൻപ് തവണ ടെൻഡർ ചെയ്തു ടെൻഡർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല തുക വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
15	കൊട്ടാരക്കര നിയോജകമണ്ഡലം സ്വന്തം വൈദ്യുതീകരണം	726744	പൂർത്തിയാക്കി


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ