

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

എഴാം സമേഴ്സം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2469

17/8/2017 -ലെ മറ്റപട്ടി

സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ. ഇ.പി.ജയരാജൻ
പ്രൊഫ. കെ.യു.അതണൻ
ശ്രീ. എറണാകുളം രാജഗോപാലൻ
ശ്രീമതി. പി.അയിഷാപോറ്റി

മറ്റപട്ടി

മാതൃ ടി.തോമസ്
(ജലവിവേ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) തുമ്രൻ, കൊല്ലം, കാസർഗോദ് തുടങ്ങി (എ) തുമ്രൻ, കൊല്ലം, കാസർഗോദ് തുടങ്ങി 10
10 നഗരങ്ങൾക്കും സമീപ പദ്ധതികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെയും കൊച്ചി സൗഖ്യ സിറ്റിക്കായുള്ള 500 കോടി രൂപയുടെ കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ;
- (ബി) ഈ ബജറ്റിൽ കേരള വാട്ടർ (ബി) തുമ്രൻ, കൊല്ലം, കാസർഗോദ് തുടങ്ങി 10 നഗരങ്ങൾക്കും സമീപ പദ്ധതികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അംബ സ്ഥായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ടി പദ്ധതികൾ 32 പാട്ടേജുകളായാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
കൊച്ചി സൗഖ്യ സിറ്റി 24X7 ജലവിതരണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 2016-17-ലെ പുതുക്കിയ ബജറ്റിൽ 500 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി പ്രവ്യാഹിച്ചിരുന്നു. ഈ സംബന്ധിച്ച് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാധകമായി പ്രാരംഭ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും തുടർന്ന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പ്രാഥമിക ഫ്രോജക്സ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി കായി ഉദ്ദേശ്യം 1006 കോടി രൂപയുടെ പി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- (ബി) ഈ ബജറ്റിൽ കേരള വാട്ടർ (ബി) അടക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന പെപ്പ് പൊട്ടലുകൾ മൂലമുള്ള ജലനഷ്ടം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2016-17 പുതുക്കിയ ബജറ്റിൽ പ്രവ്യാഹിച്ച പ്രത്യേക നികേഷപ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതി എ.സി പ്രിമോ ടാൻസീഷൻ സിൽ മെയിനകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന തിരുത്തു ഫ്രോപ്പാസലുകൾ സമർപ്പിക്കാനെത്തു നടപടികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ച വരുന്നു.

കിഹ്മി മാനദണ്ഡപ്രകാരം കറഞ്ഞത്
ങ്ങ പ്രവർത്തികൾ 10 കോടി രൂപയും,
പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിന് മൊത്തം കറഞ്ഞത്
100 കോടി രൂപയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരി
ക്കണം. എന്നാൽ പമ്പിൾ മെയിന്റകൾ
മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിനായി ഏകദേശം
74 കോടി രൂപയുടെ ഒപ്പുണ്ടാസലുകളും
LT പന്യകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്
ഏകദേശം 25 കോടി രൂപയുടെ പ്രോഫോ
സലുകളും, HT പബ്സ് സെറ്റുകളും സബ്
സ്ലൈഷുകളും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്
ഏകദേശം 44 കോടി രൂപയുടെ പ്രോഫോ
സലുകളുമാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. കിഹ്മി
മാനദണ്ഡപ്രകാരം മേൽ പ്രോഫോസലുകൾ
ആവശ്യമായ തിരുത്തത്തോടു വരുത്തി
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതിനുള്ള നടപടികൾ കേരള
വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

- (സി) പുതിയ ചെറുകിട-വൻകിട പദ്ധതികളും (സി) പുനരുഖാരണപദ്ധതികളും സമയം
സ്ഥിതമായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ഉറപ്പ്
വരുത്താൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ
അറിയിക്കാമോ?

എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും പുരോഗതി വിലയി
തയ്യാറാക്കേണ്ടതിനും പദ്ധതികൾ സമയബന്ധി
തമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനും, തൃത്യമായ
ഇടവേളകളിൽ അവലോകനങ്ങളും മോണി
ററിംഗളും വിവിധ തലങ്ങളിൽ നടത്തിവര
നംബ്. കിഹ്മി പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പി
നായി പ്രത്യേക പ്രോജക്ട് ഇംപ്രൈമേറ്റേ
ഷൻ പ്രൈസിംഗ് കൗൺസിൽ, സമയക്രമം രേഖ
പ്ലാൻഡത്തിനു വർക്ക് പ്ലാൻ എന്നിവ തയ്യാറാ
ക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചു
വരുന്നു.


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ

കീഫ്‌ബി യനസഹായത്തോടെയുള്ള സമഗ്ര കടിവെള്ളു പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം.	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി (തുക കോടിയിൽ)	പാക്കേജു കളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ സമിതി
1	ജൈവൻസ്റ്റർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും, വാൺഡിംഗ്കളും പബ്ലാധിത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വിപുലീകരണ പദ്ധതി	35.00	2	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിനു വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ GST പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ട് സെൻഡൽ എഞ്ചീസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും കരിച്ച് വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺട്ടാക്ടർ എലൂറീമെന്റ് വെക്കവാനുള്ള സമയം നീട്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ ടണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
2	തിരുവല്ല - ചങ്ങനാഡ്യൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കൾക്കും സമീപ പബ്ലാധിത്തുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള വിപുലീകരണ പദ്ധതി	58.00	3	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ ടണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ്. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിനു വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ GST പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ട് സെൻഡൽ എഞ്ചീസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും കരിച്ച് വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺട്ടാക്ടർ എലൂറീമെന്റ് വെക്കവാനുള്ള സമയം നീട്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
3	കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ രണ്ടാംഘട്ടം കടിവെള്ളു പദ്ധതി വിപുലീകരണം	235.00	5	ആം ഏറ്റുടക്കൽ നടപടികൾ നടന്ന വരുന്നു. ആം ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറ്റ് ടണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
4	കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും ചെമ്മനാട് പബ്ലാധിത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ളു പദ്ധതി-ഒന്നാം ഘട്ടം	76.00	4	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിനു വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം മുന്നം പാക്കേജുകളുടെ ടണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ്. നാലാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ ആം ഏറ്റുടക്കൽ നടപടികൾ നടന്ന വരുന്നു
5	പൊന്നാനിയും സമീപ പബ്ലാധിത്തുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര കടിവെള്ളു പദ്ധതി	74.40	3	ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിന്റെ ടണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിനു വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം രണ്ടാം പാക്കേജുകളുടെ പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതുസിച്ച് മുന്നാം പാക്കേജു ടണ്ടർ വിളിക്കുന്നതാണ്.
6	കൊയിലാബാറി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ളു പദ്ധതി	85.00	3	ഒന്നാം രണ്ടാം പാക്കേജുകൾക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുന്നാം പാക്കേജിന്റെ ആം ഏറ്റുടക്കൽ നടപടികൾ നടന്ന വരുന്നു
7	തൊട്ടപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ളു പദ്ധതി വിപുലീകരണം	34	2	ഒന്നാം പാക്കേജിന്റെ എലൂറീമെന്റ് ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

8	കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി വിപുലരിക്കണം	50.00	2	50 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ശുശ്വരികൾ സംശാല NRDWP-ൽ വിജയപുരം പദ്ധതി കുറവേണ്ടി നേരണ്ട ടെണ്ടർ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള പൈഹൈകോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ തുടർനടപടികൾക്ക് അന്തിമ വിധിന്യായം വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാലേണ്ടം മാത്രമേ കിഫാവി പദ്ധതിയുടെ പണികൾ തുടങ്ങുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന്.
9	ഗ്രൗണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ സമീപ പഞ്ചായത്ത് കാർക്കം വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി ഒന്നാം ഘട്ടം	185.00	4	ആര്മീ ഐറ്റോട്ടക്കൽ നടപടികൾ നടന്ന വരുത്തം. ആര്മീ ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറ്റുകൾ ടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
10	മട്ടനൂർ-ഇരിട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി	76.60	4	ഒന്നം രണ്ടും പാക്കേജേകൾക്ക് വരുക്കാം ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുമ്പം നാലും പാക്കേജേകളുടെ ആര്മീ ഐറ്റോട്ടക്കൽ ക്കൽ നടപടികൾ നടന്നവരുത്തം. ആര്മീ ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറ്റുകൾ ടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

Rajesh
സംഖ്യാ ഔദ്യോഗിക