

ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ഉത്സവ മുന്നോരുക്കങ്ങൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.രാജ എബ്രഹാം

ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ

(സഹകരണവും ടൂറിസവും ദേവസ്വവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ഉത്സവ (എ) ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലേയ്ക്ക് പ്രസാദ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ
ത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള അപ്പം, അരവണ, ശർക്കര, ഉണക്കലരി, ഉണക്കമുന്തിരി, ഏലയ്ക്ക
മുന്നോരുക്കങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമോ; കൽക്കണ്ടം പായ്ക്കിംഗിനാവശ്യമായ കാൻ, ബട്ടർപേപ്പർ ബാഗ്
എന്നിവയുടെയും ശബരിമല പമ്പ നിലയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ
കടകൾ, ഹോട്ടലുകൾ അനുവദിച്ച് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ടെൻണ്ടർ നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള (ബി) അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
എന്തൊക്കെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണ്
ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത്; ഇവയുടെ പുരോഗതി
വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) മതിയായ ടോയ് ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ പമ്പയിലും (സി) പമ്പാ മണൽപ്പുറത്ത് 344, ഹിൽടോപ്പിൽ 78, നീലിമല
സന്നിധാനത്തും ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന തിന് അപ്പാച്ചിമേടിൽ 56, പോലീസ് ബാരക്കിന് സമീപം 26 ടോയ്-
സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്; ലെറ്റുകളും ചരൽമേട് ഭാഗത്ത് 10 യൂറിനറുകളും പ്രവർത്തന
സജ്ജമാണ്. കൂടാതെ പമ്പ കെ. എസ്. ആർ.ടി.സി ബസ് സ്റ്റേഷൻ
മുൻ വശത്തായി 10 ബയോ ടോയ്-ലെറ്റുകൾ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) മഴ കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ മുഴുവൻ സമയവും (ഡി) കുന്നാറിൽ നിന്നും ശബരിമലയിലേക്ക് കൂദ്ധലലം എത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
കൂദ്ധലലം എത്തിക്കുന്നതിനും ടോയ് ലറ്റ് പമ്പ, ശബരിമല നിലയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കേരള വാട്ടർ
മാലിന്യങ്ങൾ ഞ്ഞങ്ങൾ വഴി പമ്പയിൽ അതോറിറ്റി കൂദ്ധലലം ലഭ്യമാക്കുന്നു. മാലിന്യം സംസ്കരണ പ്ലാന്റിന്റെ
എത്തുന്നത് തടയുന്നതിനും എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം ഞ്ഞങ്ങൾ മുനിടങ്ങളിലായി
സംവിധാനങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്; എർത്ത് ബാഗ് ബണ്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.

(ഇ) സന്നിധാനത്തെ മാലിന്യ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം (ഇ) സന്നിധാനത്ത് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തന ക്ഷമമാണ്.
പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ഏതാനും പൈപ്പുവൈനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായും പ്ലാന്റിലെ
സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് മില യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട
വിശദമാക്കാമോ; തായുണ്ട്. ആയത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(എഫ്) ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെയും കിടത്തി (എഫ്) കിടത്തി ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനമൊരുക്കുന്ന
ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെയും കാര്യത്തിൽ തിന്റെ ഭാഗമായി ആശുപത്രിയുടെ സൂപ്പർ വർക്ക്
എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

ഉദ്ദേശി കണക്കെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ



SARANAM AYYAPPA
HIGH POWER COMMITTEE FOR THE IMPLEMENTATION
OF SABARIMALA MASTER PLAN

STATUS OF PROJECTS UNDER EXECUTION

| Sl. No | Name of work Contract Amount and Name of Contractor | Date of Completion of work | Progress of work |
|--------|---|----------------------------|---|
| 1 | Construction of Darshanam Complex at Sannidhanam Rs.10.05.00,625/- Shri. CS Rajagopal | 31-10-2017 | First block roof slab casted. Retaining wall in between the two blocks completed. Remaining works are in progress. |
| 2 | Construction of Annadanamandapam at Sannidhanam Rs.5.68.19,699/- Shri.CS Rajagopal & Shri.C.Sureshkumar (JV) | 30-09-2017 | Raising of column for Second Floor Roof Slab completed. Remaining works are in progress. |
| 3 | Refurbishment of Vallyanadapandal at Sannidhanam Rs.2.91.75,176/- Shri.C.Sureshkumar | 31-10-2017 | Relaying of Aluminium roofing from north and centre portion completed. Remaining works in progress. |
| 4 | Improvement works to the front side of toilet complex at Sannidhanam Rs.1.36.97,064/- Shri.A. Abdul Salam | 30-09-2017 | Out of the total 73 M first footing, 40 M retaining wall completed. |
| 5 | Extension of Annadhanamandapam at Sannidhanam Rs.5.59.44,081/- Shri. CS Rajagopal & Shri. C Sureshkumar (JV) | 30-09-2017 | Footing completed and column raised. The work of roof slab & earth cutting in progress. |
| 6 | Ashlar Flooring at the northern side of lower Thirumuttom at Sannidhanam Rs. 42.73.997/- Shri. C.Sureshkumar | 31-10-2017 | Ashlar flooring in front of the Pathinettampadi is completed. The work shall be started after finalisation of the Relocation of Bhandaram |
| 7 | Construction of new resting hall at Nilakkal Rs.3.08.32,289/- Shri.C Sureshkumar | 31-10-2017 | Roof slab of the Second floor is completed and the remaining works are in progress. |
| 8 | Relocation of Bhandaram at Sannidhanam Sabarimala Rs.93.22,880/- Shri. B.S. Sureshkumar | 15-10-2017 | The Tunnelling work was completed and remaining work is in progress. |
| 9 | Construction of Water Tank of 36 Lakhs Ltrs Capacity at Pandithavalam Sabarimala Rs. 4,96.64,647/- Shri. CS Rajagopal | 31-10-2017 | The construction shall be started after cutting and removing the trees standing in the site for which sanction sought from the Forest Department. |

(m)

| TRAVANCORE DEVASWOM BOARD | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| WORKS DEPARTMENT | | | | |
| Sl.No. | Name of Block | No. of Toilet | Location | Remarks. |
| 1 | A,B,C, BLOCK | 150 | Opposite DH 4 | Free |
| 2 | D block | 46 | Near police barracks. | Free |
| 3 | E block | 22 | Near police barracks. | Free |
| 4 | F block | 25 | Bhasmakulam | Free |
| 5 | H-1 block | 40 | Bhasmakulam | Free |
| 6 | A1,B1,C1,&D1 | 150 | Valiya Nadapandal | Free |
| 7 | Near Transformer yard | 10 | Pannikuzhy. | Free |
| 8 | J Block | 50 | Malikappuram | Free |
| 9 | New toilet block | 120 | Malikappuram | Pay & use |
| 10 | E1 F1 | 80 | Pandithavalam | Free |
| 11 | G1 | 40 | Pandithavalam | Free |
| 12 | L Block | 30 | Pandithavalam | Free |
| 13 | Magunda Viri shed | 36 | Pandithavalam | Free |
| 14 | M,N BLOK | 198 | Pandithavalam | Free |
| | TOTAL | 997 | | |
| | Bath rooms | | | |
| 1 | bath room block | 80 | Pandithavalam | Free |
| 2 | A1,B1,C1,&D1 | 10 | Valiya Nadapandal | Free |
| 3 | Magunda Viri shed | 10 | Pandithavalam | Free |
| | TOTAL | 100 | | |

മെമ്പർമാർക്ക് മാത്രം