

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**

**ഏഴാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 4023 24.08.2017-ലെ മറുപടി**

**കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ**

**ചോദ്യം**

**മറുപടി**

**ശ്രീ.കെ.കുഞ്ഞിരാമൻ :**

**മാത്യു ടി. തോമസ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)**

എ കാസറഗോഡ് ജില്ലയിൽ, വിവിധ വകുപ്പുകൾ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എത്ര തുക വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രവൃത്തികളുടെ പേരും തുകയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിശദമാക്കാമോ;

എ യും ബി യും

കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ പനത്തടി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വിതരണ ശൃംഖല പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 23.33 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. കാസറഗോഡ് പി.എച്ച്.ഡിവിഷൻ കീഴിൽ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന പട്ടിക വർഗ്ഗ വകുപ്പ് 357.30 ലക്ഷം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികളുടെ പേരും തുകയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ബി ഈ പ്രവൃത്തികൾ ഓരോന്നിന്റേയും നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?

*Reenuka Sankar*  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി  
പി.എച്ച്.ഡിവിഷൻ കാസറഗോഡ്

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനം - കുടിവെള്ള പദ്ധതി 2016-17 - പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട്

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	2	3	4	7
1	കല്യാവ് പെരിങ്കയ് പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	കള്ളാർ	48.60	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	ചേക്കാനം പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	മടിക്കൈ	14.00	കൃഷ്ണൻ കിണർ, ഭൂതല സംഭരണി, പൈപ്പ് ലൈൻ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായെങ്കിലും പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ മടിക്കൈ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന 19 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാകേണ്ടതാണ്.
3	നെല്ലിയടുക്കം പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	മടിക്കൈ	19.30	പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
4	കരിവേടകം പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	കുറ്റിക്കോൽ	11.80	വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി
5	കുന്ദിച്ചിമൂല പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	കുറ്റിക്കോൽ	25.50	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു

6	വള്ളംതട്ട പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	അജാനൂർ	7.70	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
7	കാവുതല പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	വെസ്റ്റ് എളേരി	40.50	പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
8	കുളത്തുകാട് പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	വെസ്റ്റ് എളേരി	24.75	പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
9	ചുളളി പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	ബേഡഡുക	24.20	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
10	കാഞ്ഞിരത്തടി പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	കള്ളാർ	18.50	പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
11	ഓട്ടക്കണ്ടം പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	കള്ളാർ	9.50	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു
12	കോട്ടക്കുന്ന് പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	കള്ളാർ	41.00	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു
13	ചെപ്പിലി പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	ബേഡഡുക	50.00	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
14	കരുവാക്കോട് പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	പള്ളിക്കര	6.75	പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
15	വള്ളത്തങ്ങാനം പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	വെസ്റ്റ് എളേരി	15.20	ടെണ്ടർ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.
			357.30	

*Reenuka Sankar*  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ