

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 363

29-01-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ.		ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ നാശം സംഭവിച്ച റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2018 മുതൽ നാളിതുവരെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;	(എ)	അനുബന്ധം I ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു
(ബി)	ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു
(സി)	കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ തകർന്ന റോഡുകളിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി നടത്തേണ്ടതായ റോഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ ?	(സി)	അനുബന്ധം III ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം - 1

1. മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

- a) കരിമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടം അയ്യപ്പക്കോട്ട മാന്യം റോഡ്.
- b) തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കല്ലംചോല റോഡ്.
- c) തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിറവ് കരിമല റോഡ്.

2. ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക
1	മാങ്കുറ്റശ്ശി റോഡ് - കാരാകുറ്റശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	4,50,000 രൂപ
2	സ്രാമ്പിക്കൽ റോഡ് - കാരാകുറിശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	4,50,000 രൂപ
3	കോരംകടവ് കാവുപടി നബാർഡ് റോഡ് - കാരാകുറ്റശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	10,00,000 രൂപ
4	മാടത്തിൽ മണിയേടത്ത് റോഡ് - കാരാകുറ്റശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	4,50,000 രൂപ
5	വാഴേമ്പുറം കനാൽ റോഡ് - കാരാകുറ്റശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	4,50,000 രൂപ

3. പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പഞ്ചായത്ത് / മുൻസിപ്പാലിറ്റി	അടങ്കൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കോഴിച്ചുണ്ട എലഞ്ഞിയിൽ പഠവ് റോഡ്	മണ്ണൂർ	5,00,000	പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കാനായി ഇടങ്ങളർ, ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും 31.12.2021 നകം ആരംഭം കരാർ ഏറ്റെടുക്കാതിരുന്നതിനാൽ ജില്ലാ കളക്ടർ, പാലക്കാട് പ്രവൃത്തികൾ റദ്ദ് ചെയ്തു.
2	കളറാഞ്ചി ശ്മശാനം പഠളി റോഡ്	പഠളി	5,00,000	പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കാനായി ഇടങ്ങളർ, ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ആരംഭം ഏറ്റെടുക്കാതിരുന്നതിനാൽ

				31/12/2021 നകം കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിവരം ജില്ലാകളക്ടർ, പാലക്കാടിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
3	പുജോളാട് അയ്യർമല റോഡ് (2019-20)	പറളി	5,00,000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് അന്തിമ ബില്ല് അനുവദിച്ചു.
4	കുന്നപ്പള്ളിക്കാവ് വെട്ടുത്ത് റോഡ് (2021-22)	മുണ്ടൂർ	10,00,000	.ടെണ്ടർ നടപടി നടത്തി. പ്രവൃത്തി ആരംഭം ഏറ്റെടുത്തില്ല.
5	കോൽപ്പാടം തെക്കേക്കര ബംഗ്ലാവ് ക്വട്ടർ റോഡ്	കോങ്ങാട്	10,00,000	നിലവിൽ ടാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റോഡ് കടന്നുപോകുന്ന ഇറക്കം ആയതിനാൽ ടാർ ചെയ്യാൻ ഇളകി പോകുവാനുള്ള സാധ്യത

				<p>വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ പ്രസ്തുത റോഡിന് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അഭികാമ്യം എന്ന് പാലക്കാട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി പ്രവൃത്തി ജില്ലാ കലക്ടർ റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
6	<p>മണിക്കശ്ശേരി സ്കൂൾ കീരിപ്പാറ റോഡ് (2021-22)</p>	കോങ്ങാട്	10,00,000	<p>പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജലനിധി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി</p>

				<p>നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാൽ ടി പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കത്ത് നൽകുകയും ടി പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതിന് നിർവാഹമില്ല എന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് .</p>
7	<p>മാൺസീന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കൊല്ലം റോഡ്</p>	<p>മണ്ണൂർ</p>	<p>10,00,000</p>	<p>പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയതിനാൽ റോഡ്</p>

				<p> റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക് നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, പാലക്കാട് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ടി പ്രവൃത്തി ജില്ലാ കലക്ടർ റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. </p>
8	<p> അഞ്ചാം മൈൽ കൊല്ലംപറമ്പ് (2021-22) </p>	പറളി	10,00,000	<p> പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. </p>
9	<p> തട്ടക്കശ്ശേരി പൂഴി ആശാരിത്തറ റോഡ് </p>	കേരളശ്ശേരി	10,00,000	<p> പ്രസ്തുത റോഡ് നിലവിൽ മണ്ണ് റോഡ് ആയതിനാൽ ടി പ്രവൃത്തി </p>

				<p>നടപ്പിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പാലക്കാട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി പ്രവൃത്തി ജില്ലാ കലക്ടർ റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
10	സീ മെറ്റ് കോളേജ് റോഡ്	മുണ്ടൂർ	5,00,000	<p>പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് അന്തിമ ബില്ല് അനുവദിച്ചു</p>

അനുബന്ധം 2

മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

- പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത് - കല്ലുംചോല കനാൽ റോഡ് തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
- അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

A) കരിമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടം അയ്യപ്പക്കോട്ട മാമ്പുറം റോഡ്

B) തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിറവ് കരിമല റോഡ്

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നമ്പർ	പൂർത്തീകരിച്ചവ	ക്രമ നമ്പർ	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടവ
1	മാങ്കുറ്റശ്ശി റോഡ്, കാരാകുറ്റശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1	കോരംകടവ് -കാവുപടി നമ്പാർഡ് റോഡ്, കാരാകുറ്റശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
2	സ്രാമ്പിക്കൽ റോഡ്, കാരാകുറ്റശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2	വാഴേമ്പുറം -കനാൽ റോഡ്, കാരാകുറ്റശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (Reported to District Collector that the work was completed by Grama Panchayath under their annual plan. Hence applied for cancelling AS and execution order on 23.06.2022)
3	മാടത്തിൽ മണിയേടത്ത് റോഡ്, കാരാകുറ്റശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		

പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

പൂർത്തീകരിച്ചത്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	പഞ്ചായത്ത്/ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പുളളോട് അയ്യൂർമല റോഡ് (2019-20)	പറളി	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു അന്തിമ ബിൽ അനുവദിച്ചു
2	സീ മെറ്റ് കോളേജ് റോഡ്	മുണ്ടൂർ	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു അന്തിമ ബിൽ അനുവദിച്ചു

പൂർത്തീകരിക്കാത്തത്

1	മണിക്കശ്ശേരി സ്കൂൾ കീരിപ്പാറ റോഡ്	കോങ്ങോട്	പ്രവർത്തിയുടെ ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജലനിധി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാൽ ടി
---	-----------------------------------	----------	--

			<p>പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതിന് ബഹുജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതിന് നിർവ്വാഹമില്ല എന്ന് ബഹു. ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
--	--	--	--

അനുബന്ധം - 3

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്
മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	a)കരിമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - അയ്യപ്പകോട്ട മാന്യറം റോഡ് b)തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - നിറവ് കരിമല റോഡ്
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തേണ്ടതായ റോഡുകൾ ഇല്ല.
പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	വിവരം ശേഖരിച്ച് വരുന്നു.