

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 694

30-01-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഉഡുപ്പി-കാസർഗോഡ് 400 കെ.വി ലൈൻ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം													
ശ്രീ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ		ശ്രീ . കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)													
(എ)	കരിന്തളം 400 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷൻ, ഉഡുപ്പി-കാസർഗോഡ് 400 കെ.വി.ലൈൻ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദമാക്കാമോ ;	(എ)	കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായ REC ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രൊജക്ട് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് TBCB (Tariff Based Competitive Bidding) വ്യവസ്ഥയിൽ ക്ഷണിച്ച ടെൻഡർ ലഭിച്ച കമ്പനിയായ സ്റ്റേർലൈറ്റ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഭാഗമായ ഉഡുപ്പി-കാസർഗോഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലിമിറ്റഡ് (UKTL) എന്ന കമ്പനിയാണ് നിർദ്ദിഷ്ട 400 കെ.വി ഉഡുപ്പി-കരിന്തളം ലൈനും കരിന്തളം 400 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനും നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തിയുമായി കെ.എസ്.ഇ.ബി ലിമിറ്റഡ് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. UKTL കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കെ എസ് ഇ ബി എൽ ന് ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 400 കെ.വി ഉഡുപ്പി-കാസർഗോഡ് ലൈനിന്റെ ജോലികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരമാണ്.												
			<table border="1"> <tr> <td>ആകെ ലൈൻ നിർമ്മിക്കേണ്ട ദൂരം</td> <td>115 കി.മീ (കേരളം - 47 കി.മീ, കർണ്ണാടകം - 68 കി.മീ)</td> </tr> <tr> <td>ആകെ ടവറുകളുടെ എണ്ണം</td> <td>283 (കേരളം - 101, കർണ്ണാടകം - 182)</td> </tr> <tr> <td>ടവർ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് (കേരളം)</td> <td>93 എണ്ണം</td> </tr> <tr> <td>ടവർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് (കേരളം)</td> <td>80 എണ്ണം</td> </tr> <tr> <td>ലൈൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് (കേരളം)</td> <td>840 മീറ്റർ</td> </tr> <tr> <td>സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം</td> <td>95% പൂർത്തീകരിച്ചു.</td> </tr> </table>	ആകെ ലൈൻ നിർമ്മിക്കേണ്ട ദൂരം	115 കി.മീ (കേരളം - 47 കി.മീ, കർണ്ണാടകം - 68 കി.മീ)	ആകെ ടവറുകളുടെ എണ്ണം	283 (കേരളം - 101, കർണ്ണാടകം - 182)	ടവർ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് (കേരളം)	93 എണ്ണം	ടവർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് (കേരളം)	80 എണ്ണം	ലൈൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് (കേരളം)	840 മീറ്റർ	സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം	95% പൂർത്തീകരിച്ചു.
ആകെ ലൈൻ നിർമ്മിക്കേണ്ട ദൂരം	115 കി.മീ (കേരളം - 47 കി.മീ, കർണ്ണാടകം - 68 കി.മീ)														
ആകെ ടവറുകളുടെ എണ്ണം	283 (കേരളം - 101, കർണ്ണാടകം - 182)														
ടവർ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് (കേരളം)	93 എണ്ണം														
ടവർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് (കേരളം)	80 എണ്ണം														
ലൈൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് (കേരളം)	840 മീറ്റർ														
സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം	95% പൂർത്തീകരിച്ചു.														

		<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ, കർണ്ണാടക പ്രദേശത്ത് 68 കി.മീ ലൈൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ തീരെ മന്ദഗതിയിലാണ്. കൂടാതെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കേസും ബഹു. കർണ്ണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലം ഉടമകൾക്ക് നൽകിയ നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ ?</p>	<p>(ബി) ടവറും ലൈനും കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥലത്തെ ഭൂവുടമകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നത് UKTL കമ്പനിയാണ്. UKTL കമ്പനിയിൽ നിന്നും കെ എസ് ഇ ബി എൽ ന് ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, വൃക്ഷവിള നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് കാസറഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം അന്തിമ വില തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ടവർ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ നഷ്ടപരിഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ