

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**10 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1083**

**31-01-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**പുത്താർ മണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികൾ**

| ചോദ്യം                              |  | ഉത്തരം   |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| <b>ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുകൾ</b> |  | <b>ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ<br/>(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b> |  |
| (എ)                                 | <p>പുത്താർ മണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുമോ;</p> | (എ)  | <p>പുത്താർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചു അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. മറ്റ് വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. പുത്താർ കൂട്ടിക്കൽ പഞ്ചായത്തുകൾക്കായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ കരാർ ഉടമ്പടി പൂർത്തിയാക്കി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.</li> <li>2. പുത്താർ തെക്കേകര പഞ്ചായത്തിനായിട്ടുള്ള കരാർ ഉടമ്പടി പൂർത്തിയാക്കി പൈപ്പ് supply ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി പഞ്ചായത്തു സ്ഥലം കൈ മാറിയാൽ മാത്രമേ ടി പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഉടമകൾ ഉന്നയിച്ച വില DLFC നിശ്ചയിച്ച തുകയെക്കാളും കൂടുതലാണ്.</li> <li>3. തീക്കോയി പഞ്ചായത്തിനായിട്ടുള്ള കരാർ ഉടമ്പടി പൂർത്തിയാക്കി പൈപ്പ് supply ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു</li> <li>4. തിടനാട് പഞ്ചായത്തിനായിട്ടുള്ള കരാർ ഉടമ്പടി പൂർത്തിയാക്കി 3.4 km പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു</li> <li>5. പാറത്തോട് പഞ്ചായത്തിനായിട്ടുള്ള കരാർ ഉടമ്പടി പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി പഞ്ചായത്തു സ്ഥലം കൈമാറിയാൽ മാത്രമേ ടി പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഉടമകൾ ഉന്നയിച്ച വില DLFC നിശ്ചയിച്ച തുകയെക്കാളും കൂടുതലാണ്.</li> <li>6. എരുമേലി പഞ്ചായത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ 80% തോളം പൂർത്തിയാക്കി. NH ന്റെ റോഡ് കട്ടിങ്ങ് sanction</li> </ol> |

|      |  |      |  |
|------|--|------|--|
|      |  |      | കിട്ടാത്തതിനാൽ ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല  |
| (ബി) | പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ? | (ബി) | <p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനെടുക്കുന്ന കാലാവധി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. പൂഞ്ഞാർ കൂട്ടിക്കൽ - 27/10/2024</li> <li>2. പൂഞ്ഞാർ തെക്കേകര - 08/11/2024</li> <li>3. തീക്കോയി - 27/10/2024</li> <li>4. തിടനാട് - 10/10/2024</li> <li>5. പാറത്തോട് - 25/10/2025</li> <li>6. എരുമേലി - 11/10/2024</li> </ol> |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം**

| പഞ്ചായത്ത്         | ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ | JJM നു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ | JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ | നിലവിൽ മൊത്തം കണക്ഷൻ | ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ | ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം) | ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| എരുമേലി            | 11328              | 828                              | 1557                           | 2385                 | 10500                  | 7911.00               | 8943                 |
| കൂട്ടിക്കൽ         | 5325               | 1169                             | 0                              | 1169                 | 4156                   | 14874.00              | 4156                 |
| കോരുത്തോട്         | 3256               | 0                                | 0                              | 0                    | 3256                   | 9666.76               | 3256                 |
| മുണ്ടക്കയം         | 16544              | 407                              | 171                            | 578                  | 16137                  | 18847.98              | 15966                |
| പാറത്തോട്          | 9624               | 2539                             | 491                            | 3030                 | 7173                   | 6914.88               | 6594                 |
| പൂഞ്ഞാർ            | 4304               | 299                              | 12                             | 311                  | 4005                   | 8681.00               | 3993                 |
| പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര | 4656               | 1581                             | 0                              | 1581                 | 3125                   | 10083.00              | 3075                 |
| തീക്കോയ്           | 4335               | 783                              | 129                            | 912                  | 3552                   | 10364.78              | 3423                 |
| തിടനാട്            | 6093               | 2566                             | 0                              | 2566                 | 3527                   | 11168.00              | 3527                 |
| <b>ആകെ</b>         | <b>65465</b>       | <b>10172</b>                     | <b>2360</b>                    | <b>12532</b>         | <b>55431</b>           | <b>98511.40</b>       | <b>52933</b>         |