

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1338

01-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	<p><u>റോഡ്സ്</u> കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p><u>പാലങ്ങൾ</u> കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p><u>KRFB (PMU)</u> കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി <u>KRFB (PMU)</u> മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയതും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p><u>നിരത്ത് പരിപാലനം</u> കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ.</p> <p>I. General RM-2023-24-Cluster-1 One year Running Contract for various PWD Roads under Roads Section, Kanhangad in Kasaragod District: 3 Road stretches, for a length of 4.430 KM.</p> <p><u>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട റോഡുകൾ</u></p> <p>1. TB Shavaparambha-Kottrachal Road km. 5/600 to 8/000</p> <p>2. Approach Road T. B. Hosdurg Road km: 0/000 to 0/630</p>

3. Erumakulam Thanniyadi Road km. 1/200 to 2/600

ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും മൂന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തി ഉദുമ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുമാണ്. മൂന്ന് പ്രവൃത്തികളുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 59,65,400/- രൂപയാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് തീയതി 09.08.2023 ആണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ഒരു വർഷമാണ്. ആയത് 18.08.2024 ആണ്. ഈ മൂന്ന് പ്രവൃത്തികളും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

II. General RM-2023-24-Cluster-1 One year Running Contract for various PWD Roads under Roads Section, Nileshwaram in Kasaragod District: 3 Road stretches, for a length of 29.14 KM.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട റോഡുകൾ

1. Cheruvathur – Thuruthi road km 0/000 to 1/500
2. Olavara-Udumbuthala road km 2/500 to 6/500
3. Cheruvathur-Cheemeni-Thaliyammada road km. 9/000 to 11/500
4. Nhandadimukku-Pothavoor-Poorakadavu-Thaliyammada road km 0/000 to 4/500
5. Pothamkandam-Anapettipoyil-Padiyottuchal road km 1/600 to 2/500 & 4/600 to 7/300
6. Mavilakkadappuram-Valiyaparamba Bridge road km. 0/200 to 4/000 & 6/760 to 10/000
7. Parakkole-Kinavoor-Kaniyala-Palayi-Chathamath-Kariamkode road km. 3/000 to 7/000
8. Bengalam-Thekkan Bengalam km. 0/000 to 2/000

ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ആറ് റോഡുകൾ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ഏഴാമത്തെ റോഡ് തൃക്കരിപ്പൂർ-കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. എട്ടാമത്തെ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. എട്ട്

പ്രവൃത്തികളുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 62,48,415/- രൂപയാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് തീയതി 09.08.2024 വരെയാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ഒരു വർഷമാണ്. ഈ എട്ട് പ്രവൃത്തികളും പുരോഗമിച്ചുവരികയാണ്.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം തന്നെ പുരോഗമിച്ചുവരികയാണ്.

എൻ.എച്ച്.

പൊതുമരാമത്ത് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിൻ കീഴിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സി.ആർ.ഐ.എഫ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഓടയഞ്ചാൽ-ഇടത്തോട്-വേളരിക്കണ്ട്-ചെറുപുഴ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നു. തുക 10 കോടി രൂപ.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 7.73% പൂർത്തീകരിച്ചു.

കെട്ടിട വിഭാഗം

അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.

കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം, കുശാൽ നഗർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം, കാഞ്ഞങ്ങാട് ഫ്ലൈഓവർ എന്നീ പദ്ധതികളാണ് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. യുടെ കീഴിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് 07.03.2022 ന് ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കുശാൽ നഗർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം - GO (Rt) No.718/2018/PWD dated 19.04.2018 പ്രകാരം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യെ കുശാൽ നഗർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ SPV ആയി നിയമിച്ചു. വിശദമായ പഠനത്തിന് ശേഷം സമർപ്പിച്ച DPR 11.02.2020-ന് കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ചു. തുടർന്ന് ജി.എ.ഡി റെയിൽവേയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ സിൽവർലൈൻ അലൈൻമെന്റ് അന്തിമമാകാത്തതിനാൽ ജി.എ.ഡി.യുടെ അംഗീകാരം നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് 14.03.2023 ലെ റെയിൽവേയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പുതുക്കിയ ജി.എ.ഡി. റെയിൽവേയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ആയതിന് 19.12.2023 ന് റെയിൽവേ അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തു.

പദ്ധതിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കാഞ്ഞങ്ങാട് ഫ്ളൈഓവർ

കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയായ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഫ്ളൈഓവർ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി G.O. (Rt) No.942/2017/PWD dated 10.07.2017 - സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകുകയും ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യെ എസ്.പി.വി. ആയി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതിക്കായി വിശദമായ പഠനത്തിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കിയ ഡി.പി.ആർ. കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി 27.08.2021-ന് സമർപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് 11.02.2022-ന് കിഫ്ബി Technical Appraisal Report (TAR) ലഭിക്കുകയും, ആയതിന് 11.04.2022-ന് മറുപടി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 27.05.2022-ന് കിഫ്ബി TAR-2 സമർപ്പിക്കുകയും പുതുതായി ട്രാഫിക് പഠനം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ആയതു പ്രകാരം ട്രാഫിക് പഠനം നടത്തി 30.09.2022-TAR ന് മറുപടി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 21.09.2023 ൽ കിഫ്ബി എം.എൽ.എ യുമായി നടത്തിയ മീറ്റിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ പഠനം അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത ജംഗ്ഷനിൽ ട്രാഫിക് കുറവായതിനാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് പദ്ധതി മാറ്റിവെയ്ക്കുകയാണ് എന്ന് കിഫ്ബി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

KSTP

കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കാസറഗോഡ്- കാഞ്ഞങ്ങാട് റോഡ് OPBRC PACKAGE - V പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. OPBRC PACKAGE IV, V എന്നീ പദ്ധതികൾക്ക് 17.09.2022-ലെ G.O. (Rt) No.938/2022/PWD പ്രകാരം പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. 21.03.2023-ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലുമാന പ്രകാരം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിസൈൻവിംഗും, റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വിംഗും കൂടി ചേർന്ന് പദ്ധതി റോഡുകളിൽ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിപിആർ- കൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തു. OPBRC പാക്കേജ് -5-ന്റെ പുതുക്കിയ ഡിപിആർ അനുസരിച്ചുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ഭരണാനുമതി തുകയേക്കാൾ അധികരിച്ചു വന്നു.

		<p>പുതുക്കിയ DPR അനുസരിച്ച് കാസർകോഡ് ജില്ലയിലെ Cherkala – Jalsoor road ന്റെ (Ch:10/000 to 16/000, 22/000 to 39/138) 23.198 Km, Kuttiyadi Kellur Road ന്റെ (Ch 0/000 to 5/000) 5 കി.മീ എന്നീ Stretch കൾ ചേർന്നുള്ള 28.138 കി.മീ ആണ് OPBRC പാക്കേജ് 4-ൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. OPBRC പാക്കേജ്-4 മുൻപ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടെണ്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ ആരും Quote ചെയ്തിരുന്നില്ല. നിലവിൽ പുതുക്കിയ DPR അനുസരിച്ച് കാസർകോഡ്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലായി 28.138 കി.മീ റോഡ് മാത്രം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആരും Quote ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ OPBRC പാക്കേജ് - 4, പാക്കേജ്-5 എന്നിവ ഒരമിച്ച് ഒറ്റ പാക്കേജായി ടെണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിയുള്ള ശുപാർശ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ?</p>	<p>(ബി) <u>റോഡ്സ്</u> കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p><u>പാലങ്ങൾ</u></p> <p>കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p><u>KRFB (PMU)</u></p> <p>കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി <u>KRFB (PMU)</u> മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയതും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p><u>നിരത്ത് പരിപാലനം</u></p> <p>കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ.</p> <p>I. General RM-2023-24-Cluster-1 One year Running Contract for various PWD Roads under Roads Section, Kanhangad in Kasaragod District: 3 Road stretches, for a length of 4.430 KM.</p> <p><u>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട റോഡുകൾ</u></p> <p>1. TB Shavaparambha-Kottrachal Road km. 5/600 to 8/000</p>

2. Approach Road T. B. Hosdurg Road km: 0/000 to 0/630

3. Erumakulam Thanniyadi Road km. 1/200 to 2/600

ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും മൂന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ദമ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുമാണ്. മൂന്ന് പ്രവൃത്തികളുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 59,65,400/- രൂപയാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് തീയതി 09.08.2023 ആണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ഒരു വർഷമാണ്. ആയത് 18.08.2024 ആണ്. ഈ മൂന്ന് പ്രവൃത്തികളും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

II. General RM-2023-24-Cluster-1 One year Running Contract for various PWD Roads under Roads Section, Nileshwaram in Kasaragod District: 3 Road stretches, for a length of 29.14 KM.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട റോഡുകൾ

1. Cheruvathur – Thuruthi road km 0/000 to 1/500

2. Olavara-Udumbuthala road km 2/500 to 6/500

3. Cheruvathur-Cheemeni-Thaliyammada road km. 9/000 to 11/500

4. Nhandadimukku-Pothavoor-Poorakadavu-Thaliyammada road km 0/000 to 4/500

5. Pothamkandam-Anapettipoyil-Padiyottuchal road km 1/600 to 2/500 & 4/600 to 7/300

6. Mavilakkadappuram-Valiyaparamba Bridge road km. 0/200 to 4/000 & 6/760 to 10/000

7. Parakkole-Kinavoor-Kaniyala-Palayi-Chathamath-Kariamkode road km. 3/000 to 7/000

8. Bengalam-Thekkan Bengalam km. 0/000 to 2/000

ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ആറ് റോഡുകൾ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ഏഴാമത്തെ റോഡ് തൃക്കരിപ്പൂർ-കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ

ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. എട്ടാമത്തെ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. എട്ട് പ്രവൃത്തികളുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 62,48,415/- രൂപയാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് തീയതി 09.08.2024 വരെയാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ഒരു വർഷമാണ്. ഈ എട്ട് പ്രവൃത്തികളും പുരോഗമിച്ചുവരികയാണ്.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം തന്നെ പുരോഗമിച്ചുവരികയാണ്.

എൻ.എച്ച്.

പൊതുമരാമത്ത് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിൻ കീഴിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സി.ആർ.ഐ.എഫ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഓടയഞ്ചാൽ-ഇടത്തോട്-വേളരിക്കുണ്ട്-ചെറുപുഴ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നു. തുക 10 കോടി രൂപ.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 7.73% പൂർത്തീകരിച്ചു.

കെട്ടിട വിഭാഗം

അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.

കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം, കുശാൽ നഗർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം, കാഞ്ഞങ്ങാട് ഫ്ളൈഓവർ എന്നീ പദ്ധതികളാണ് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. യുടെ കീഴിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് 07.03.2022 ന് ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കുശാൽ നഗർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം - GO (Rt)

No.718/2018/PWD dated 19.04.2018 പ്രകാരം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യെ കുശാൽ നഗർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ SPV ആയി നിയമിച്ചു. വിശദമായ പഠനത്തിന് ശേഷം സമർപ്പിച്ച DPR 11.02.2020-ന് കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ചു. തുടർന്ന് ജി.എ.ഡി റെയിൽവേയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ സിൽവർലൈൻ അലൈൻമെന്റ് അന്തിമമാകാത്തതിനാൽ ജി.എ.ഡി.യുടെ അംഗീകാരം നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് 14.03.2023 ലെ റെയിൽവേയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പുതുക്കിയ ജി.എ.ഡി. റെയിൽവേയിൽ

സമർപ്പിക്കുകയും ആയതിന് 19.12.2023 ന് റെയിൽവേ അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തു.

പദ്ധതിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കാഞ്ഞങ്ങാട് ഫ്ളൈഓവർ

കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയായ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഫ്ളൈഓവർ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി G.O. (Rt) No.942/2017/PWD dated 10.07.2017 - സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകുകയും ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യെ എസ്.പി.വി. ആയി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതിക്കായി വിശദമായ പഠനത്തിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കിയ ഡി.പി.ആർ. കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി 27.08.2021-ന് സമർപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് 11.02.2022-ന് കിഫ്ബി Technical Appraisal Report (TAR) ലഭിക്കുകയും, ആയതിന് 11.04.2022-ന് മറുപടി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 27.05.2022-ന് കിഫ്ബി TAR-2 സമർപ്പിക്കുകയും പുതുതായി ട്രാഫിക് പഠനം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ആയതു പ്രകാരം ട്രാഫിക് പഠനം നടത്തി 30.09.2022-TAR ന് മറുപടി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 21.09.2023 ൽ കിഫ്ബി എം.എൽ.എ യുമായി നടത്തിയ മീറ്റിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ പഠനം അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത ജംഗ്ഷനിൽ ട്രാഫിക് കുറവായതിനാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് പദ്ധതി മാറ്റിവെയ്ക്കുകയാണ് എന്ന് കിഫ്ബി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

KSTP

കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കാസറഗോഡ്- കാഞ്ഞങ്ങാട് റോഡ് OPBRC PACKAGE - V പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. OPBRC PACKAGE IV, V എന്നീ പദ്ധതികൾക്ക് 17.09.2022-ലെ G.O. (Rt) No.938/2022/PWD പ്രകാരം പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. 21.03.2023-ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലുമാന പ്രകാരം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിസൈൻവിംഗും, റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വിംഗും കൂടി ചേർന്ന് പദ്ധതി റോഡുകളിൽ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിപിആർ- കൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തു. OPBRC

പാക്കേജ് -5-ന്റെ പുതുക്കിയ ഡിപിആർ അനുസരിച്ചുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ഭരണാനുമതി തുകയേക്കാൾ അധികരിച്ചു വന്നു.

പുതുക്കിയ DPR അനുസരിച്ച് കാസർകോഡ് ജില്ലയിലെ Cherkala – Jalsoor road ന്റെ (Ch:10/000 to 16/000, 22/000 to 39/138) 23.198 Km, Kuttiyadi Kellur Road ന്റെ (Ch 0/000 to 5/000) 5 കി.മീ എന്നീ Stretch കൾ ചേർന്നുള്ള 28.138 കി.മീ ആണ് OPBRC പാക്കേജ് 4-ൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. OPBRC പാക്കേജ്-4 മുൻപ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടെണ്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ ആരും Quote ചെയ്തിരുന്നില്ല. നിലവിൽ പുതുക്കിയ DPR അനുസരിച്ച് കാസർകോഡ്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലായി 28.138 കി.മീ റോഡ് മാത്രം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആരും Quote ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ OPBRC പാക്കേജ് - 4, പാക്കേജ്-5 എന്നിവ ഒന്നിച്ചു് ഒരു പാക്കേജായി ടെണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിയുള്ള ശുപാർശ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

Chief Engineer (Roads)

Sl. No.	Name of Work	Agreement No.	Remarks
1	Improvement to Chemmattamvayal Kalichanadukkam road between Km 8/000 to 18/700 (1580 Lakhs)	SE(K) 141/2020-21 dated 24.02.2021	95% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
2	Budget work 2019-20 – Improvements of BM & BC to Panathadi Ranipuram road Km.0/000 to 10/100 in Kasaragod district (Special Assistance) (997 Lakhs)	SE(K) 95/2020-21 dated 01.01.2021	99% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
3	Nabard-Nabard RIDF Tranche XXXIX-2023-24: improvements and BM & BC work to Anakallu Pookkayam Malakallu road between km 5/500 to 7/800 in Kanhangad constituency-improvements and BM & BC to Anakallu Malakall Pookkayam road between 5/500 to 7/800 in Kanhangad LAC-General Civil Work (500 lakhs).	SE(K) 12-112023'24 dated 11.01.2024	കരാർ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചു.
4	GENERAL-Flood Damage Work 2022-23 Construction of Side Protection Wall – B/W Ch:5/190 and 5/240 in Odayachal Cherupuzha Road under Kanhangad LAC in Kasargod (57 Lakhs)	EE/KSD/08/2023-24 DATED 21.07.2023	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു.
5	Urgent reconstruction of damaged culvert near kanhnagad new busstand km 28/500 of Kasargod-Kanhangad SH. - Urgent reconstruction of damaged culvert near kanhnagad new busstand km 28/500 of Kasargod-Kanhangad SH. - General Civil Work (24 Lakhs)	EE/KSD/10/2023-24 DATED 04.08.2023.	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ അവസ്ഥയിലാണ്.
6	Urgent reconstruction of approach road to the damaged culvert near	EE/KSD/11/2023-24 DATED 04.08.2023	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ

<p>kanhangad new busstant km 28/500 of Kasargod-Kanhangad SH. - urgent reconstruction of approach road to the damaged culvert near kanhangad new busstand km 28/500 of Kasargod-Kanhangad SH. - General Civil Work (2408 Lakhs)</p>		<p>അവസഥയിലാണ്.</p>
---	--	--------------------

അനുബന്ധം 2

ചീഫ് എൻജിനീയർ (പാലങ്ങൾ)

കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

(എ)

Name of Work	AS Amount	TS Amount
മുക്കുട് ബ്രിഡ്ജ്	1000 Lakh	Not obtained
കാരാക്കോട് ബ്രിഡ്ജ്	476 Lakh	476 Lakh
ചെർണത്തല ബ്രിഡ്ജ്	1000 Lakh	1000 Lakh
കുമ്പളപ്പള്ളി ബ്രിഡ്ജ്	499 Lakh	499 Lakh

(ബി)

മുക്കുട് ബ്രിഡ്ജ് - ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ലാൻഡ് റീലീകിംഗ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല
കാരാക്കോട് ബ്രിഡ്ജ് - ടെൻഡർ നടപടികൾ നടന്നുവരികയാണ്
ചെർണത്തല ബ്രിഡ്ജ് - ടെൻഡർ നടപടികൾ നടന്നുവരികയാണ്
കുമ്പളപ്പള്ളി ബ്രിഡ്ജ് - 86% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. അപ്രോച്ച് റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരികയാണ്.

അനുബന്ധം 3

നം	പ്രവൃത്തികൾ	തത്ത്വത്തിൽഭരണാനുമതി	പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതി	സാങ്കേതിക അനുമതി	എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ, തുക	കരാറുകാരന്റെ പേര്	പ്രവൃത്തിസംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ
1	നീലേശ്വരം എടത്തോട് റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 13/125 വരെ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	G.O(Rt) No.1192/2016/PWD തീയതി 20.08.2016	43.26 കോടി No. PWD004-128/APR-1/2023/തീയതി 19.06.2023	42.1 കോടി No. NLR/2018-2019/2016/69 53 തീയതി 27.11.2018	79/PWD004-128/PD/PMU-KRFB/2018-19 തീയതി 28.02.2019, 29.85 കോടി	ശ്രീ. കെ മൊയിദീൻ കുട്ടിഹാജി	നിലവിലെ കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും നഷ്ടമാക്കുന്നതിന് തീയതിയിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
2	കിളിയളം വരഞ്ഞൂർ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 10/000 വരെ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ.	G.O(Rt) No.1502/2016/PWD തീയതി 01.11.2016	30.17 കോടി No. PWD006-22/APR-1/2023/KIIFB/ തീയതി 10.05.2023	23.18 കോടി No. NLR/2018-2019/2017/103 37 തീയതി 18.09.2018	69/PWD006-22/PD/PMU-KRFB/2018-19 തീയതി 17.01.2019, 25.14 കോടി	M/s. കൂട്ടോളികൺസ്കൺസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	പ്രസ്തുത റോഡ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	ഹൊസ്ദുർഗ്ഗ് -പാണത്തൂർ റോഡ് കി.മീ. 24/000 മുതൽ 42/000 വരെ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	G.O (Rt) No. 1192/2016/PWD തീയതി 20.08.2016	60.31 കോടി No. PWD004-27/APR-1/2022/KIIFB തീയതി 02.12.2022	59.94 കോടി No.PWD/KR/EST_TS/9458 9/2021_5_1 തീയതി	01/PWD004-27/PD/PMU-KRFB/2022-23 തീയതി 13.04.2022, 47.30 കോടി	M/s. കൂട്ടോളികൺസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ ആകെ നീളം 16.76 കീ മി ആണ്. ആയതിൽ 5.7 കീ മി ഭാഗത്തെ ഡി ബി എം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് .ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
4	കിളിയളം വരഞ്ഞൂർ റോഡിൽ കിളിയളം പാലം (കി.മീ. 0/250) നിർമ്മാണം	G.O(Rt) No.1502/2016/PWD തീയതി 01.11.2016	30.17 കോടി No. PWD006-22/APR-1/2023/KIIFB/ തീയതി 10.05.2023	4.2 കോടി No.PWD/KR/EST_TS/9305 4/2021_5_1 തീയതി 26.11.2021	08/PWD006-22-05/PD/PMU-KRFB/2023-24 19.06.2023 APAC-.3.8 കോടി	സി .നാരായണൻ	പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. നിലവിൽ പാലത്തിന്റെ ഒരു അബട്ട്മെന്റ്, രണ്ടു പിയർ ക്യാപ്പുകൾ ഒരു ഗർഡർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.
5	പടന്നക്കാട്	G.O (Rt)	9.37 കോടി	8.901 കോടി	09/PWD015-	ശ്രീ.ടി. എ	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ

	ഓവർബ്രിഡ്ജ് - വെള്ളരിക്കുണ്ട് റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 30/100 വരെ റോഡ്അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	No.942/2017/PWD തീയതി 10.07.2017	No.PWD015-102/APR-1/2022/KIIFB തീയതി 19.09.2022	No.PWD/KR/EST_TS/92201/2021_5_1 തീയതി 10.01.2022	102-02/PD/PMU-KRFB/2023-24 തീയതി 21.06.2023 APAC-7.75 കോടി	അബൂൽ റഹിമാൻ	ഉൾപ്പെടുന്ന പുളിക്കൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. നിലവിൽ പിയർ ക്യാപ്പുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഗർഡർ ബീമിന്റെ പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
6	മലയോര ഹൈവേ കോളിച്ചാൽ - ചെറുപ്പഴ റോഡ് വികസനം കി.മീ. 0/000 മുതൽ 30/377 വരെ റോഡ്അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	G.O (Rt) No.942/2017/PWD തീയതി 10.07.2017	89.24 കോടി No.PWD013-16/PE-5-PAD/2021/KIIFB തീയതി 18.08.2021	82 കോടിNo. WEI/2018-2019/2017/674 2 തീയതി 19.12.2018	83/PWD013-16/PD/PMU-KRFB/2018-19 തീയതി 05.03.2019, 77.37 കോടി	ഉറാറാളുകൾലേബർ കോൺട്രാക്ട്കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്	പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ വനഭൂമി ഒഴികെയുള്ള 25.54 കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്തെ റോഡിൻറെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും മറ്റ് നവീകരണ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനഭൂമി ഭാഗത്തെ പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരത്തിനായി കിഫബിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു .എന്നാൽ വനഭൂമി പ്രവർത്തിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുവാനും ,ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ച പദ്ധതി ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യുവാനും നിർദ്ദേശിച്ച് 25/01/2024 തീയതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് മടക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട് .ആയത് സമർപ്പിച്ച് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുവാനും. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ

							നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
7	കോളിച്ചാൽ ചെറുപ്പഴ മലയോര ഹൈവേയിലെ വള്ളിക്കടവ് പാലം (കി.മീ. 18/250) പുനർനിർമ്മാണം.	G.O (Rt) No.942/2017/P WD തീയതി 10.07.2017		--	--	--	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി പി ആർ 26.06.2020 തീയതിയിൽ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിലേക്കായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ നോൺ കംപ്ലയൻസ് റിപ്പോർട്ടിനുള്ള മറുപടി 19/01/2024 തീയതിയിൽ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
8	തീരദേശ ഹൈവേ റോഡ് റീച്ച 2	G.O (Rt) No.942/2017/P WD തീയതി 10.07.2017	44.68 കോടി No.PWD014-43/APR-4/2022/KIIFB തീയതി 18.08.2023	--	--	--	. തീരദേശ ഹൈവേ കി മീ 20/200 മുതൽ കി മീ 35/120 വരെ, തൈക്കടപ്പുറം സ്റ്റോർ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ചിത്താരി കടൽപ്പുറം വരെയുള്ള 14.92 കി മീ ആണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ആയതിന്റെ അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

BUDGET WORKS

Sl. No	Name of work	As No.	Present Status
1	Construction of building for Youth Hostel, Kanhangad	Rt. No. 1070/2021/PWD dtd, 01/12/2021	Ground floor slab completed
2	Construction of Additional Block- Rest House, Hosdurg	G.O(Rt) No. 1842/2018/PWD dtd, 28/12/2018	Nearing completion
3	Annual Plan 2021-22 Construction of School Building for Govt. UP School, Arayi in Kasargod Dist.	G.O(Rt) No. 5279/2021/GEDN Dtd, 20/11/2021, Thiruvananthapuram.	Completed
4	Govt. Arts & Science College, Kinannoor, Karindalam- Construction of new building for Govt. College, Karinthalam	G.O(Rt) No. 801/2021/H.Edn dtd, 17/06/2021	Estimate for TS under scrutiny
5	Govt. Arts & Science College, Kinannoor, Karinthalam Construction of new building for Govt. College, Karinthalam	G.O(Rt) No. 1070/2021/PWD dtd, 01/12/2021	TS Estimate under scrutiny. But name change is required since the 2 AS were received in the same name. Proposal for change nomenclature will be submitted as soon as the same is received from the lower office.
6	Annual Plan 2021-22 Construction of building for AC Kannan Nair Smaraka Govt. UP School Melankat in Kasargod Dist.	G.O(Rt) No. 5289/2021/G.Edn dtd, 20/11/2021, Thiruvananthapuram	Nearing completion
7	General Education Autism park-GLPS Vayakkodu in Kasargod Dist.	G.O(Rt) No. 1988/2017/G.I.Edn dtd, 22/06/2016 Rs. 50 Lakhs	Proposal for Revised Administrative Sanction was submitted to the Director, General Education Dept. Letter No. CE/BL/PL3/KSGG/5592/2020/BL Dtd, 31/08/2021

KDP WORKS

Sl. No.	Name of Work	AS No.	Present Status
1	Upgradation of FHC, Ennappara to Aardrum Standard in Kodom Belur GP- General Civil Work	146/2021/KSD/KDP(594) dtd, 25/02/2021	Completed
2	Kasargod Development Package-GHS Chamundikunnu- Construction of new building for GHS Chamundikunnu at Panathady Grama Panchayat	Revised A.S Order No DCKSGD/1007/2022-PAIT/KDP (640) dtd, 26/10/2022	Ground Floor slab work completed
3	KDP 2021-22 Infrastructure facilities to GHS Kalichanadukkam in Kodom Belur Grama Panchayath	Revised A.S Order No. DCKSGD/1023/2022-PAIT/KDP(641) dtd, 25/10/2022	Plastering work started
4	KDP 2021-22 Infrastructure facilities to FHC panathur	Revised AS DCKSGD/2880/2022-PAIT/KDP (673) dtd, 14/11/2022	First Floor column work in progress
5	KDP 2021-22 Infrastructure facilities to PHC Vellarikundu in Balal Grama Panchayath	DCKSGD/2884/2022-PAIT/KDP (674) dtd, 31/03/2022	Completed
6	KDP 2021-22 Infrastructure facilities to GLPS Chernathala in Madikai Grama Panchayath	DCKSGD/2893/2022-PAIT/KDP (678) dtd, 31/03/2022	Laterite work in progress
7	Kasargod Development Package GHS Balal Construction of new building- General Civil work	DCKSGD/1031/2022-PAIT/KDP (642) dtd, 02/02/2022	Nearing Completion
8	General- Kasargod Development package- Infrastructure development for FHC Anandashramam in	DCKSGD/8339/2022-02/KDP (618) dtd, 26/10/2022	Plastering work in progress`

	Ajanur Grama Panchayath- Upgradation to Aardram standard composite work		
9	KDP 2021-22 Infrastructure Development for GHSS Maloth Kasaba in Balal Grama Panchayath	Revised A.S Order No. DCKSGD/2891/2022-PAIT/KDP (676) dtd, 25/10/2022	Footing work in progress
10	KDP 2023-24 Infrastructure development for GLPS Kannakkad in Balal Grama Panchayath	Order No. DCKSGD/9830/2023-PAIT/KDP (745) dtd, 18/10/2023	T.S Estimate under scrutiny at Building Division, Kasargod.