

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2569

13-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോട്യാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ആസ്തി വികസന പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ.		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2021-2022, 2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ കോട്യാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എം.എൽ.എ. ആസ്തി വികസന ഫണ്ട്, പ്രത്യേക വികസന നിധി എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ;	(എ)	2021-2022, 2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ കോട്യാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എം.എൽ.എ. ആസ്തി വികസന ഫണ്ട്, പ്രത്യേക വികസന നിധി എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 1-ൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	2018-2019 മുതൽ 2020-2021 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ കോട്യാട് മണ്ഡലത്തിലെ ആസ്തി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ടെൻഡർ സേവിംഗ്സ് എത്രയാണെന്ന് വർഷം തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	2018-19 :- 23,10,996/- 2019-20 :- 2,26,311/- 2020-21:- രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ടെണ്ടർ സേവിംഗ്സ് കണക്കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

നിയമസഭാചോദ്യം 2569 (LAC - ADS)

2021-22

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രസ്തുത ഇക്(ലക്ഷത്തിൽ)	രേണാരമതി ഇക് (ലക്ഷത്തിൽ)	രേണാരമതി തീയതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കാഞ്ഞിരം-കോൽപ്പാടം റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	EE LSGD, PKD	13	13	16.07.2022 11.11.2022	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കൊന്നഞ്ചേരി റോഡ്	കാരാകുറിശ്ശി	EE LSGD, PKD	10	9.2	12.07.2022 30.12.2023	ഈ മാസം പൂർത്തീകരിക്കും
3	മുളളത്ത്പാറ-കണ്ണോട് റോഡ്	തച്ചമ്പാറ	EE LSGD, PKD	10	10	20.08.2022	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	കണ്ടംതരിശ് തൃകോടപറമ്പ് റോഡ്	കരിമ്പ	EE LSGD, PKD	10	10	20.08.2022 29.12.2023	ഈ മാസം പൂർത്തീകരിക്കും
5	കമ്പളക്കാട് അംഗൻവാടി റോഡ്	മങ്കര	EE LSGD, PKD	10	10	16.07.2022	Irrigation NOC ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കും.
6	ചേറ്റമ്പാല കള്ളിവളപ്പ് ഭഗവതിപ്പറമ്പ് റോഡ്	മണ്ണൂർ	EE LSGD, PKD	10	10	16.07.2022	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	ഓടന്നൂർ വലിയപറമ്പ് റോഡ്	പറളി	EE LSGD, PKD	10	10	31.12.2022	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	തോണിക്കര അംഗൻവാടി	കോങ്ങാട്	EE LSGD, PKD	17	17	29.08.2022	ഈ മാസം പൂർത്തീകരിക്കും.
9	വള്ളിപ്പാറ കനാൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കാരാകുറിശ്ശി	EE LSGD, PKD	10	10	31.12.2022	പൂർത്തീകരിച്ചു
	TOTAL			100	99.2		

2022-23

ക്രമ നം.	ബൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രാപ്തസമയ തുക(ലക്ഷത്തിൽ)	അണുനരമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	അണുനരമതി തീയതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	വാരിയത്ത്പറമ്പ് പൊട്ടംപാടം കനാൽ റോഡ്	കേരളശ്ശേരി	EE LSGD, PKD	15	15	03.05.2023	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	GLPS കണ്ടളശ്ശേരി, GUPS കോങ്ങാട് സ്കൂളുകളിലേക്ക് സ്കൂൾ ബസ് വാങ്ങൽ	കേരളശ്ശേരി	വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ, പാലക്കാട്	44	43.92109	23.03.2023 31.07.2023	ഇക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
3	പരിയാശ്ശേരി അംഗൻവാടി കെട്ടിടനിർമ്മാണം	മങ്കര	EE LSGD, PKD	15			ബോർഡിൽ, ട്രസ് വർക്ക്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നീ ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിക്കുകയും എന്നാൽ അനുവദിച്ച തുകയിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിൽ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ബഹു.എം.എൽ.എ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
4	കാളികാവ് പാടശേഖരം റോഡ്	മങ്കര	EE LSGD, PKD	15			എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറിഗേഷൻ NOC ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
5	പാറശ്ശേരി ചിലമ്പത്ത് റോഡ്	കോങ്ങാട്	EE LSGD, PKD	25	25	06.03.2023	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു.
6	പെരുന്തച്ചൻ പാത പാലം	കാരാകുറിശ്ശി	EE LSGD, PKD	25	25	06.03.2023	Irrigation NOC ആവശ്യമാണ്.
7	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇരുമ്പകച്ചോല റോഡ്, കാഞ്ഞിരം കോൽപ്പാടം റോഡ് 2nd റീച്ച്, കിളിങ്കയം അംഗൻവാടി റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	EE LSGD, PKD	30	30	28.02.2023	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	തെക്കുംപുറം സബ് സെന്റർ വിപുലീകരണം	തച്ചമ്പാറ	EE LSGD, PKD	25	25	07.03.2023	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
9	മമ്മൂള്ളിക്കുന്ന് റോഡ്	മണ്ണൂർ	EE LSGD, PKD	10	10	28.02.2023	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പാടത്തെ പെരുന്തച്ചൻ കാരാകുറിശ്ശി അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

0	വട്ടപ്പള്ളം അപ്പോച്ച് റോഡ്	പറളി	EE LSGD, PKD	40			രണ്ട് റീച്ചുകളായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും Under Passage നിർമ്മിക്കുന്നതിനും 50 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമാണ്. KLU, Railway NOC ആവശ്യമാണ്. ആസ്തി രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായി
1	കാരാകരിശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൊഴിൽപരിശീലനകേന്ദ്രം	കാരാകരിശ്ശി	EE LSGD, PKD	30	30	31.07.2023	പ്രവൃത്തി റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ അവലോകനത്തിൽ എം.എൽ.എ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	ഒട്ടുവിൽ സ്മാരകകെട്ടിടനിർമ്മാണം	കേരളശ്ശേരി	EE LSGD, PKD	25			സാംസ്കാരികവകുപ്പിൽ നിന്നും നിരാക്ഷേപപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
3	പുളക്കുണ്ട് അംഗൻവാടി തെരയംകോട് റോഡ്	കോങ്ങാട്	EE LSGD, PKD	20	20	28.02.2023	പൂർത്തിയാക്കി
4	കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ(46 എണ്ണം)	കോങ്ങാട് LAC	EE LSGD, PKD	90	90	30.09.2023	MoU-ചേർപ്പെടുന്നതിന് KEL-ന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
5	തട്ടുകശ്ശേരി കെ.എം.ഷാഹുൽഹമീദ് സാംസ്കാരിക നിലയം	കേരളശ്ശേരി	EE LSGD, PKD	15			നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് സൈഡ് സംരക്ഷണം റിട്ടെയിനിംഗ് വാൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായതിനാൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തുക അപര്യാപ്തമാണെന്ന് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6	അരിമ്പൻകുളങ്ങര ചേറ്റമ്പാല റോഡ്	മണ്ണൂർ	EE LSGD, PKD	30	30	08.06.2023	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു.
7	കിഴക്കുപുറം നീലാഞ്ചേരി റോഡ്	മണ്ണൂർ	EE LSGD, PKD	10	10	08.06.2023	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു.
8	പുവത്തികൽ അംഗൻവാടി	പറളി	EE LSGD, PKD	10			ICDS വിഹിതം 17 ലക്ഷം ഉൾപ്പെടെ 27 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിക്കുകയും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്ക് തുക വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകാനുമതി ആവശ്യമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ അവലോകനയോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
TOTAL				474	353,92109		

PALAKKAD
08-02-2024



അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ഷനർ-1
ബോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം
തമ്പുരവ, കളക്ട്രേറ്റ്, പാലക്കാട്

നിയമസഭാചോദ്യം നം.2569

SDF MLA KONGAD LAC 2021-22

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രവൃത്തിയുടെ തുക	രേണാരംഭ തീയതി	രേണാരംഭ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കിളിങ്കയം അംഗൻവാടി റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	400000	23.04.2022	400000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 23.09.2022-ൽ അന്തിമബില്ലം അനുവദിച്ചു
2	നരിയങ്ങാട്-കൊറ്റിയോട് ലിങ്ക് റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	300000	23.04.2022	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 23.01.2023-ൽ അന്തിമബില്ലം അനുവദിച്ചു
3	അക്കിയംപാടം ഇയ്യമ്പലം പാലം റോഡ്-ബ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	300000	23.04.2022	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 02.12.2022-ൽ അന്തിമബില്ലം അനുവദിച്ചു
4	പാലച്ചോട്-പഴയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ്	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	300000	23.04.2022	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 23.09.2022-ൽ അന്തിമബില്ലം അനുവദിച്ചു
5	അരപ്പാറ സ്കൂൾ-വഴുപ്പിനി റോഡ്	കാരാകുറിശ്ശി	ബി.ഡി.ഒ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	250000	23.04.2022	250000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 04.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ലം അനുവദിച്ചു
6	പാറശ്ശേരി-മുണ്ട-കാവംപടി റോഡ്	കാരാകുറിശ്ശി	ബി.ഡി.ഒ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	250000	23.04.2022	250000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 02.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ലം അനുവദിച്ചു
7	പാറോപ്പാടം റോഡ്	കാരാകുറിശ്ശി	ബി.ഡി.ഒ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	250000	23.04.2022	250000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 02.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ലം അനുവദിച്ചു
8	കരിമ്പനക്കൽ റോഡ്	കാരാകുറിശ്ശി	ബി.ഡി.ഒ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	250000	23.04.2022	250000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 02.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ലം അനുവദിച്ചു
9	മാമ്പോക്ക് റോഡ്	തച്ചമ്പാറ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	450000	23.04.2022	450000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 17.11.2023-ൽ അന്തിമബില്ലം അനുവദിച്ചു
10	ചോലയിൽകുന്ന് അംഗൻവാടി റോഡ്	തച്ചമ്പാറ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	250000	23.04.2022	250000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 17.11.2023-ൽ അന്തിമബില്ലം അനുവദിച്ചു
11	കരിമ്പ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ചർച്ച്-എരുമേനി റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	300000	23.04.2022	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 23.01.2023-ൽ അന്തിമബില്ലം അനുവദിച്ചു

12	പാലളം-കൽച്ചിറ റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	300000	23.04.2022	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 28.01.2023-ൽ അന്തിമബില്ല അനുവദിച്ചു
13	നീലാറ്റു റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	400000	23.04.2022 04.02.2023	400000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
14	കേരളശ്ശേരി ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്- മാരാത്ത് പറമ്പ്-കാട്ടുമുല്ലപ്പുറമ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കേരളശ്ശേരി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	400000	04.04.2022	400000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 27.10.2022-ൽ അന്തിമബില്ല അനുവദിച്ചു
15	വടശ്ശേരി-കരിയങ്കുളം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കേരളശ്ശേരി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	300000	04.04.2022	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 27.10.2022-ൽ അന്തിമബില്ല അനുവദിച്ചു
16	കേരളശ്ശേരി-അയനാറി ക്ഷേത്രം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കേരളശ്ശേരി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	300000	12.04.2022	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 27.10.2022-ൽ അന്തിമബില്ല അനുവദിച്ചു
17	പരിയശ്ശേരി പനക്കൽകുളം താഴത്തെ റോഡ്	മങ്കര	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	300000	01.02.2024	300000	01.02.2024-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി
18	മാവുണ്ടത്തറ റോഡ്	മങ്കര	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	300000	23.07.2022 18.08.2023	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 11.01.2024-ൽ അന്തിമബില്ല അനുവദിച്ചു
19	വെള്ളറോഡ് കടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിനു പിൻവശം കോടകുണ്ടം റോഡ് /കൊളകുണ്ടം റോഡ്	മങ്കര	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	400000			എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
20	പറയൻകാട്-പാലശ്ശേരി-നീലാഞ്ചേരി റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	500000	04.04.2022	500000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 02.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ല അനുവദിച്ചു
21	നഗരിപ്പുറം-സ്വാത്തികം റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	500000	04.04.2022	500000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 27.10.2022-ൽ അന്തിമബില്ല അനുവദിച്ചു
22	കല്ലിക്കൽ-സർക്കാർ കിണർ റോഡ്	പറളി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	400000	31.07.2023	400000	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു
23	തടുക്കശ്ശേരി റോഡ്	പറളി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	400000	13.05.2022	400000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 28.03.2023-ൽ അന്തിമബില്ല അനുവദിച്ചു

	അഞ്ചാം മൈൽ-പതിയിൽ റോഡ്	പാളി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	400000	31.07.2023	400000	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു
25	വെള്ളയംതോട്-പുവാംകുറിശ്ശിത്തൊടി റോഡ് ഇന്റർലോക്കിംഗ്	കോങ്ങാട്	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	1000000	19.05.2022 02.03.2023	1000000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 11.01.2024-ൽ അന്തിമബില്ലിന് അനുവദിച്ചു
26	നവോദയ വായനശാല കെട്ടിടനിവാരണം	തച്ചമ്പാറ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	300000	11.08.2022 07.01.2023	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
TOTAL				9500000		9100000	

SDF MLA KONGAD LAC 2022-23

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	പ്രോപ്പോസൽ തുക	അനുനമതി തീയതി	അനുനമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പള്ളിക്കുറുപ്പ് ശബരി ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അടുക്കളനിർമ്മാണം	കാറാകുറിശ്ശി	ബി.ഡി.ഒ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	500000			അടുക്കളനിർമ്മാണത്തിന് വിഹിതമാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കൽ അനുവദനീയമല്ലാത്തതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണെന്ന് ബഹു:എം.എൽ.എ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	എക്കിക്കാവ് ക്ഷേത്രം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കേരളശ്ശേരി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	500000	13.01.2023	500000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 12.09.2023-ൽ അന്തിമബില്ലിന് അനുവദിച്ചു
3	തട്ടക്കശ്ശേരി-വലിയപറമ്പ്-ചാണ്ടാട്ടിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	കേരളശ്ശേരി	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	300000	13.01.2023	300000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 12.09.2023-ൽ അന്തിമബില്ലിന് അനുവദിച്ചു
4	കാരുണ്യഭവൻ റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	500000	04.03.2023	500000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 12.09.2023-ൽ അന്തിമബില്ലിന് അനുവദിച്ചു
5	പുത്തുരുത്ത് റോഡ്/കമ്പനിപ്പടി കനാൽ റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	500000	13.01.2023	500000	ഇറിഗേഷൻ NOC-യ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6	110kv സബ് സ്റ്റേഷൻ റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	500000	13.01.2023	500000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 12.09.2023-ൽ അന്തിമബില്ലിന് അനുവദിച്ചു
7	അയ്യപ്പൻകാവ് റോഡ്	മണ്ണൂർ	ബി.ഡി.ഒ പാലക്കാട്	500000	13.01.2023	500000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. 12.09.2023-ൽ അന്തിമബില്ലിന് അനുവദിച്ചു

8	കപ്പടം-AKG നഗർ റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	1000000	12.03.2023	1000000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
9	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-9-ൽ അമ്പലപ്പള്ളിയാൽ-കണക്കുപാടം റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	1000000	12.03.2023	1000000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
10	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-9-ൽ ചെന്ദ്രാണി-പറക്കണം റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	1000000	12.03.2023	1000000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
11	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-9-ൽ കല്ലടിക്കോട്-മലപ്പുഴയാനി റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	1000000	12.03.2023	1000000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
12	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-16-ൽ തമ്പുരാൻചോല-കുറിഞ്ഞിപ്പാടം റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	1000000	04.08.2023	1000000	സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.
13	മുട്ടിക്കൽക്കണ്ടം-നെല്ലിക്കുന്ന് റോഡ് സൈഡ് സംരക്ഷണം	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	1000000	12.03.2023	1000000	പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
14	കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ്-1-ൽ കപ്പടം മൊബൈൽ ടവർ റോഡ്	കരിമ്പ	ബി.ഡി.ഒ മണ്ണാർക്കാട്	350000	12.03.2023	350000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
TOTAL				9650000		9150000	

PALAKKAD
08-02-2024



[Handwritten signature]

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ-1
മോസിൻ്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം
തമ്പുരാൻ, കളക്ട്രേറ്റ്, പാലക്കാട്