

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3234

15-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ.</p>	<p align="center">ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയതും നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ;</p>	<p>(എ) <u>നീരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം</u> അനുബന്ധം 1,2 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p><u>നീരത്ത് വിഭാഗം</u> അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p><u>കെട്ടിട വിഭാഗം</u> അനുബന്ധം 5ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p><u>കെ.ആർ.എഫ്.ബി -പി.എം.യു</u> കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കെ ആർ എഫ് ബി -പി എം യു മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ഓടന്നൂർ പാലം. 2. എഴുത്തുപാറ പാലം. 3. ചിറക്കൽപടി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ റോഡ് കിലോമീറ്റർ 0/000 മുതൽ 8/000 വരെ -ബാലൻസ് വർക്ക്. 4. കോങ്ങാട് മണ്ണാർക്കാട് ടിപ്പുസുൽത്താൻ റോഡ് കിമി 0/000 മുതൽ 16/990 വരെ. 5. പറളി പാലം 6. കമ്പ ചാലിക്കടവ് പാലം <p>ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p><u>പാലങ്ങൾ വിഭാഗം</u> പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവർത്തികൾ (നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ)</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. മീൻവല്ലം പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി 2. കോൽപാടം പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി. 3. കണ്ണോട് കുണ്ടുകണ്ടം പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി. 4. മാങ്ങോട് ഒലിപ്പാറ പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി 5. പാലക്കാട് പൊന്നാനി റോഡിൽ പറളി പാലത്തിനു മുകളിലും അപ്രോച്ച് റോഡിലും ടാറിങ് പ്രവർത്തി. 6. മാനുഴ, മണിക്കശ്ശേരി പാലങ്ങളുടെ ഗണയിറ്റിങ് പ്രവർത്തി. 7. ഓടന്നൂർ സരൂംകാവ് പാലങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റെയിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തി <p>ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ച പ്രവർത്തികൾ (നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായ പദ്ധതി)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. മൂന്നാം തോട് പാലം നിർമ്മാണം 2. ഒലിപ്പാറ പാലം നിർമ്മാണം 3. പറളി പാലത്തിന്റെ ഗണയിറ്റിങ് പ്രവർത്തി. ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അനുബന്ധം 6 ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	<p>ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(ബി) <u>നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം</u></p> <p>അനുബന്ധം 1,2 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p><u>നിരത്ത് വിഭാഗം</u></p> <p>അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p><u>കെട്ടിട വിഭാഗം</u></p> <p>അനുബന്ധം 5ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p><u>കെ.ആർ.എഫ്.ബി -പി.എം.യു</u></p> <p>കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കെ ആർ എഫ് ബി -പി എം യു മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ഓടന്നൂർ പാലം. 2. എഴുത്തുപാറ പാലം.

3. ചിറക്കൽപടി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ റോഡ് കിലോമീറ്റർ 0/000 മുതൽ 8/000 വരെ -ബാലൻസ് വർക്ക്.

4. കോങ്ങാട് മണ്ണാർക്കാട് ടിപ്പുസുൽത്താൻ റോഡ് കിമി 0/000 മുതൽ 16/990 വരെ.

5. പറളി പാലം

6. കമ്പ ചാലിക്കടവ് പാലം

ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.

പാലങ്ങൾ വിഭാഗം

പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവർത്തികൾ (നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ)

1. മീൻവല്ലം പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി

2. കോൽപാടം പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി.

3. കണ്ണോട് കുണ്ടുകണ്ടം പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി.

4. മാങ്ങോട് ഒലിപ്പാറ പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി

5. പാലക്കാട് പൊന്നാനി റോഡിൽ പറളി പാലത്തിനു മുകളിലും അപ്രോച്ച് റോഡിലും ടാറിങ് പ്രവർത്തി.

6.മാമ്പുഴ,മണിക്കശ്ശേരി പാലങ്ങളുടെ ഗണയിറ്റിങ് പ്രവർത്തി.

7. ഓടന്തൂർ സരൂംകാവ് പാലങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റെയിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തി

ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ച പ്രവർത്തികൾ (നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായ പദ്ധതി)

1. മൂന്നാം തോട് പാലം നിർമ്മാണം

2. ഒലിപ്പാറ പാലം നിർമ്മാണം

3.പറളി പാലത്തിന്റെ ഗണയിറ്റിങ് പ്രവർത്തി. ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അനുബന്ധം 6 ആയി ചേർക്കുന്നു.

അനുബന്ധം 1

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കോണ്ടാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന റോഡുകൾ
I	2021-22	
1.	2021-22 ക്ലസ്റ്റർ-1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി പാലക്കാട്-1 സെക്ഷനു കീഴിലുള്ള 9 റോഡുകളുടെ (36.15 കി. മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1. പാലക്കാട്-പൊന്നാനി റോഡ് കി. മീ 8/000-20/000 (12 കി. മീ.)
2.	2021-22 ക്ലസ്റ്റർ-1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി- മണ്ണാർക്കാട് സെക്ഷനു കീഴിലുള്ള 5 റോഡുകളുടെ (23.20 കി. മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1. അമ്പാഴക്കോട്-കല്ലൻകുഴി മുതുകുറുശ്ശി റോഡ് കി.മീ 3/700-5/700 (2 കി. മീ.) 2. വിയ്യങ്കുറിശ്ശി-വാഴമ്പുറം റോഡ് കി. മീ 0/000- 13/000 (13 കി.മീ)
II	2023-24	
1	2023-24 ക്ലസ്റ്റർ-1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി പാലക്കാട്-1 സെക്ഷനു കീഴിലുള്ള 7 റോഡുകളുടെ (32.27 കി. മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	പാലക്കാട്-പൊന്നാനി റോഡ് കി. മീ 8/000- 20/000 (12 കി. മീ.)
2	2023-24 ക്ലസ്റ്റർ-1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി- മണ്ണാർക്കാട് സെക്ഷനു കീഴിലുള്ള 5 റോഡുകളുടെ (19.8 കി. മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1. അമ്പാഴക്കോട്-കല്ലൻകുഴി മുതുകുറുശ്ശി റോഡ് കി.മീ 3/700-5/700 (2 കി. മീ.) 2. വിയ്യങ്കുറിശ്ശി-വാഴമ്പുറം റോഡ് കി. മീ 3/400- 13/000 (9.60 കി.മീ)

അനുബന്ധം 2

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കോട്യാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന റോഡുകൾ	കോട്യാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന ആനുപാതിക തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
I				
1	2021-22 ക്ലസ്റ്റർ-1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി പാലക്കാട്-1 സെക്ഷനു കീഴിലുള്ള 9 റോഡുകളുടെ (38.15 കി. മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1. പാലക്കാട്-പൊന്നാനി റോഡ് കി. മീ 8/000- 20/000 (12 കി. മീ.)	69.61 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	2021-22 ക്ലസ്റ്റർ-1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി- മണ്ണാർക്കാട് സെക്ഷനു കീഴിലുള്ള 5 റോഡുകളുടെ (23.20 കി. മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1. അമ്പാഴക്കോട്-കല്ലൻകുഴി മുതുകുവൃശ്ശി റോഡ് കി.മീ 3/700-5/700 (2 കി. മീ.) 2. വിയ്യകുറിശ്ശി-വാഴമ്പുറം റോഡ് കി. മീ 0/000- 13/000 (13 കി.മീ)	71.08 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
II				
1.	2023-24 ക്ലസ്റ്റർ-1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി പാലക്കാട്-1 സെക്ഷനു കീഴിലുള്ള 7 റോഡുകളുടെ (32.27 കി. മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1. പാലക്കാട്-പൊന്നാനി റോഡ് കി. മീ 8/000- 20/000 (12 കി. മീ.)	36.63 ലക്ഷം	റീടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2.	2023-24 ക്ലസ്റ്റർ-1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി- മണ്ണാർക്കാട് സെക്ഷനു കീഴിലുള്ള 5 റോഡുകളുടെ (19.8 കി. മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1. അമ്പാഴക്കോട്-കല്ലൻകുഴി മുതുകുവൃശ്ശി റോഡ് കി.മീ 3/700-5/700 (2 കി. മീ.) 2. വിയ്യകുറിശ്ശി-വാഴമ്പുറം റോഡ് കി. മീ 3/400- 13/000 (9.6 കി.മീ)	58.41 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു.

അനുബന്ധം 3

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ചിലവാക്കുന്ന തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ഓടന്നൂർ പാലം പ്രവർത്തി	AS order No. G.O.(Rt) No. 1496/2016/PWD dated 31-10-2016 തുക - Rs. 15 Cr. Financial Sanction Order no. PWD001-12/APR-5/2019/KIIFB dated 16-9-2019 തുക - Rs. 11.70 Cr.	പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 11.70 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആയതിൽ ലാൻഡ് അക്കിസിഷനുള്ള തുക ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല . ആയതു ഉൾപ്പെടുത്തി 19.85 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി 26.08.2023 തീയതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് . ആയതു കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിൽ ആണ്.
2	ഏഴുതുംപാറ പാലം പ്രവർത്തി	AS order No. G.O.(Rt) No. 1496/2016/PWD dated 31-10-2016 തുക- Rs. 15 Cr. Financial Sanction Order no. PWD001-12/APR-5/2019/KIIFB dated 16-9-2019 തുക- Rs. 5.96 Cr.	പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 5.96 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുകയും, പ്രവർത്തി 5.33 കോടി രൂപയ്ക്കു 28.11.2020 ൽ കരാർ നൽകുകയും ചെയ്തു . എന്നാൽ 19.07.2022 ൽ പ്രവർത്തി ഫോർക്ലോസ് ചെയ്തു. 06.07.2023 ന് നടന്ന LAC മീറ്റിങ്ങും കിഫ്ബിയുടെ QATAR-III ഉം പ്രകാരവും ബാലൻസ് പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ആയതു 14.36 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി കിഫ്ബിയിൽ 31.10.2023 തീയതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതു കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിൽ ആണ്
3	ചിറക്കൽപ്പടി -കാഞ്ഞിരപ്പുഴ റോഡ് Km 0/00 to 8/00 - ബാലൻസ് പ്രവർത്തി	AS order No. G.O.(Rt) No. 1502/2016/PWD dated 01/11/2016 തുക- Rs. 10 Cr. TS ORDER No. PWD/KR/EST_TS/13831/2022_5_1_1 Dated: 08-11-2022 തുക- Rs. 21.96 Cr. Revised Financial sanction Order no. PWD006-20/APR-1/2023 dated 12-04-2023 തുക- Rs. 37.53 Cr.	24.07.2023 തീയതിയിൽ 19.73 കോടി രൂപയ്ക്കു ഊരാത്തുരുത്തി ലേബർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് കരാർ നൽകി. പ്രവർത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 15/04/2024. തീയതി ആണ്. സൈറ്റിൽ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. DBM ഉം BC ഉം Ch 6/900 വരെ പൂർത്തിയായി. എല്ലാ കലുങ്കുകളുടെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 6/900 ന് ശേഷമുള്ള ഭാഗത്തെ റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം പ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തികളും നടന്നുവരുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ചിലവാക്കുന്ന തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
4	കോങ്ങാട് മണ്ണാർക്കാട് ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡ് KM 0/000-16/990	<p>AS order No. G.O.(Rt) No. 1502/2016/PWD dated 01/11/2016 തുക- Rs. 15 Cr.</p> <p>FS Order no. PWD006-25/APR-1/2019/KIIFB dated 7/2/2019 തുക- Rs. 53.89 Cr</p> <p>TS order RdDnPKD/2020-2021/RD/2017/4289 Dated:19-10-2020 തുക-59.01Cr.</p> <p>Revised FS order No PWD006-25/APR-1/2019/KIIFB dated 7/12/2022 തുക- Rs. 60.92 Cr</p>	<p>15.02.2021 തീയതിയിൽ 45.83 കോടി രൂപയ്ക്കു മലബാർ ടെക്കിന് കരാർ നൽകി. പ്രവർത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 07/06/2024. തീയതി ആണ്. റോഡിന്റേ ആകെ നീളം 16.990 കി.മീ ആണ്. കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ 10.900 കി.മീ ഉൾപ്പെടുന്നു. 0/000 മുതൽ 13/260 വരെ DBM പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരള ജല അതോറിറ്റി, കെഎസ്ഇബി. ലിമിറ്റഡ് എന്നിവരുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 25.01.2024 തീയതിയിൽ 66.81 കോടി രൂപയുടെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കിഫബിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനുള്ള പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫബിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.</p>
5	പറളി പാലം Km 12/0000	<p>AS order No. G.O.(Rt) No. 1496/2016/PWD dated 31/10/2016 for an amount of Rs. 10 Cr.</p>	<p>2018 DSR പ്രകാരം പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് 19.17 കോടി രൂപയ്ക്കു കിഫബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി 04.07.2023 ൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതു കിഫബിയുടെ പരിഗണനയിൽ ആണ്</p>

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ചിലവാക്കുന്ന തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
6	കമ്പ ചാലിക്കടവ് പാലം	<p>AS order No. 942/2017/PWD dated 10/7/2017 തുക- Rs.10Cr.</p> <p>FS Order no. PWD016-02-PA-01 dated 12/11/2018 തുക- Rs.10.73Cr.</p>	<p>പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 10.73 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആയതിൽ ലാൻഡ് അക്കിസിഷനുള്ള തുക ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല . ആയതു ഉൾപ്പെടുത്തി 14.24 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി 18.08.2023 തീയതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു .. 05.02.2024 തീയതിയിൽ നടത്തിയ LAC മീറ്റിംഗിൽ ബഹു. കോണ്ടാക്ട് എംഎൽഎ യുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം റെയിൽവേ അണ്ടർപാസ് ഉൾപ്പെടുത്തി പാലത്തിന് കണക്ടിവിറ്റി നൽകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി PWD പ്രൊജക്ട് പ്രിപറേഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാധ്യതപഠനത്തിന് ശേഷം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.</p>

അനുബന്ധം 4

Sl.No	Name of Work	Amount in Rupees	Remarks
1	Premansoon Works 2021-22 for various roads under Kongad LA in Roads Section No.2 Palakkad	5 L	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
2	General UPR Works 2021-22 Mankurussi – Kallur Km 0/000 – 4/600,Thenur -Mucheri- Kongad road 0/000 -8/000 and Mankaravella road Km 0/000-4/300 -General Civil work	15 L	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
3	General -Dismantling of the existing Toll booth at Kuzhalmannam -Mankara road Km 13/100	2.8 L	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
4	Premansoon Works 2021-22 for various roads under Kongad LA in Roads Section No.1 Palakkad	4 L	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
5	Construction of culvert and drain at Km 7/650 of Pathiripala -Kongad road – Construction of culvert and drain at Km 7/650 of Pathiripala	25 L	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
6	Premansoon works to various roads in Kongad LAC under roads section Ottapalam	1.50 L	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
7	General -RM 2022-23- Cluser II/One year RC / Ottapalam/Palakkad -RM 2022-23-Zone I-One year Running Contract for various PWD Roads Under Roads Section Ottapalam in Palakkad District - 7 road streches for a length of 32.381 – General Civil Work -40 Lakhs	40.000 L	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
8	Providing BM & BC to Viyyakkurussi Vazhemburam	300.00 L	95% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്

അനുബന്ധം 5 കെട്ടിട വിഭാഗം

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പറും തുകയും	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പത്തിരിപ്പാല ഗ.വ.ആട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്- അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	G.O.(Rt) No.976/2023/HEdn dt.27.06.2023 തുക: 399 ലക്ഷം	ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച ശീർഷകം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ കോളേജ് ആധികൃതരോട് പ്രസ്തുത തുക ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് 21.11.2023 തീയതിയിൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതിയാക്കായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.
2	മങ്കര ഗ.വ.ഹൈസ്കൂൾ ബാരിയർ ഫ്രീ പ്രൊജക്ട്	സ.ഉ (സാധാ)നം.2094/2023/GEDN dt.24.03.2023 തുക : 14.20 ലക്ഷം	ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച ശീർഷകം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത തുക പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശീർഷകത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
3	കോങ്ങാട് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	G.O. (Rt) No.2062/2021/Home dt.22.07.2021 തുക: 230 ലക്ഷം & G.O.(Rt)No.1134/2022/Home dt.22.04.2022 തുക : 253 ലക്ഷം	G.O. (Rt) No.2062/2021/Home dt.22.07.2021. തുക: 230 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും തുടർന്ന് G.O.(Rt)No.1134/2022/Home dt.22.04.2022 തുക : 253 ലക്ഷം രൂപയുടെ പരിഷ്കരിച്ച ഭരണാനുമതിയും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
4	ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ കോങ്ങാട് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം.	എ.എസ്.നം. 2161/2023/ GEDN dt.27.03.2023. തുക: 22.6 ലക്ഷം രൂപ	ടെണ്ടർ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.
5	ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കമ്പ-ചുറ്റുമതിൽ പുനർ നിർമ്മാണം	എ.എസ്.നം. 2162/2023/ GEDN dt.27.03.2023. തുക: 35.47ലക്ഷം രൂപ	ടെണ്ടർ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.

അനുബന്ധം 6 പാലങ്ങൾ വിഭാഗം

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ചിലവഴിക്കുന്ന തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	മീൻവല്ലം പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി	2.80	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി വനം വകുപ്പിൽ നിന്നും സമലം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സാധ്യതാ പഠന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.
2	കോൽപാടം പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി	4.61	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി .TGD ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സാധ്യതാ പഠന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.
3	കണ്ണോട് കണ്ടുകണ്ടം പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി	5.73	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി .TGD ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
4	മാങ്ങോട് ഒലിപ്പാറ പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി	7.20	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി .TGD ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു
5	പാലക്കാട് പൊന്നാനി റോഡിൽ പറളി പാലത്തിന് മുകളിലും അപ്രോച്ച് റോഡിലും ടാറിങ് പ്രവർത്തി	25	പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
6	മാമ്പുഴ, മണിക്കശ്ശേരി പാലങ്ങളുടെ ഗണയിറ്റിങ് പ്രവർത്തി	21.7	പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
7	ഓടന്തൂർ സത്രംകാവ് പാലങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റെയിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തി	11.2	പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
8	മൂന്നാം തോട് പാലം നിർമ്മാണം	560 ലക്ഷം	File no CEPWD/17813/2022-AB3-BR dated 24/11/2022 ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
9	ഒലിപ്പാറ പാലം നിർമ്മാണം	675 ലക്ഷം	ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉടൻ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.
10	പറളി പാലത്തിന്റെ ഗണയിറ്റിങ് പ്രവർത്തി	37 ലക്ഷം	ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് . File no CEPWD/16609/2023-AB3-BR dated 10/10/2023.