

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നം. 268

26-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മലയോര ഹൈവേ വികസന പദ്ധതി

| ചോദ്യം | ഉത്തരം |
|--|--|
| <p align="center"> ശ്രീ എ. രാജ, ശ്രീ എം. എം. മണി, ശ്രീ ടി.ഐ.മധുസൂദനൻ, ശ്രീ ലിന്റോ ജോസഫ് </p> | <p align="center"> ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി) </p> |
| <p>(എ) കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നീളുന്ന മലയോര ഹൈവേ വികസന പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി, സാങ്കേതികാനുമതി എന്നിവ ലഭ്യമായതിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;</p> | <p>(എ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നന്ദാരപ്പടവ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാറശ്ശാലവരെ നീളുന്ന മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതിയ്ക്ക് Go(Rt)No.942/2017/PWD തീയതി 10/07/2017 പ്രകാരം 3500 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്പാത്തിലുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകി. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 793.68 കിലോ മീറ്റർ റോഡാണ് കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു മുഖേന ഈ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കിഫ്ബി മാനദണ്ഡപ്രകാരം 12 മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡ് വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കി DBM & BC നിലവാരത്തിൽ ഡിസൈൻ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു-വിന്റെ കീഴിൽ 488.63 കി.മീ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 297.595 കി.മീ പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 149.175 കി.മീ റോഡിന്റെ പ്രവർത്തി ഇതുവരെ പൂർത്തിയായി. ബാക്കിയുള്ള 305.05 കി.മീ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. മലയോര ഹൈവേ പ്രവർത്തികൾക്കായി ഇതുവരെ 3505 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 1288 കോടി രൂപ പ്രവർത്തികൾക്കായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ജില്ലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മലയോര ഹൈവേ പ്രവർത്തിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:</p> <p>തിരുവനന്തപുരം ജില്ല</p> |

1. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - ഒന്നാം ഘട്ടം (15.5 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 21.10.2018-ൽ 53.84 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 18.01.2021-ൽ 47.71 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 31.01.2024-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി.

2. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - രണ്ടാം ഘട്ടം (7.45 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 30.06.2018-ൽ 54.907 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 07.03.2019-ൽ 34.21 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുറമ്പോക്ക് (800 മീറ്റർ) ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ബി.സി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുനരധിവാസത്തിനായി ഭൂമി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം പുനരധിവാസം നടത്തി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.

3. കുടപ്പനമുട് വാഴിച്ചൽ (2.9 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 09.08.2023-ൽ 14.31 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 25.10.2022-ൽ 14.31 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 28.02.2024-ന് കരാറുകാരനുമായി പ്രവർത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (5%). 20.12.2024-നകം പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

4. കൊപ്പം - പെരിങ്ങമ്മല (9.45 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 21.06.2018-ൽ 45.25 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 16.07.2020-ൽ 47.98 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (86%).

5. കൊല്ലായിൽ - ചല്ലിമുക്ക് (21.08 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 26.05.2018-ൽ 54.72 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 03.12.2021-ൽ 54.72 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 30.06.2021-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി .

6. പെരിങ്ങമ്മല - പാലോട് (പാലോട് ബ്രൈമോർ റോഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു) (3.5 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 19.09.2017-ൽ 49.69 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 30.11.2017-ൽ 48.85 കോടി രൂപയുടെ

സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 20.09.2019-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി.

കൊല്ലം ജില്ല

1. കൊല്ലായിൽ (ചല്ലിമുക്ക്) - പുനലൂർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി (46.1 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 01.01.2018-ൽ 201.67 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 20.03.2018-ൽ 201.67 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 30.12.2020-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി.

കോട്ടയം ജില്ല

1. പ്ലാച്ചേരി കരിങ്കല്ലുമുഴി (7.5കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 33.19 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 23.05.2022-ൽ 34.59 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 29.09.2022-ന് ടെണ്ടർ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നൽകി. പ്രോജക്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് (PED) കിഫ്ബിയുടെ TRC തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. 10 വീടുകളുടെ പുനരധിവാസം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. PED അപ്രൂവൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായാൽ ഉടനെ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി സിഎ ലാൻഡിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം പരിവേഷ് പോർട്ടലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജില്ലാ കളക്ടറിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇടുക്കി ജില്ല

1. കുട്ടിക്കാനം - ചപ്പാത്ത് (19.0 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.11.2023-ൽ 109.67 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 24.09.2019-ൽ 80.53 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 28.02.2023-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി.

2. പീരുമേട് - ദേവികുളം റോഡിനു ചപ്പാത്ത് മുതൽ പുളിയമ്പല വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് 144.09 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി 31.07.2022 ൽ നൽകി. ഈ പ്രവർത്തി സ്ഥല ലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലായി തിരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

a. പീരുമേട് - ദേവികുളം - ഒന്നാം ഘട്ടം (12.7 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 10.11.2021-ൽ 56.71 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (42%). 23.03.2025-നകം പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

b. പീരുമേട് - ദേവികുളം - രണ്ടാം ഘട്ടം (2.9 കി.മീ) - ഈ പ്രവർത്തിക്ക് 01.04.2022-ൽ 21.64 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(30%).

c. പീരുമേട് - ദേവികുളം - മൂന്നാം ഘട്ടം (5.45 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 16.08.2022-ൽ 52.84 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (30%).

d. പീരുമേട് - ദേവികുളം - നാലാം ഘട്ടം (6.66 കി.മീ) - ഈ പ്രവർത്തിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രവർത്തിക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ആവശ്യമാണ്.

3. മൈലാടുംപാറ - പുളിയൻമല (25.78 കി.മീ) - കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

4. എല്ലക്കൽ പാലം - വലിയ മുല്ലക്കാനം (5.25 കി.മീ) - ഈ പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 39.79 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 25.04.2022-ൽ 39.46 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(13%).

5. ഇരുട്ടുകാനം - എല്ലക്കൽ പാലം (12.87 കി.മീ) - കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

എറണാകുളം ജില്ല

1. ചേരങ്ങനാൽ - നേര്യമംഗലം (13.6 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 65.57 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടു കിട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

2. യൂക്കാലി ജംഗ്ഷൻ - ഇല്ലിത്തോട് (6.16 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 34.84 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന്

നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടു കിട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു.

3. ഇല്ലത്തോട് - അഭയാരണ്യം (elevatedറോഡ്) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 04.08.2022-ൽ 32.09 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെട്ടിനട (1.895 കി.മീ) - സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടു കിട്ടാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

4. വെറ്റിലപ്പാറ - മഞ്ഞപ്ര - യുക്കാലി ജംഗ്ഷൻ (23.26 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 05.04.2023-ൽ 105.02 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടു കിട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു.

5. ചെട്ടിനട - ചേരങ്ങനാൽ (23.26 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 76.26 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടു ലഭിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു.

തൃശൂർ ജില്ല

1. പട്ടിക്കാട് വിളങ്ങന്നൂർ (5.3 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 21.372 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 29.04.2022-ൽ 21.05 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (28%).

2. വെള്ളിക്കുളങ്ങര - വെറ്റിലപ്പാറ പാലം (19.0 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 31.03.2023-ൽ 124.69 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 10.02.2022-ൽ 107.276 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടം/ചുറ്റുമതിൽ തുടങ്ങിയവയുടെ നഷ്ടപരിഹാര തുക വിതരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വനഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി പുതിയ സിഎ ലാൻഡ് കണ്ടെത്തി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സ്ഥലത്തിന് സംസ്ഥാന ലാൻഡ് ബോർഡിന്റെ അനുമതി കൂടി ആവശ്യമാണ്.

3. വിളങ്ങന്നൂർ- വെള്ളിക്കുളങ്ങര (30.804 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 136.49 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി

ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. വനഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി പുതിയ സിഎ ലാൻഡ് കണ്ടെത്തി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സ്ഥലത്തിന് സംസ്ഥാന ലാൻഡ് ബോർഡിന്റെ അനുമതി കൂടി ആവശ്യമാണ്.

പാലക്കാട് ജില്ല

1. നെന്മാറ ബൈപാസ് - തങ്കം ജംഗ്ഷൻ (15.21 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 27.04.2023-ൽ 75.83 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

2. പനങ്ങാട്ടിരി-വിത്തനശ്ശേരി (7.057കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 30.03.2022-ൽ 33.18 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

3. ഗോപാലപുരം-നെടുമണി- സ്ട്രെച്ച്-1 (14.86കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 05.04.2023-ൽ 73.21 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 3 പാലങ്ങൾക്കുള്ള TS എസ്റ്റിമേറ്റ് Part TS-1ആയി 12.06.2024-ൽ 20.62 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

4. ഗോപാലപുരം - നെടുമണി - സ്ട്രെച്ച് 2 (15.73കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 30.03.2023-ൽ 82.56 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി വകുപ്പിന്റെ എൻ.ഒ.സി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

5. കാഞ്ഞിരംപാറ മസ്ജിദ് - കുമാരപുത്തൂർ (18.10 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 05.04.2023-ൽ 91.41 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് PRICE വഴി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധനയിലാണ്.

മലപ്പുറം ജില്ല

1. പൂക്കോട്ടുപാടം കാളികാവ് - ഒന്നാം ഘട്ടം (8.7 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 19.09.2022-ൽ 131.61 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 26.12.2019-ൽ 49.96 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (95%). പ്രവർത്തി ഉടൻ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനാകും.

2. പൂക്കോട്ടുപാടം - കാളികാവ് - രണ്ടാം ഘട്ടം (18.10 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 19.09.2022-ൽ 131.61 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 23.05.2022-ൽ 75.79 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (28%).

3. പൂക്കോട്ടുപാടം - മൈലാടി പാലം (10.9 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 07.06.2018-ൽ 49.50 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 23.05.2022-ൽ 49.35 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(38%).

4. പൂക്കോട്ടുപാടം - മുലേപ്പാടം രണ്ടാം ഘട്ടം (മൈലാടി പാലം മുതൽ മുലേപ്പാടം വരെ (11.5 കി. മീ.) - കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

5. കക്കാടംപൊയിൽ - നിലമ്പൂർ (11.5 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 28.08.2022-ൽ 80.02 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് PRICE വഴി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധനയിലാണ്. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി പുതിയ സിഐ ലാൻഡ് കണ്ടന്റേണ്ടതുണ്ട്.

6. ചിറക്കൽ - ഉച്ചാരക്കടവ്, ഉച്ചാരക്കടവ് - കാഞ്ഞിരംപാറ (12.28 കി. മീ.) - കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

കോഴിക്കോട് ജില്ല

1. കോടഞ്ചേരി - കക്കാടംപൊയിൽ (35.35 കി. മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 23.05.2023-ൽ 198.35

കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 13.07.2020-ൽ 158.35 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (96%). ഉടൻ തന്നെ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകും.

2. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടഞ്ചേരി - ഒന്നാം ഘട്ടം (9.99 കി. മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 12.04.2023-ൽ 106.08 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 13.04.2022-ൽ 55.06 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (17%). വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

3. 28-ആം മൈൽ - തലയാട് ടൗൺ (6.79 കി. മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 04.04.2023-ൽ 50.31 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 23.05.2022-ൽ 47.00 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (20%). 06.02.2025-നകം പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകും.

4. മരിപ്പുഴ - ആനക്കാടംപൊയിൽ- പുല്ലൂരാംപാറ (12.0 കി. മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 06.08.2020-ൽ 108.16 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 11.04.2023-ൽ 108.31 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (2%). 24.02.2026-നകം പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

5. ചുങ്കംക്കുട്ടി - പൂതംപാറ പാലം (5.446 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 11.08.2022-ൽ 38.47 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികാനുമതി revalidate ചെയ്തതിനു ശേഷം സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പുന: സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി PRICE വഴി തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

6. പെരുവണ്ണാമുഴി മുതൽ 28-ആം മൈൽ വരെ (15.65 കി.മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 71.94 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Part TS-1 (5.5 കി.മീ.) പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (3%). 20.03.2025-നകം പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പാർട്ട് TS-II ന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് PRICE വഴി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

7. മുളൻകുന്ന് - പെരുവണ്ണാമുഴി (8.06 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 38.39കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി വകുപ്പിന്റെ എൻ.ഒ.സി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

8. തൊട്ടിൽപ്പാലം - മുളൻകുന്ന് (6.4 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 29.77 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

9. പുതംപാറ പാലം - മൂന്നാംകൈ- തൊട്ടിൽപ്പാലം (7.225 കി.മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 27.02.2023-ൽ 45.34 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

10. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടങ്ങേരി - രണ്ടാം ഘട്ടം - (8.01 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 12.04.2023-ൽ 106.08 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 13.04.2022-ൽ 55.06 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

വയനാട് ജില്ല

1. കൽപ്പറ്റ ബൈപാസ് - മേപ്പാടി- കാപ്പൻകൊല്ലി -ചുരൽമല (16.75 കി.മീ.)- പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 30.10.2023-ൽ 63.78 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും

30.01.2019-ൽ 57.02 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട കരാറുകാരൻ സമയബന്ധിതമായി പ്രവർത്തി ചെയ്യാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാലൻസ് വർക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ച് ടെണ്ടർ ചെയ്തു. ഫിനാൻസ് ബിഡ് തുറന്നു. ULCCS-നുള്ള Price Preference-ന് എതിരെ L1 ബിഡ്ഡർ കോടതിയിൽ കേസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ L2 ബിഡ്ഡറിനു അനുകൂലമായി വിധി വരുകയും തുടർന്ന് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാർ നടപടികൾ കൈകൊണ്ടുവരുന്നു. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

2. കൊട്ടിയൂർ-ബോയ്സ് ടൗൺ (43.0 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 18.11.2023-ൽ 186.65 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 01.01.2021-ൽ 123.60 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(72%). വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

3. കണ്ടത്താം - നിറവിൽപ്പുഴ - ചുങ്കക്കുട്ടി (8.521 കി.മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 36.52 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 24.08.2023-ൽ 26.638 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു. ഫിനാൻസ് ബിഡ് തുറന്നു. ULCCS-നുള്ള price preference-ന് എതിരെ L1 ബിഡ്ഡർ കോടതിയിൽ കേസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ L2 ബിഡ്ഡറിനു അനുകൂലമായി വിധി വരുകയും തുടർന്ന് ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാർ നടപടികൾ കൈകൊണ്ടുവരുന്നു. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി സിഎ ലാൻഡിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം പരിവേഷ് പോർട്ടലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജില്ലാ കളക്ടറിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

കണ്ണൂർ ജില്ല

1. വള്ളിത്തോട് അമ്പായത്തോട് (25.3 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 13.03.2024-ൽ 83.16 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 24.08.2023-ൽ 26.638 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(37%). വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

2. അമ്പായത്തോട് - ബോയ്സ് ടൗൺ (6.0 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 30.03.2023-ൽ 35.67 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് PRICE വഴി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി സിഎ ലാൻഡിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം പരിവേഷ് പോർട്ടലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജില്ലാ കളക്ടറിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കാസർകോട് ജില്ല

1. നന്ദാരപ്പടവ് - ചേവാർ (23 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.01.2018-ൽ 54.76 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 14.03.2018-ൽ 54.53 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 27.02.2021-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി

2. കോളിച്ചാൽ - ഇടപ്പറമ്പ് (24.4 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.01.2018-ൽ 85.15 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 14.03.2018-ൽ 85.15 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 21 കിലോമീറ്റർ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള 3 കിലോമീറ്റർ വനഭാഗമാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത്. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി പുതിയ സിഎ ലാൻഡ് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.

3. കോളിച്ചാൽ ചെറുപുഴ (28.87 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 18.08.2021-ൽ 89.24 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 14.03.2018-ൽ 85.15 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

| | | |
|------|--|---|
| | | <p>പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (90%). ഉടൻ തന്നെ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകും.</p> <p>4. ചേവാർ - ഇടപ്പറമ്പ് (27.97 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 02.12.2022-ൽ 86.63 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 08-03-2022-ൽ 83.84 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (70%).</p> <p>തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 40.075 കി.മീ, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ 46.10 കി.മീ, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ 19 കി.മീ, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ 44 കി.മീ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർത്തിയായവ ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> |
| (ബി) | <p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും പൂർത്തിയായതും പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഭാഗങ്ങളുടെ വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ;</p> | <p>(ബി) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നന്ദാരപ്പടവ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാറശ്ശാലവരെ നീളുന്ന മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതിയ്ക്ക് Go(Rt)No.942/2017/PWD തീയതി 10/07/2017 പ്രകാരം 3500 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്പാത്തിലുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകി. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 793.68 കിലോ മീറ്റർ റോഡാണ് കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു മുഖേന ഈ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കിഫ്ബി മാനദണ്ഡപ്രകാരം 12 മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡ് വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കി DBM & BC നിലവാരത്തിൽ ഡിസൈൻ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു-വിന്റെ കീഴിൽ 488.63 കി.മീ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 297.595 കി.മീ പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 149.175 കി.മീ റോഡിന്റെ പ്രവർത്തി ഇതുവരെ പൂർത്തിയായി. ബാക്കിയുള്ള 305.05 കി.മീ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. മലയോര ഹൈവേ പ്രവർത്തികൾക്കായി ഇതുവരെ 3505 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 1288 കോടി രൂപ പ്രവർത്തികൾക്കായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ജില്ലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മലയോര ഹൈവേ പ്രവർത്തിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:</p> <p>തിരുവനന്തപുരം ജില്ല</p> |

1. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - ഒന്നാം ഘട്ടം (15.5 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 21.10.2018-ൽ 53.84 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 18.01.2021-ൽ 47.71 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 31.01.2024-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി.

2. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - രണ്ടാം ഘട്ടം (7.45 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 30.06.2018-ൽ 54.907 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 07.03.2019-ൽ 34.21 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുറമ്പോക്ക് (800 മീറ്റർ) ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ബി.സി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുനരധിവാസത്തിനായി ഭൂമി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം പുനരധിവാസം നടത്തി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.

3. കുടപ്പനമുട് വാഴിച്ചൽ (2.9 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 09.08.2023-ൽ 14.31 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 25.10.2022-ൽ 14.31 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 28.02.2024-ന് കരാറുകാരനുമായി പ്രവർത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (5%). 20.12.2024-നകം പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

4. കൊപ്പം - പെരിങ്ങമ്മല (9.45 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 21.06.2018-ൽ 45.25 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 16.07.2020-ൽ 47.98 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (86%).

5. കൊല്ലായിൽ - ചല്ലിമുക്ക് (21.08 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 26.05.2018-ൽ 54.72 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 03.12.2021-ൽ 54.72 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 30.06.2021-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി .

6. പെരിങ്ങമ്മല - പാലോട് (പാലോട് ബ്രൈമോർ റോഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു) (3.5 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 19.09.2017-ൽ 49.69 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 30.11.2017-ൽ 48.85 കോടി രൂപയുടെ

സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 20.09.2019-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി.

കൊല്ലം ജില്ല

1. കൊല്ലായിൽ (ചല്ലിമുക്ക്) - പുനലൂർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി (46.1 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 01.01.2018-ൽ 201.67 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 20.03.2018-ൽ 201.67 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 30.12.2020-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി.

കോട്ടയം ജില്ല

1. പ്ലാച്ചേരി കരിങ്കല്ലുമുഴി (7.5കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 33.19 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 23.05.2022-ൽ 34.59 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 29.09.2022-ന് ടെണ്ടർ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നൽകി. പ്രോജക്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് (PED) കിഫ്ബിയുടെ TRC തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. 10 വീടുകളുടെ പുനരധിവാസം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. PED അപ്രൂവൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായാൽ ഉടനെ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി സിഎ ലാൻഡിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം പരിവേഷ് പോർട്ടലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജില്ലാ കളക്ടറിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇടുക്കി ജില്ല

1. കുട്ടിക്കാനം - ചപ്പാത്ത് (19.0 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.11.2023-ൽ 109.67 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 24.09.2019-ൽ 80.53 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 28.02.2023-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി.

2. പീരുമേട് - ദേവികുളം റോഡിനു ചപ്പാത്ത് മുതൽ പുളിയമ്പല വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് 144.09 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി 31.07.2022 ൽ നൽകി. ഈ പ്രവർത്തി സ്ഥല ലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലായി തിരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

a. പീരുമേട് - ദേവികുളം - ഒന്നാം ഘട്ടം (12.7 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 10.11.2021-ൽ 56.71 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (42%). 23.03.2025-നകം പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

b. പീരുമേട് - ദേവികുളം - രണ്ടാം ഘട്ടം (2.9 കി.മീ) - ഈ പ്രവർത്തിക്ക് 01.04.2022-ൽ 21.64 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(30%).

c. പീരുമേട് - ദേവികുളം - മൂന്നാം ഘട്ടം (5.45 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 16.08.2022-ൽ 52.84 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (30%).

d. പീരുമേട് - ദേവികുളം - നാലാം ഘട്ടം (6.66 കി.മീ) - ഈ പ്രവർത്തിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രവർത്തിക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ആവശ്യമാണ്.

3. മൈലാടുംപാറ - പുളിയൻമല (25.78 കി.മീ) - കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

4. എല്ലക്കൽ പാലം - വലിയ മുല്ലക്കാനം (5.25 കി.മീ) - ഈ പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 39.79 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 25.04.2022-ൽ 39.46 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(13%).

5. ഇരുട്ടുകാനം - എല്ലക്കൽ പാലം (12.87 കി.മീ) - കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

എറണാകുളം ജില്ല

1. ചേരങ്ങനാൽ - നേര്യമംഗലം (13.6 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 65.57 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടു കിട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

2. യൂക്കാലി ജംഗ്ഷൻ - ഇല്ലിത്തോട് (6.16 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 34.84 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന്

നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടു കിട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു.

3. ഇല്ലത്തോട് - അഭയാരണ്യം (elevatedറോഡ്) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 04.08.2022-ൽ 32.09 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെട്ടിനട (1.895 കി.മീ) - സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടു കിട്ടാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

4. വെറ്റിലപ്പാറ - മഞ്ഞപ്ര - യുക്കാലി ജംഗ്ഷൻ (23.26 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 05.04.2023-ൽ 105.02 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടു കിട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു.

5. ചെട്ടിനട - ചേരങ്ങനാൽ (23.26 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 76.26 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടു ലഭിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു.

തൃശൂർ ജില്ല

1. പട്ടിക്കാട് വിളങ്ങന്നൂർ (5.3 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 21.372 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 29.04.2022-ൽ 21.05 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (28%).

2. വെള്ളിക്കുളങ്ങര - വെറ്റിലപ്പാറ പാലം (19.0 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 31.03.2023-ൽ 124.69 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 10.02.2022-ൽ 107.276 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടം/ചുറ്റുമതിൽ തുടങ്ങിയവയുടെ നഷ്ടപരിഹാര തുക വിതരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വനഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി പുതിയ സിഎ ലാൻഡ് കണ്ടെത്തി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സ്ഥലത്തിന് സംസ്ഥാന ലാൻഡ് ബോർഡിന്റെ അനുമതി കൂടി ആവശ്യമാണ്.

3. വിളങ്ങന്നൂർ- വെള്ളിക്കുളങ്ങര (30.804 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 136.49 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി

ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. വനഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി പുതിയ സിഎ ലാൻഡ് കണ്ടെത്തി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സ്ഥലത്തിന് സംസ്ഥാന ലാൻഡ് ബോർഡിന്റെ അനുമതി കൂടി ആവശ്യമാണ്.

പാലക്കാട് ജില്ല

1. നെന്മാറ ബൈപാസ് - തങ്കം ജംഗ്ഷൻ (15.21 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 27.04.2023-ൽ 75.83 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

2. പനങ്ങാട്ടിരി-വിത്തനശ്ശേരി (7.057കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 30.03.2022-ൽ 33.18 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

3. ഗോപാലപുരം-നെടുമണി- സ്ട്രെച്ച്-1 (14.86കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 05.04.2023-ൽ 73.21 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 3 പാലങ്ങൾക്കുള്ള TS എസ്റ്റിമേറ്റ് Part TS-1ആയി 12.06.2024-ൽ 20.62 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

4. ഗോപാലപുരം - നെടുമണി - സ്ട്രെച്ച് 2 (15.73കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 30.03.2023-ൽ 82.56 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി വകുപ്പിന്റെ എൻ.ഒ.സി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

5. കാഞ്ഞിരംപാറ മസ്ജിദ് - കുമാരപുത്തൂർ (18.10 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 05.04.2023-ൽ 91.41 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് PRICE വഴി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധനയിലാണ്.

മലപ്പുറം ജില്ല

1. പൂക്കോട്ടുപാടം കാളികാവ് - ഒന്നാം ഘട്ടം (8.7 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 19.09.2022-ൽ 131.61 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 26.12.2019-ൽ 49.96 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (95%). പ്രവർത്തി ഉടൻ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനാകും.

2. പൂക്കോട്ടുപാടം - കാളികാവ് - രണ്ടാം ഘട്ടം (18.10 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 19.09.2022-ൽ 131.61 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 23.05.2022-ൽ 75.79 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (28%).

3. പൂക്കോട്ടുപാടം - മൈലാടി പാലം (10.9 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 07.06.2018-ൽ 49.50 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 23.05.2022-ൽ 49.35 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(38%).

4. പൂക്കോട്ടുപാടം - മൂലേപ്പാടം രണ്ടാം ഘട്ടം (മൈലാടി പാലം മുതൽ മൂലേപ്പാടം വരെ (11.5 കി. മീ.) - കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

5. കക്കാടംപൊയിൽ - നിലമ്പൂർ (11.5 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 28.08.2022-ൽ 80.02 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് PRICE വഴി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധനയിലാണ്. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി പുതിയ സിഐ ലാൻഡ് കണ്ടന്റേണ്ടതുണ്ട്.

6. ചിറക്കൽ - ഉച്ചാരക്കടവ്, ഉച്ചാരക്കടവ് - കാഞ്ഞിരംപാറ (12.28 കി. മീ.) - കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

കോഴിക്കോട് ജില്ല

1. കോടഞ്ചേരി - കക്കാടംപൊയിൽ (35.35 കി. മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 23.05.2023-ൽ 198.35

കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 13.07.2020-ൽ 158.35 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (96%). ഉടൻ തന്നെ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകും.

2. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടഞ്ചേരി - ഒന്നാം ഘട്ടം (9.99 കി. മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 12.04.2023-ൽ 106.08 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 13.04.2022-ൽ 55.06 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (17%). വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

3. 28-ആം മൈൽ - തലയാട് ടൗൺ (6.79 കി. മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 04.04.2023-ൽ 50.31 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 23.05.2022-ൽ 47.00 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (20%). 06.02.2025-നകം പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകും.

4. മരിപ്പുഴ - ആനക്കാടംപൊയിൽ- പുല്ലൂരാംപാറ (12.0 കി. മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 06.08.2020-ൽ 108.16 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 11.04.2023-ൽ 108.31 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (2%). 24.02.2026-നകം പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

5. ചുങ്കംക്കുട്ടി - പൂതംപാറ പാലം (5.446 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 11.08.2022-ൽ 38.47 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികാനുമതി revalidate ചെയ്തതിനു ശേഷം സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പുന: സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി PRICE വഴി തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

6. പെരുവണ്ണാമുഴി മുതൽ 28-ആം മൈൽ വരെ (15.65 കി.മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 71.94 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Part TS-1 (5.5 കി.മീ.) പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (3%). 20.03.2025-നകം പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പാർട്ട് TS-II ന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് PRICE വഴി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

7. മുളൻകുന്ന് - പെരുവണ്ണാമുഴി (8.06 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 38.39കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി വകുപ്പിന്റെ എൻ.ഒ.സി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

8. തൊട്ടിൽപ്പാലം - മുളൻകുന്ന് (6.4 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 29.77 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

9. പൂതംപാറ പാലം - മൂന്നാംകൈ- തൊട്ടിൽപ്പാലം (7.225 കി.മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 27.02.2023-ൽ 45.34 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

10. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടങ്ങേരി - രണ്ടാം ഘട്ടം - (8.01 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 12.04.2023-ൽ 106.08 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 13.04.2022-ൽ 55.06 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

വയനാട് ജില്ല

1. കൽപ്പറ്റ ബൈപാസ് - മേപ്പാടി- കാപ്പൻകൊല്ലി -ചുരൽമല (16.75 കി.മീ.)- പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 30.10.2023-ൽ 63.78 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും

30.01.2019-ൽ 57.02 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട കരാറുകാരൻ സമയബന്ധിതമായി പ്രവർത്തി ചെയ്യാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാലൻസ് വർക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ച് ടെണ്ടർ ചെയ്തു. ഫിനാൻസ് ബിഡ് തുറന്നു. ULCCS-നുള്ള Price Preference-ന് എതിരെ L1 ബിഡ്ഡർ കോടതിയിൽ കേസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ L2 ബിഡ്ഡറിനു അനുകൂലമായി വിധി വരുകയും തുടർന്ന് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാർ നടപടികൾ കൈകൊണ്ടുവരുന്നു. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

2. കൊട്ടിയൂർ-ബോയ്സ് ടൗൺ (43.0 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 18.11.2023-ൽ 186.65 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 01.01.2021-ൽ 123.60 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(72%). വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

3. കണ്ടത്താം - നിറവിൽപ്പുഴ - ചുങ്കക്കുട്ടി (8.521 കി.മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 36.52 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 24.08.2023-ൽ 26.638 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു. ഫിനാൻസ് ബിഡ് തുറന്നു. ULCCS-നുള്ള price preference-ന് എതിരെ L1 ബിഡ്ഡർ കോടതിയിൽ കേസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ L2 ബിഡ്ഡറിനു അനുകൂലമായി വിധി വരുകയും തുടർന്ന് ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാർ നടപടികൾ കൈകൊണ്ടുവരുന്നു. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി സിഎ ലാൻഡിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം പരിവേഷ് പോർട്ടലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജില്ലാ കളക്ടറിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

കണ്ണൂർ ജില്ല

1. വള്ളിത്തോട് അമ്പായത്തോട് (25.3 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 13.03.2024-ൽ 83.16 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 24.08.2023-ൽ 26.638 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(37%). വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

2. അമ്പായത്തോട് - ബോയ്സ് ടൗൺ (6.0 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 30.03.2023-ൽ 35.67 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് PRICE വഴി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി സിഎ ലാൻഡിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം പരിവേഷ് പോർട്ടലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജില്ലാ കളക്ടറിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കാസർകോട് ജില്ല

1. നന്ദാരപ്പടവ് - ചേവാർ (23 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.01.2018-ൽ 54.76 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 14.03.2018-ൽ 54.53 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 27.02.2021-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി

2. കോളിച്ചാൽ - ഇടപ്പറമ്പ് (24.4 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.01.2018-ൽ 85.15 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 14.03.2018-ൽ 85.15 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 21 കിലോമീറ്റർ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള 3 കിലോമീറ്റർ വനഭാഗമാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത്. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി പുതിയ സിഎ ലാൻഡ് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.

3. കോളിച്ചാൽ ചെറുപുഴ (28.87 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 18.08.2021-ൽ 89.24 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 14.03.2018-ൽ 85.15 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

| | | |
|------|---|---|
| | | <p>പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (90%). ഉടൻ തന്നെ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകും.</p> <p>4. ചേവാർ - ഇടപ്പറമ്പ് (27.97 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 02.12.2022-ൽ 86.63 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 08-03-2022-ൽ 83.84 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (70%).</p> <p>തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 40.075 കി.മീ, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ 46.10 കി.മീ, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ 19 കി.മീ, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ 44 കി.മീ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർത്തിയായവ ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> |
| (സി) | <p>മലയോര ഹൈവേയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ ഗതാഗതത്തിന് തുറന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോയെന്നും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമായും എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?</p> | <p>(സി) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നന്ദാരപ്പടവ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാറശ്ശാലവരെ നീളുന്ന മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതിയ്ക്ക് Go(Rt)No.942/2017/PWD തീയതി 10/07/2017 പ്രകാരം 3500 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്പാത്തിലുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകി. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 793.68 കിലോ മീറ്റർ റോഡാണ് കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു മുഖേന ഈ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കിഫ്ബി മാനദണ്ഡപ്രകാരം 12 മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡ് വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കി DBM & BC നിലവാരത്തിൽ ഡിസൈൻ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു-വിന്റെ കീഴിൽ 488.63 കി.മീ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 297.595 കി.മീ പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 149.175 കി.മീ റോഡിന്റെ പ്രവർത്തി ഇതുവരെ പൂർത്തിയായി. ബാക്കിയുള്ള 305.05 കി.മീ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. മലയോര ഹൈവേ പ്രവർത്തികൾക്കായി ഇതുവരെ 3505 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 1288 കോടി രൂപ പ്രവർത്തികൾക്കായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ജില്ലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മലയോര ഹൈവേ പ്രവർത്തിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:</p> <p>തിരുവനന്തപുരം ജില്ല</p> |

1. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - ഒന്നാം ഘട്ടം (15.5 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 21.10.2018-ൽ 53.84 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 18.01.2021-ൽ 47.71 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 31.01.2024-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി.

2. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - രണ്ടാം ഘട്ടം (7.45 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 30.06.2018-ൽ 54.907 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 07.03.2019-ൽ 34.21 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുറമ്പോക്ക് (800 മീറ്റർ) ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ബി.സി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുനരധിവാസത്തിനായി ഭൂമി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം പുനരധിവാസം നടത്തി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.

3. കുടപ്പനമുട് വാഴിച്ചൽ (2.9 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 09.08.2023-ൽ 14.31 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 25.10.2022-ൽ 14.31 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 28.02.2024-ന് കരാറുകാരനുമായി പ്രവർത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (5%). 20.12.2024-നകം പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

4. കൊപ്പം - പെരിങ്ങമ്മല (9.45 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 21.06.2018-ൽ 45.25 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 16.07.2020-ൽ 47.98 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (86%).

5. കൊല്ലായിൽ - ചല്ലിമുക്ക് (21.08 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 26.05.2018-ൽ 54.72 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 03.12.2021-ൽ 54.72 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 30.06.2021-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി .

6. പെരിങ്ങമ്മല - പാലോട് (പാലോട് ബ്രൈമോർ റോഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു) (3.5 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 19.09.2017-ൽ 49.69 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 30.11.2017-ൽ 48.85 കോടി രൂപയുടെ

സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 20.09.2019-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി.

കൊല്ലം ജില്ല

1. കൊല്ലായിൽ (ചല്ലിമുക്ക്) - പുനലൂർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി (46.1 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 01.01.2018-ൽ 201.67 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 20.03.2018-ൽ 201.67 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 30.12.2020-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി.

കോട്ടയം ജില്ല

1. പ്ലാച്ചേരി കരിങ്കല്ലുമുഴി (7.5കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 33.19 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 23.05.2022-ൽ 34.59 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 29.09.2022-ന് ടെണ്ടർ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നൽകി. പ്രോജക്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് (PED) കിഫ്ബിയുടെ TRC തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. 10 വീടുകളുടെ പുനരധിവാസം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. PED അപ്രൂവൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായാൽ ഉടനെ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി സിഎ ലാൻഡിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം പരിവേഷ് പോർട്ടലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജില്ലാ കളക്ടറിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇടുക്കി ജില്ല

1. കുട്ടിക്കാനം - ചപ്പാത്ത് (19.0 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.11.2023-ൽ 109.67 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 24.09.2019-ൽ 80.53 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 28.02.2023-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി.

2. പീരുമേട് - ദേവികുളം റോഡിനു ചപ്പാത്ത് മുതൽ പുളിയമ്പല വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് 144.09 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി 31.07.2022 ൽ നൽകി. ഈ പ്രവർത്തി സ്ഥല ലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലായി തിരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

a. പീരുമേട് - ദേവികുളം - ഒന്നാം ഘട്ടം (12.7 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 10.11.2021-ൽ 56.71 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (42%). 23.03.2025-നകം പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

b. പീരുമേട് - ദേവികുളം - രണ്ടാം ഘട്ടം (2.9 കി.മീ) - ഈ പ്രവർത്തിക്ക് 01.04.2022-ൽ 21.64 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(30%).

c. പീരുമേട് - ദേവികുളം - മൂന്നാം ഘട്ടം (5.45 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 16.08.2022-ൽ 52.84 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (30%).

d. പീരുമേട് - ദേവികുളം - നാലാം ഘട്ടം (6.66 കി.മീ) - ഈ പ്രവർത്തിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രവർത്തിക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ആവശ്യമാണ്.

3. മൈലാടുംപാറ - പുളിയൻമല (25.78 കി.മീ) - കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

4. എല്ലക്കൽ പാലം - വലിയ മുല്ലക്കാനം (5.25 കി.മീ) - ഈ പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 39.79 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 25.04.2022-ൽ 39.46 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(13%).

5. ഇരുട്ടുകാനം - എല്ലക്കൽ പാലം (12.87 കി.മീ) - കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

എറണാകുളം ജില്ല

1. ചേരങ്ങനാൽ - നേര്യമംഗലം (13.6 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 65.57 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടു കിട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

2. യൂക്കാലി ജംഗ്ഷൻ - ഇല്ലിത്തോട് (6.16 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 34.84 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന്

നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടു കിട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു.

3. ഇല്ലത്തോട് - അഭയാരണ്യം (elevatedറോഡ്) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 04.08.2022-ൽ 32.09 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെട്ടിനട (1.895 കി.മീ) - സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടു കിട്ടാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

4. വെറ്റിലപ്പാറ - മഞ്ഞപ്ര - യുക്കാലി ജംഗ്ഷൻ (23.26 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 05.04.2023-ൽ 105.02 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടു കിട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു.

5. ചെട്ടിനട - ചേരങ്ങനാൽ (23.26 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 76.26 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടു ലഭിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു.

തൃശൂർ ജില്ല

1. പട്ടിക്കാട് വിളങ്ങന്നൂർ (5.3 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 21.372 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 29.04.2022-ൽ 21.05 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (28%).

2. വെള്ളിക്കുളങ്ങര - വെറ്റിലപ്പാറ പാലം (19.0 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 31.03.2023-ൽ 124.69 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 10.02.2022-ൽ 107.276 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടം/ചുറ്റുമതിൽ തുടങ്ങിയവയുടെ നഷ്ടപരിഹാര തുക വിതരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വനഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി പുതിയ സിഎ ലാൻഡ് കണ്ടെത്തി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സ്ഥലത്തിന് സംസ്ഥാന ലാൻഡ് ബോർഡിന്റെ അനുമതി കൂടി ആവശ്യമാണ്.

3. വിളങ്ങന്നൂർ- വെള്ളിക്കുളങ്ങര (30.804 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 136.49 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി

ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. വനഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി പുതിയ സിഎ ലാൻഡ് കണ്ടെത്തി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സ്ഥലത്തിന് സംസ്ഥാന ലാൻഡ് ബോർഡിന്റെ അനുമതി കൂടി ആവശ്യമാണ്.

പാലക്കാട് ജില്ല

1. നെന്മാറ ബൈപാസ് - തങ്കം ജംഗ്ഷൻ (15.21 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 27.04.2023-ൽ 75.83 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

2. പനങ്ങാട്ടിരി-വിത്തനശ്ശേരി (7.057കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 30.03.2022-ൽ 33.18 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

3. ഗോപാലപുരം-നെടുമണി- സ്വെച്ച്-1 (14.86കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 05.04.2023-ൽ 73.21 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 3 പാലങ്ങൾക്കുള്ള TS എസ്റ്റിമേറ്റ് Part TS-1ആയി 12.06.2024-ൽ 20.62 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

4. ഗോപാലപുരം - നെടുമണി - സ്വെച്ച് 2 (15.73കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 30.03.2023-ൽ 82.56 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി വകുപ്പിന്റെ എൻ.ഒ.സി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

5. കാഞ്ഞിരംപാറ മസ്ജിദ് - കുമരംപുത്തൂർ (18.10 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 05.04.2023-ൽ 91.41 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് PRICE വഴി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധനയിലാണ്.

മലപ്പുറം ജില്ല

1. പൂക്കോട്ടുപാടം കാളികാവ് - ഒന്നാം ഘട്ടം (8.7 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 19.09.2022-ൽ 131.61 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 26.12.2019-ൽ 49.96 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (95%). പ്രവർത്തി ഉടൻ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനാകും.

2. പൂക്കോട്ടുപാടം - കാളികാവ് - രണ്ടാം ഘട്ടം (18.10 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 19.09.2022-ൽ 131.61 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 23.05.2022-ൽ 75.79 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (28%).

3. പൂക്കോട്ടുപാടം - മൈലാടി പാലം (10.9 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 07.06.2018-ൽ 49.50 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 23.05.2022-ൽ 49.35 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(38%).

4. പൂക്കോട്ടുപാടം - മൂലേപ്പാടം രണ്ടാം ഘട്ടം (മൈലാടി പാലം മുതൽ മൂലേപ്പാടം വരെ (11.5 കി. മീ.) - കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

5. കക്കാടംപൊയിൽ - നിലമ്പൂർ (11.5 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 28.08.2022-ൽ 80.02 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് PRICE വഴി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധനയിലാണ്. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി പുതിയ സിഐ ലാൻഡ് കണ്ടന്റേണ്ടതുണ്ട്.

6. ചിറക്കൽ - ഉച്ചാരക്കടവ്, ഉച്ചാരക്കടവ് - കാഞ്ഞിരംപാറ (12.28 കി. മീ.) - കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

കോഴിക്കോട് ജില്ല

1. കോടഞ്ചേരി - കക്കാടംപൊയിൽ (35.35 കി. മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 23.05.2023-ൽ 198.35

കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 13.07.2020-ൽ 158.35 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (96%). ഉടൻ തന്നെ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകും.

2. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടഞ്ചേരി - ഒന്നാം ഘട്ടം (9.99 കി. മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 12.04.2023-ൽ 106.08 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 13.04.2022-ൽ 55.06 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (17%). വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

3. 28-ആം മൈൽ - തലയാട് ടൗൺ (6.79 കി. മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 04.04.2023-ൽ 50.31 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 23.05.2022-ൽ 47.00 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (20%). 06.02.2025-നകം പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകും.

4. മരിപ്പുഴ - ആനക്കാടംപൊയിൽ- പുല്ലൂരാംപാറ (12.0 കി. മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 06.08.2020-ൽ 108.16 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 11.04.2023-ൽ 108.31 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (2%). 24.02.2026-നകം പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

5. ചുങ്കംക്കുട്ടി - പൂതംപാറ പാലം (5.446 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 11.08.2022-ൽ 38.47 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികാനുമതി revalidate ചെയ്തതിനു ശേഷം സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പുന: സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി PRICE വഴി തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

6. പെരുവണ്ണാമുഴി മുതൽ 28-ആം മൈൽ വരെ (15.65 കി.മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.03.2022-ൽ 71.94 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Part TS-1 (5.5 കി.മീ.) പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (3%). 20.03.2025-നകം പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പാർട്ട് TS-II ന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് PRICE വഴി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

7. മുളൻകുന്ന് - പെരുവണ്ണാമുഴി (8.06 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 38.39കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി വകുപ്പിന്റെ എൻ.ഒ.സി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

8. തൊട്ടിൽപ്പാലം - മുളൻകുന്ന് (6.4 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 29.77 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

9. പുതംപാറ പാലം - മൂന്നാംകൈ- തൊട്ടിൽപ്പാലം (7.225 കി.മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 27.02.2023-ൽ 45.34 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

10. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടങ്ങേരി - രണ്ടാം ഘട്ടം - (8.01 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 12.04.2023-ൽ 106.08 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 13.04.2022-ൽ 55.06 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

വയനാട് ജില്ല

1. കൽപ്പറ്റ ബൈപാസ് - മേപ്പാടി- കാപ്പൻകൊല്ലി -ചുരൽമല (16.75 കി.മീ.)- പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 30.10.2023-ൽ 63.78 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും

30.01.2019-ൽ 57.02 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട കരാറുകാരൻ സമയബന്ധിതമായി പ്രവർത്തി ചെയ്യാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാലൻസ് വർക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ച് ടെണ്ടർ ചെയ്തു. ഫിനാൻസ് ബിഡ് തുറന്നു. ULCCS-നുള്ള Price Preference-ന് എതിരെ L1 ബിഡ്ഡർ കോടതിയിൽ കേസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ L2 ബിഡ്ഡറിനു അനുകൂലമായി വിധി വരുകയും തുടർന്ന് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാർ നടപടികൾ കൈകൊണ്ടുവരുന്നു. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

2. കൊട്ടിയൂർ-ബോയ്സ് ടൗൺ (43.0 കി. മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 18.11.2023-ൽ 186.65 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 01.01.2021-ൽ 123.60 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(72%). വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

3. കണ്ടത്താം - നിറവിൽപ്പുഴ - ചുങ്കക്കുട്ടി (8.521 കി.മീ.) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 08.08.2022-ൽ 36.52 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 24.08.2023-ൽ 26.638 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു. ഫിനാൻസ് ബിഡ് തുറന്നു. ULCCS-നുള്ള price preference-ന് എതിരെ L1 ബിഡ്ഡർ കോടതിയിൽ കേസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ L2 ബിഡ്ഡറിനു അനുകൂലമായി വിധി വരുകയും തുടർന്ന് ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാർ നടപടികൾ കൈകൊണ്ടുവരുന്നു. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി സിഎ ലാൻഡിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം പരിവേഷ് പോർട്ടലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജില്ലാ കളക്ടറിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

കണ്ണൂർ ജില്ല

1. വള്ളിത്തോട് അമ്പായത്തോട് (25.3 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 13.03.2024-ൽ 83.16 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 24.08.2023-ൽ 26.638 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(37%). വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ - JJM പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

2. അമ്പായത്തോട് - ബോയ്സ് ടൗൺ (6.0 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 30.03.2023-ൽ 35.67 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് PRICE വഴി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി സിഎ ലാൻഡിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം പരിവേഷ് പോർട്ടലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജില്ലാ കളക്ടറിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കാസർകോട് ജില്ല

1. നന്ദാരപ്പടവ് - ചേവാർ (23 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.01.2018-ൽ 54.76 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 14.03.2018-ൽ 54.53 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 27.02.2021-ന് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി

2. കോളിച്ചാൽ - ഇടപ്പറമ്പ് (24.4 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 20.01.2018-ൽ 85.15 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 14.03.2018-ൽ 85.15 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 21 കിലോമീറ്റർ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള 3 കിലോമീറ്റർ വനഭാഗമാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത്. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി പുതിയ സിഎ ലാൻഡ് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.

3. കോളിച്ചാൽ ചെറുപുഴ (28.87 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 18.08.2021-ൽ 89.24 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 14.03.2018-ൽ 85.15 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (90%). ഉടൻ തന്നെ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകും.

4. ചേവാർ - ഇടപ്പറമ്പ് (27.97 കി.മീ) - പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 02.12.2022-ൽ 86.63 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നൽകുകയും 08-03-2022-ൽ 83.84 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (70%).

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 40.075 കി.മീ, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ 46.10 കി.മീ, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ 19 കി.മീ, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ 44 കി.മീ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർത്തിയായവ ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ