

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1069

12-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ മേജർ ഇറിഗേഷൻ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ 2022 മുതൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച മേജർ ഇറിഗേഷൻ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചവയുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ 2022 മുതൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ മേജർ ഇറിഗേഷൻ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശവും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചവയുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശവും അനുബന്ധം (എ) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ പതിനൊന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ജൽജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണപുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ;	(ബി)	കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ പതിനൊന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അനുബന്ധം (ബി) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(സി)	കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ, പട്ടികജാതി കോർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക അനുവദിച്ചതും വാട്ടർ അതോറിറ്റി നിർവ്വഹണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതുമായ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ?	(സി)	കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ, പട്ടികജാതി കോർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക അനുവദിച്ചതും വാട്ടർ അതോറിറ്റി നിർവ്വഹണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതുമായ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു . 1) ചീറ്റാർ പഞ്ചായത്ത് കാരിക്കായം- ചതുരക്കള്ളിപ്പാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി 80% പൂർത്തീകരിച്ചു. 2) വള്ളിക്കോട് പഞ്ചായത്ത് മുർത്തിമുരപ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി 100% പൂർത്തീകരിച്ച് പദ്ധതി പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറുന്നതി നുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 3) ഏനാദിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് മുരുകൻകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി 100% പൂർത്തീകരിച്ച് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് . 4) ഏനാദിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് മൂല്ലൂമ്പു കുടിവെള്ള പദ്ധതി 100% പൂർത്തീകരിച്ച് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. 5) ഏനാദിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ മുരുകൻകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

6) അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 8 നായുള്ള അതിരുകൾ, താനിമുട്, മ്ലാമ് തടം (II Stage) – പൈപ്പ് ലൈൻ, ടാങ്ക് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം (എ)

ജലസേചനവും ഭരണവും

MAJOR IRRIGATION			
SL. NO	NAME OF WORK	AMOUNT IN LAKHS	STATUS
1	Restoration of eroded embankment on the left bank of Achenkovil river upstream of Muttom bhagom in Pramadam panchayath in Konni constituency	9.77	Completed on 2023
2	Restoration of eroded embankment on the left bank of Achenkovil river near Neriyaapuram Mahadeva temple in Vallicode panchayath	30.00	85% completed expected completion on July 2024
MINOR IRRIGATION			
1	GENERAL-Vazhamuttam II-LIS-Revamping of LIS Vazhamuttom II in Vallicodu Panchayath.- General Civil Work	44.50	Ongoing
2	GENERAL-MI class II--PROVIDING IRRIGATION INFRASTRUCTURE FACILITIES TO VALLICODE PUNCHA IN VALLICODU PANCHAYATH OF KONNI CONSTITUENCY.- General Civil Work	40.00	Work will be tendered shortly
3	Repairing of VCB at Pulinchani kadavu and improvements of Radhappadi- Pulinchani thodu and construction of Tractor Bridge at Pulinchani kadavu in Aruvapulam Panchayath	25.00	Completed
4	GENERAL-Renovation of Ayathil Parakkulam- Renovation of Tanks and Ponds- Schemes under HKM- Renovation of Ayaththil Parakkuzhi (Chirayilpadii Kulam) in Vallikkodu panchayath- General Civil Work	20.00	Work will start immediately
5	F.D-Urgent rectification of side bund of Neeliplavu thodu in Ward no.10Chittar Gramapanchayth Konni Constituency	13.67	Completed
6	GENERAL-MI priority-CMO Portal- Improving irrigation facilities of Erappanal Ela in ward No.2 of Aruvappulam Panchayath.-General Civil Work	11.00	Work will start immediately
7	DEPOSIT-Desilting works-Urgent removal of silt and debris from Various thodes in Vallicodu Grama Panchayath.-General Civil Work	9.43	Work will start immediately
8	DEPOSIT-Desilting of Kodumon Valiyathodu- Urgent removal of silt and debris from Kodumon Valiyathodu (Tributary of Achankovil River) at Narikkuzhy VCB - Vaalakuzhi reach in Vallicodu Grama Panchayath.-General Civil Work	9.00	Completed
9	General-MI PTA-PLAN-2023-24-Renovation of damaged canals of Pramadam LI station in Pramadam Panchayath in Konni constituency	7.60	Completed
10	FD-Reconstruction of of Vazhamuttam LI canal	5.29	Completed

	near Nayadikkulam Ela in Vallicode Panchayath.		
11	GENERAL-Plan-renovation of pramadam LI channel-Renovation of LI channel to second lift pond in Pramadam LI scheme in ward no. 1 of Pramadam Panchayath	5.25	Completed
12	GENERAL-Poovanpara-Maroor thodu-FD- Side protection works of Poovanpara- Maroor thodu near Snehabhavan at Eliyarakkal in Konni Panchayath.- General Civil Work	5.00	Completed
13	FD-Reconstruction of Vazhamuttam LI canal near Naduvathody VCB in Vallicode Panchayath.	4.94	Completed
14	FD-Reconstruction of LB canal of Padinjareppadam LI Scheme at the d/s of Kaippattoor-Vallicode road in Vallicode Panchayath.	4.90	Completed
15	DEPOSIT-Side protection work- Protection of side bund of Thalayara thodu at Viriyankuzhy in ward no.9 of Vallicode Grama Panchayath.- General Civil Work	2.97	Completed
16	Emergency repair of breached bund of Vachal thodu of Padinjareppadam LI station under MI Section Konni	2.84	Completed
17	Urgent removal of silt and debris from Kuthiravattam Ela Thodu in ward no.1 of Pramadam Grama Panchayath.	0.90	Completed
18	GENERAL-PRE MONSOON-2023- Thanugadu ela thodu-Urgent removal of silt and debris from Thanungadu ela thodu in Ward no.1 of Pramadam Gramapanchayath.-General Civil Work	0.80	Completed
19	GENERAL-Premonsoon work 2022-23-Urgent removal of silt and debris from Kaaruvelil Ela Kai thodu in ward no.10 of Vallicode Grama Panchayath.-General Civil Work.	0.80	Completed
20	GENERAL-PRE MONSOON 2023-MANJADI THODU-Urgent removal of silt and debris from Manjadi thodu in ward no.10 of Konni Grama Panchayath.-General Civil Work	0.50	Completed

കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ സീതത്തോട് പഞ്ചായത്തിൽ കെ.എം. മാണി കമ്മ്യൂണിറ്റി മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി. മുഖേന നടപ്പിലാക്കാൻ ₹2.85 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പഞ്ചായത്തിലെ 46.45 ഏക്കറിൽ ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 36 കുടുംബങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കി കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി. ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും, 12.12.2023-ന് കരാർ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സർവ്വേ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിച്ച് ഫൈനൽ ഡിസൈൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

അനുബന്ധം (ബി)

1. കോന്നി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കോന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 3660 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾക്കായി ആകെ 3300.82 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 1250 കണക്ഷനുകൾ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

2. അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 4038 കണക്ഷനുകൾക്കായി ആകെ 5597.05 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായി. അതിൽ ഇതുവരെ 968 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

3 കലത്തൂർ പഞ്ചായത്ത്

കലത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 11700 കണക്ഷനുകൾക്കായി ആകെ 11648.13 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായി. അതിൽ ഇതുവരെ 826 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

4. തണ്ണിത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

തണ്ണിത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 3041 കണക്ഷനുകൾക്കായി ആകെ 3768.37 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായി. അതിൽ ഇതുവരെ 401 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

5. വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 3861 കണക്ഷനുകൾക്കായി ആകെ 1741.93 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായി. അതിൽ ഇതുവരെ 2015 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

6. ചിറ്റാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ചിറ്റാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 4784 കണക്ഷനുകൾക്കായി ആകെ 7068.93 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായി. അതിൽ ഇതുവരെ 791 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

7. ഏനാദിമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഏനാദിമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 8281 ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകളിൽ ആകെ 10604.05 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായി. അതിൽ ഇതുവരെ 1715 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

8. മൈലപ്പു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

. മൈലപ്രഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2874 ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകളിൽ ആകെ 3617.37 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായി. അതിൽ ഇതുവരെ 125 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

9. മലയാലപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

. മലയാലപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 4383 ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകളിൽ ആകെ 8884.06 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായി. അതിൽ ഇതുവരെ 371 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

10. സീതത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സീതത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 5950 ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകളിൽ ആകെ 7876.58 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായി. അതിൽ ഇതുവരെ 146 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

11. പ്രമാടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

പ്രമാടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 10169 ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകളിൽ ആകെ 10354.81 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായി. അതിൽ ഇതുവരെ 1876 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.