

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1224

19-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

നബാർഡ് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ജി സ്റ്റീഫൻ		ശ്രീ പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>2016-17 സാമ്പത്തികവർഷം മുതൽ നബാർഡ് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അരുവിക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>2016-2017 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ നബാർഡ് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അരുവിക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ, നിലവിലെ സ്ഥിതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p align="center"><u>ROADS</u></p> <p>2020-2021, 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ അരുവിക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p align="center"><u>BUILDINGS</u></p> <p>കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും ഭരണാനുമതി തീയതി, പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി, അനുവദിച്ച തുക, നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നിവ വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p>2016-2017 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ നബാർഡ് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അരുവിക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ, നിലവിലെ സ്ഥിതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p align="center"><u>ROADS</u></p> <p>2020-2021, 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ അരുവിക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p align="center"><u>BUILDINGS</u></p> <p>കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>

അനുബന്ധം 1

എ & ബി . 2020-21 , 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ അനുവദിക്കാൻ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വർഷം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി	അനുവദിച്ച തുക	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	2023-24	NABARD – TRANCHE-XXIX-2023-24 Providing BM &BC and allied works in Vellanad – Kannmapally –Cheppod-Mulayara road Km 1/200 to 3/800	G.O(Rt)No.1388/2023/PWD dated 25/10/2023	600 ലക്ഷം	-	40% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
2	2020-21	NABARD –RIDF XXVI – Improvements to Tholikode Thuruthi Bhadramvachapara Ch 0/000 – 6/200	G.O(Rt)No.785/2023/PWD dated 29/09/2020	500 ലക്ഷം	-	ബി.എം പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു.

അനുബന്ധം 2

നം.	സാമ്പത്തിക വർഷം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ തീയതി	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	അനുവദിച്ച തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	2019 - 20	NABARD RIDF -XXIII - Scheme - Construction of new building for Govt. LPS, Aryanad	846/2020/GEDN Dt. 18-02-2020	05-08-2022	20000000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	2020 - 21	Construction of new building block for Govt. HS Anappara, Vithura	563/2020-2021 dt. 14-10-2020	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	20000000	52% പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. 30-09-2023 തീയതിയിൽ Trancha കാലഹരണപ്പെട്ടു. ആയതിനാൽ ബാലൻസ് വർക്കുകൾ പ്ലാൻ സ്റ്റീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി (2 nd Floor & roof slab shuttering work started) ചെയ്യുന്നതിനായി ഡി.പി.ഐക്ക് 113.6 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.