

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3007

25-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ മിഷൻ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ലിന്റോ ജോസഫ്		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ജലജീവൻ പദ്ധതി പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	<p>തിരുവനന്തപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജലജീവൻ പദ്ധതി പ്രകാരം കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തിരുവനന്തപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൂടരത്തി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, കോടഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് പ്രവൃത്തികൾ നടന്ന് വരുന്നത്. നിലവിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ മാവൂരിലെ 72MLD WTP (വാട്ടർ ടീന്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്) യിൽ നിന്നും, പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്ന 100 MLD WTP യിൽ നിന്നുമാണ് പദ്ധതിക്കായുള്ള ജലം എത്തിക്കുന്നത്. മാവൂരിൽ നിന്നും 600 എം.എം വ്യാസമുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിനിൽ കൂടി ശുദ്ധീകരിച്ച ജലം കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്ന 50 ലക്ഷം സംഭരണ ശേഷിയുള്ള MBSR(മാസ്റ്റർ ബാലൻസിംഗ് സർവ്വീസ് റിസർവോയർ)യിൽ എത്തിച്ച് സംഭരണിയിൽ നിന്നും കാരശ്ശേരി, കൊടിയത്തൂർ (ഭാഗികം) പഞ്ചായത്തുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ടി സംഭരണിയിൽ നിന്നും 500 എം.എം വ്യാസമുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിനിലൂടെ ജലം തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന 12LL OHSR (ഉന്നതതലസംഭരണി) കൂടരത്തി പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്ന 75000 ലിറ്റർ ഭൂതല സംഭരണിയിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു. കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഭാഗം ജലം നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന 100 MLD WTP നിന്നുമാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. കൂടാതെ ചാത്തമംഗലത്തിനും സമീപ 7 പഞ്ചായത്തിലേയ്ക്കുള്ള ശുദ്ധ ജല വിതരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി - പുതുപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ജലം എത്തിക്കുന്നു</p> <p>പുതുപ്പാടി- ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഭരണാനുമതി തുക =12927.14 ലക്ഷം രൂപ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം =14017</p>

		<p>തിരുവനന്തപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p>ഭരണാനുമതി തുക =5490.65 ലക്ഷം രൂപ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം =7693</p> <p>കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p>ഭരണാനുമതി തുക =8770.53 ലക്ഷം രൂപ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം =8022</p> <p>കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്ത്</p> <p>ഭരണാനുമതി തുക =6731.97 ലക്ഷം രൂപ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം =6768</p> <p>കൂടരങ്ങി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p>ഭരണാനുമതി തുക =3311.83 ലക്ഷം രൂപ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം =3338</p> <p>കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്</p> <p>ഭരണാനുമതി തുക =8566.92 ലക്ഷം രൂപ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം =8162</p>
(ബി)	ഇതിൽ ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(ബി) പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി ലിസ്റ്റ് <u>അനുബന്ധമായി</u> ചേർക്കുന്നു.
(സി)	ഇനി എത്ര പദ്ധതികൾ ടെൻഡർ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും അവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി) തിരുവനന്തപുരം പഞ്ചായത്തിലെ ഭരണാനുമതി തുക 2100 ലക്ഷം FHTC- 4243nos ടെണ്ടർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്ത്, ഭരണാനുമതി തുക 100 ലക്ഷം FHTC- 25 nos ടെണ്ടർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
(ഡി)	പദ്ധതികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഗുണഫലം എന്നുമുതൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഡി) KSTP, PWD, KRFB റോഡുകളിൽ Permission ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നു.2025 മാർച്ചോടുകൂടി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Karasseri Panchayath

- 1) JJM Phase II 2021-22 CWSS to karassery, Kodyathur, Thiruvambady and Koodaranhi grama panchayaths in Kozhikode district- construction of CW pump house, supply and erection of CE pump sets, Construction testing and commissioning of 50LL OHSR, Providing FHTC's by laying new distribution lines at Karasseri panchayath

Status: On going

Total connections as per schedule: 7407 connections

Total HTC connections given: 5357 connections

70% of pipe laying and 60% of OHSR work completed

- 11) JJM-WSS to Karasseri, Kodyathur, Thiruvamabdy & Omassery Panchayath providing FHTC/s to various highly elevated locations in Karassery panchayth

Status: Tendered, work not yet started

Kodyathur Panchayath

- 1) JJM PhaseII: CWSS to Karassery, Kodyathur, and Thiruvamabdy grama panchayath in Kozhikode district part III- Providing FHTC's by laying new distribution lines at Kodyathur grama panchayath

Status: Ongoing

Total connections as per schedule: 6663 connections

Total HTC connections given: 3869 nos.

65% pipe laying work completed

Thiruvambady Panchayath

- 1) CWSS to Karasseri Kodyaythur, and Thiruvamabdy grama panchayath in Kozhikode district part V-Construction testing and commissioned of 12LL OHSR, providing FHTC's by laying new distribution line at thiruvambady grama panchayath

Status: on going

75% pipeline work and 85% of tank work completed

Total connections as per schedule: 3400 nos.

Total HTC connections given: 3222 nos.

Koodaranji Panchayath

1. Akampuzha- 5%

Pipe supplied 3900m

Status- Requested to arrange balance work under Risk and cost of the contractor

2. Kallipara vayal -65%

FHTC- As per schedule 152, provided HTC 60

Status- on going

3. Manjakadavu-95 %

FHTC- As per schedule 152, provided HTC 60

Status- on going

4. Golden Hill -64%

FHTC- As per schedule 2591, provided HTC 500

Status- on going

5. Kuliaramutty- 46%

FHTC- As per schedule 110, provided HTC 15

Status- on going

6. Thamburankolly -61%

FHTC- As per schedule 124, provided HTC 70

Status- on going

7. Gheevarghees -65%

FHTC- As per schedule 50, provided HTC 48

Status- on going

8. Karimbu -67%

FHTC- As per schedule 130, provided HTC 68

Status- on going

Kodenchery panchayath

1. Thevaramala- 37%

FHTC- As per schedule 6471, provided HTC 66

Status- on going

2. Koorottupara -65%

FHTC- As per schedule 120, provided HTC 76

Status- on going

3. Manjumala-66%

FHTC- As per schedule 100, provided HTC 51

Status- on going

4. Thusharagiri- 9%

FHTC- As per schedule 676, provided HTC 22

Status- Requested to Arrange balance work under Risk and cost of the contractor

5. Kandappanchal-70% -FHTC As per Schedule 745, HTC Provided 420 –

Status- on going

WSS to Chathamngalam and 7 adjoining GPs

Zone 1 – Providing FHTC, Distribution system and construction of 22 LL OHSR and adjoining works –

Status – ongoing 80% completed

Zone 5- Construction of GLSR, pipe line work, and providing FHTC and adjoining works

Status – pipe line works ongoing – land not obtained for construction GLSRs.

Zone 6 – Construction of .25 LL OHSR, .35, .45 LL GLSR works are completed.