

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3130

26-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

| ചോദ്യം | | ഉത്തരം | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ശ്രീ. എ. കെ. എം. അഷ്റഫ് | | ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി) | |
| (എ) | മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ (റോഡ്, കെട്ടിടം) വിശദ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ; | (എ) | <p>നിരത്തുകൾ വിഭാഗം</p> <p>അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>കെട്ടിട വിഭാഗം</p> <p>അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം</p> <p>റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി - General RM - 2023 - 24 - Cluster 1 One Year Running Contract for various PWD Roads under Roads Section Manjeshwaram in Kasargod District: 8 Nos. Road Stretches, for a length of - 19.69 km.</p> <p>നിലവിൽ 85 % പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 18/08/2024 ൽ പൂർത്തീകരിക്കും.</p> <p>കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-പി.എം.യു</p> <p>അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>കെ.എസ്.ടി.പി</p> <p>റീ ബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് - കമ്പള ബദിയഡുക്ക - മുളളരിയ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പ്രവർത്തിയിൽ (KM 0+000 മുതൽ KM 29.135 വരെ) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗം KM 0+000 മുതൽ KM 7+200 വരെയാണ്.</p> <p>പ്രവൃത്തി 99.46% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>റിക് ലിമിറ്റഡ്</p> <p>കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉപ്പള - കന്യാന റോഡ് (15.6 Km) 13 വർഷത്തെ പരിപാലനവും ഉൾപ്പെടുത്തി 2017 ൽ</p> |

| | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. നിലവിൽ ടി റോഡ് പ്രവർത്തന പരിപാലന കാലയളവിൽ ആണ്.</p> |
| (ബി) | <p>പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ ഓരോന്നും ഏത് ഘട്ടങ്ങളിലാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;</p> | <p>(ബി) നിരത്തുകൾ വിഭാഗം അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി - General RM - 2023 - 24 - Cluster 1 One Year Running Contract for various PWD Roads under Roads Section Manjeshwaram in Kasargod District: 8 Nos. Road Stretches, for a length of - 19.69 km. നിലവിൽ 85 % പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 18/08/2024 ൽ പൂർത്തീകരിക്കും.</p> <p>കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-പി.എം.യു അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>കെ.എസ്.ടി.പി റീ ബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് - കമ്പള ബദിയഡുക്ക - മുളളരിയ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പ്രവർത്തിയിൽ (KM 0+000 മുതൽ KM 29.135 വരെ) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗം KM 0+000 മുതൽ KM 7+200 വരെയാണ്. പ്രവൃത്തി 99.46% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>റിക്ക് ലിമിറ്റഡ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉപ്പള - കന്യാന റോഡ് (15.6 Km) 13 വർഷത്തെ പരിപാലനവും ഉൾപ്പെടുത്തി 2017 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. നിലവിൽ ടി റോഡ് പ്രവർത്തന പരിപാലന കാലയളവിൽ ആണ്.</p> |
| (സി) | <p>പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?</p> | <p>(സി) നിരത്തുകൾ വിഭാഗം അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം</p> |

റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി - General RM -
2023 - 24 - Cluster 1 One Year Running
Contract for various PWD Roads under Roads
Section Manjeshwaram in Kasargod District: 8
Nos. Road Stretches, for a length of - 19.69 km.

നിലവിൽ 85 % പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 18/08/2024 ൽ പൂർത്തീകരിക്കും.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-പി.എം.യു

അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.

കെ.എസ്.ടി.പി

റീ ബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് - കമ്പള
ബദിയഡുക്ക - മുളേളരിയ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം
പ്രവർത്തിയിൽ (KM 0+000 മുതൽ KM 29.135
വരെ) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗം
KM 0+000 മുതൽ KM 7+200 വരെയാണ്.

പ്രവൃത്തി 99.46% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റീക് ലിമിറ്റഡ്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ
ഉൾപ്പെടുന്ന ഉപ്പള - കന്യാന റോഡ് (15.6 Km) 13
വർഷത്തെ പരിപാലനവും ഉൾപ്പെടുത്തി 2017 ൽ
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. നിലവിൽ ടി റോഡ്
പ്രവർത്തന പരിപാലന കാലയളവിൽ ആണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1 നിരത്തുകൾ വിഭാഗം

| ക്രമ നമ്പർ | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | തുക ലക്ഷം | നിലവിലെ സ്ഥിതി | പൂർത്തീകരണ തീയതി |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|
| 1 | General 2023-24RC 2 Phase I Zone I One year Running contract work for various PWD Roads under Manjeshwar section for a length of 60.40 km | 70 ലക്ഷം | പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. | 30.12.2024 |
| 2 | General 2023-24RC 2 Phase I Zone III One year Running contract work for various PWD Roads under Manjeshwar section for a length of 43.88 km | 100 ലക്ഷം | പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. | 07.01.2025 |
| 3 | GENERAL-RM 2023-24-Zone VI -RC-II and PHASE -I--One year Running contract for various PWD Roads under Roads section Badiyaduka in Kasaragod district-4 road stretchers for a length 19.05 of km-General Civil Work(Kumbala – Kanjikkatte – Naikkap Road in b/w 0/000 to 4/400) | 124 ലക്ഷം | പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. | 21.12.2024 |

| | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|
| 4 | GENERAL-RM 2023-24-ZONE II-RC-II and PHASE -I--One year Running contract for various PWD Roads under Roads section Badiyaduka in Kasaragod district- 4 road stretchers for a length of 16.75 km-General Civil Work (Perla – Yethadka Road in b/w 0/000 to 5/750) | 85 ലക്ഷം | പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. | 27.12.2024 |
| 5 | RC-II and PHASE -I--One year Running contract for various PWD Roads under Roads section Badiyaduka in Kasaragod district-5 road stretchers for a length 27.40 of km (Seethangoli – Puthige – Perla Road 0/000 to 6/200) | 148 ലക്ഷം | പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. | 21.12.2024 |
| 6 | Kasargod Development Package-KDP-Pallam-Malan kara-pajjane Road-Mundyathadukka-mugu-puthige road BM&BC in Puthige GP .Balance work (Part II)-General Civil Work | 1091 ലക്ഷം | പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. | 01.08.2024 |

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 7 | Kasaragod Development package 2023-24 - Improvements by providing BM and BC to Kanwatheertha beach road from km 0/000 to 1/500 in Manjeshwar Section | 500 ലക്ഷം | ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് |
| 8 | NABARD_RIDYTRANCH E XXIX-2023-24-Improvements by providing BM & BC to Permudhe - Dharmarthadukka road in Chainage 6/600 to 9/600 | 500 ലക്ഷം | ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് |
| 9 | General - 2023-24 -Improvements work by Providing MSS Overlay to Maskumari Kudapadavu road from km 0/000 to 7/600 under Roads Section Manjeshwar | 450 ലക്ഷം | ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് |
| 10 | 2023-24- Urgent Construction of Side Protection wall at Ch: 1/400 in Panamanglore - Pathur Road Kasaragod district - Phase I | 22 ലക്ഷം | ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് |

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 11 | 2023-24-Urgent Construction of Side protection wall at Ch: 1/300 in Panamanglore-Pathur Road Phase 2 | 12 ലക്ഷം | ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|

അനുബന്ധം 2 കെട്ടിട വിഭാഗം

| ക്രമ നം. | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | ഭരണാനുമതി നം. തുക (ലക്ഷത്തിൽ) | പ്രവൃത്തി പുരോഗതി | പൂർത്തീകരണ തീയതി |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | LAC-ADS-Legal studies manjeshwaram-Construction of a classroom in Manjeshwar Law College Campus-General Civil Work | RD4/167/2023/17435 A.D.C(GENERAL) dtd.24/06/2023. 50.84 L | plastering work in progress | 22.08.2024 |
| 2 | Uppala fire station | Go(Rt) No:592/2024/PWD,TVM dtd:18/06/2024 4 150 L | T.S Estimate under preparation | |
| 3 | IHRD Manjeshwaram at Kumbla (Main building First Floor)-Construction of First Floor for Main Building - IHRD Manjeshwaram at Kumbla in Kasaragod District-Composite Work | GO(Rt) No. 702/2022/HEDN dt 17/05/2022. 131 L | First Floor slab work Completed, Laterite Masonsry work in progress | 26.11.2024 |
| 4 | Kasargod Development Package-KDP-2021-22 -GHSS Angadimogaru-Kasargod Development Package 2021-22-Infrastructure Development to GHSS Angadimogaru in Puthige G.P-Composite Work | DCKSGD/1171/2022-PAIT/KDP (647) Dated 15/02/2022. 198 L | Plastering work in progress | 15.08.2024 |
| 5 | Kasargod Development Package-GLPS Kanwatheertha-INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR GLPS KANWATHEERTHA | DCKSGD/2892/2022-PAIT/KDP (676) Dated: 19/04/2023 111.2 L | GF sunshade work completed | 01.06.2025 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| | IN MANJESWAR G.P-Composite Work-1 | | | |
| 6 | Kasargod Development Package Construction of CHC Manjeswar Additional Block | DCKSGD/427/2022-PAIT/KDP (682) Dated:19/04/2023. 354.25 L | investigation work completed, awaiting for report | |
| 7 | KDP Infrastructure Development to GHSS Paivalike Nagar | 12564/2023-PAIT/KDP (756) datd:09/01/2024. 135 L | TS estimate is under scrutiny | |
| 8 | 2023-24-Infrastructure development to GLPS Mulinja in Mangalpady G.P- | Order No. DCKSGD/2816/2024-PAIT/KDP (794) dtd: 15/03/2024. 150L | TS Estimate under preparation | |
| 9 | General Education Department - Annual Plan 2022-23-Construction of school building for Government Higher Secondary School, Paivalige Nagar, Kasaragod | G.O.(Rt)No.8294/2022/GEDN dtd. 22/12/2022. 90 L | Work started | 04.06.2025 |
| 10 | Govinda Pai Memorial Govt College Manjeshwar Construction of Girls Hostel(Kitchen Block) | P3/27996/2016/Coll.EDN Dated 02/02/2017. 75 L | TS estimate under scrutiny | |
| 11 | GPM College Manjeshwaram Modernization of ORICE Vedio conference hall | P(IT)27728/2020 DCE TVM Dtd:16/01/2021 25 L | 90% work completed | 15..07.2024 |
| 12 | GENERAL-Constructi on of New Building for Ayurveda Sub Centre at Pallam in Kasaragod District-Construction | Order No. R D 4/210/2023/17437 dated 09/06/2023. 29L | Work started | 24.12.2024 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| | of new building for Ayurveda Sub Center at Pallam in Kasargod District-General Civil Work | | | |
| 13 | Kasargod Development Package-Kasaragod Development Package 2023-24-Infrastructure development to GHSS Shiriya in Puthige G.P-Construction of Two Classroom Building for GHSS Shiriya in Kasaragod District-General Civil Work | Order No. DCKSGD/2815/2024-PAIT/KDP (793) dtd:15/03/2024 60L | TS Estimate under preparation | |
| 14 | -Budget 2023-24- I.T.I Seethangoli-Budget 2023-24- I.T.I Seethangoli -Construction of Building to I.T.I Seethangoli in Kasaragod District.-General | G.O(Rt)No:334/2024/PWD TVM Dtd:10/03/2024 100L | TS Estimate under preparation | |
| 15 | Kasargod Development Package-Kasaragod Development Package 2023-24- Construction of first floor to I.T.I Seethangoli in Puthige G.P-Construction of first floor to I.T.I Seethangoli in Puthige G.P-General Civil Work | 5926/2023-02/KDP dtd:11/01/24 112L | TS Estimate under preparation | |

അനുബന്ധം 3 കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-പി.എം.യു

| ന | പ്രവൃത്തികൾ | തത്ത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി | സാമ്പത്തിക അനുമതി | സാങ്കേതിക അനുമതി | എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ, തുക | കരാറു കരാറു പേര് | പ്രവൃത്തിസംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | മലയോര ഹൈവേ-നന്ദരപദവ് ചേവാർ റോഡ് പ്രവൃത്തി | G.O(Rt)No.942/2017/PW D തീയതി 10.07.2017 | 54.76 കോടി No. APR-1/39/2018/ KIIFB തീയതി 20.01.2018 | 54.53 കോടി No.KSD/2017-2018/2017/6821 തീയതി 14.03.2018 | 13/PW D013-08/PD/ PMU-KRFB /2018-19 തീയതി 18.06.2018, 49.42 കോടി | കെ. കെ ബിൽ ഡേഴ്സ് | പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി തീയതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് |
| 2. | മലയോര ഹൈവേ-ചേവാർ എടപ്പറമ്പ റോഡ് പ്രവൃത്തി | G.O(Rt)No.942/2017/PW D തീയതി 10.07.2017 | 86.63 കോടി No. PWD013-07/APR-1/2022/KIIFB തീയതി 02.12.2022 | 83.84 കോടി No. PWD/KR/EST_T S/104483/2021_5_1 തീയതി 08.03.2022 | 03/PW D013-07/PD/ PMU-KRFB /2022-23 തീയതി 22.08.2022, 70.74 കോടി | ടി. എ അബ്ദു റഹിമാൻ | പ്രസ്തുത റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ ആകെ നീളം 28 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ആയതിൽ 22.5 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ GSB യും 21.5 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ WMM, 21.2 കിലോമീറ്റർ |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | നീളത്തിൽ DBM, 18 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ BC യും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. |
| 3. | കല്ലട്ക പെർള ഉക്കിനടുക്ക റോഡ് പ്രവൃത്തി | G.O(Rt)No.1 502/2016/PWD തീയതി 01.11.2016 | 27.39 കോടി No. PWD006-24-PA-01 തീയതി 26.05.2018 | 27.39 കോടി No. BDK/2018-2019/2017/6587 തീയതി 11.10.2018 | 71/PW/D006-24/PD/PMU-KRFB/2018-19 തീയതി 21.01.2019, 22.85 കോടി | ശ്രീ കെ കെ അബ്ദു നാസിർ | പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 31.12.2021 തീയതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. |