

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3644

27-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോതമംഗലം ചേലാട് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ		ഡോ. ആർ. ബിന്ദു (ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോതമംഗലം ചേലാട് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ വികസന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	കോതമംഗലം ചേലാട് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ വികസന പ്രവൃത്തികൾ, ടി പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി, ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ,പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി സമയബന്ധിതമായി അവലോകനം ചെയ്തു വരുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	കോതമംഗലം ചേലാട് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ വികസന പ്രവൃത്തികൾ, ടി പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി, ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ,പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി സമയബന്ധിതമായി അവലോകനം ചെയ്തു വരുന്നു.
(സി)	ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?	(സി)	കോതമംഗലം ചേലാട് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ വികസന പ്രവൃത്തികൾ, ടി പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി, ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ,പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി സമയബന്ധിതമായി അവലോകനം ചെയ്തു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ചേലാട് പോളിടെക്നിക്കിലെ വികസന പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	ഭരണാനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവിന്റെ വിശദാംശം	നിലവിലെ സ്ഥിതി	ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടി
1.	നബാർഡ് - ആർ ഐ ഡി.എഫ് ട്രാഞ്ചെ XXIV (2018-19) -ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോതമംഗലം സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ - 6,01,07,000/- രൂപ.	സ.ഉ(സാധാ)നം. 609/2020/ഉവിവ തീയതി 15.05.2020	58% പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഫണ്ട് അപര്യാപ്തത മൂലം പണികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.	കോൺട്രാക്ടർ സമർപ്പിച്ച നാല് ബില്ലുകളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ തുകയായ ഏകദേശം 93 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിലവിൽ പണികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫണ്ട് ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ പണികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് കോൺട്രാക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.
2.	പുതിയ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം - 500 ലക്ഷം രൂപ	സ.ഉ(സാധാ) നം. 1349/2017/ഉവിവ തീയതി 18.07.2017	രണ്ട് നിലകളുടെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.	മൂന്ന് നിലകളിലായി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. എങ്കിലും തുക

				<p>ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് നിലകൾ മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. മൂന്നാം നില പണിയുന്നതിനായി പി.ഡബ്ല്യു.ഡി സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു. പൂർത്തീകരിച്ച രണ്ട് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.</p>
3.	എൻവയോൺമെന്റൽ ലാബ് നവീകരണം - 4,97,000/-	നടപടിക്രമം നം. D7/39954/19/DTE തീയതി 29.10.2019	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു	
4.	വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിലേയ്ക്ക് ജലമെത്തിക്കുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ വർക്ക് - 6 ലക്ഷം രൂപ	നടപടിക്രമം നം. D7/141633/19/DTE തീയതി 21.07.2022	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു	
5.	ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം -6,10,000/- രൂപ	നടപടിക്രമം നം. D7/50324/18/DTE തീയതി 26.06.2021	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയ്ക്ക് ഫണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.	
6.	അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് (പി.ഡി. അക്കൗണ്ട്) - 56 ലക്ഷം രൂപ	നടപടിക്രമം നം. D4/12520/22/DTE തീയതി 12.07.2022	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു	
7.	ആഡിറ്റോറിയം റൂഫിംഗ് - 18 ലക്ഷം രൂപ.	സ.ഉ(സാധാ)നം. 1049/2021/ഉവിവ തീയതി 12.08.2021	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു	
8.	കേടായ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റിംഗ്സുകളുടെ നവീകരണവും, ഇൻസ്റ്റലേഷനും,- 55,300/- രൂപ.	നടപടിക്രമം നം. D4/48126/22/DTE തീയതി 18.12.2022	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.	
9	പ്ലെയിഡ് മെക്കാനിക്കൽ ലാബിലെ വാട്ടർ സമ്പ് നിർമ്മാണം - 6 ലക്ഷം	നടപടിക്രമം നം. D4/29573/22/DTE തീയതി 02.09.2022	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.	

	രൂപ			
10	പ്ലെയിഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഹൈഡ്രോളിക് ലാബിലെ റീവയറിംഗ് - 5,70,000/- രൂപ	നടപടിക്രമം നം. D4/1881/22/DTE തീയതി 22.06.2022	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.	
11.	ഓഫീസിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിലെ എർത്തിംഗ് തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള വർക്ക് - 2,96,000/- രൂപ	നടപടിക്രമം നം. D4/11019/23/DTE തീയതി 09.05.2023	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.	
12.	സി.സി.എഫ് ലാബ് റീവയറിംഗും ഔട്ട്ഡോർ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ മെയിന്റനൻസും -8,94,000/- രൂപ	നടപടിക്രമം നം. D4/11778/22/DTE തീയതി 02.10.2023	പൊതുമാതൃക വകുപ്പിലേക്ക് ഫണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.	