

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**11 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4221**

**28-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. പദ്ധതി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാർ</b>		<b>ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ ഏതെല്ലാം റോഡുകളാണ് നവീകരിക്കുവാൻ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	റോഡുകളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം-1 ആയും പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരം അനുബന്ധം-2 ആയും ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരം വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	റോഡുകളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം-1 ആയും പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരം അനുബന്ധം-2 ആയും ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ തടസ്സപ്പെട്ടത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(സി)	രണ്ട് പ്രവൃത്തികളിൽ തടസ്സം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം-3 ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ഡി)	എങ്കിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തരമായി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ?	(ഡി)	രണ്ട് പ്രവൃത്തികളിൽ തടസ്സം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം-3 ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

ക്രമ നം.	പാക്കേജ് നമ്പർ	റോഡിന്റെ പേര്	നീളം	തുക
1	KR-01-80	കിടങ്ങിൽമുക്ക്-വെട്ടിക്കോട് റോഡ്	4.573	345.51
2	KR-01-83	വേടര പ്ലാവ് സ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ-പനയിൽ മാർത്തോമ്മ പള്ളി റോഡ്	4.659	338.02
3	KR-01-88	കൈവള്ളി ജങ്ഷൻ-കുരിശ്ശുമുക്ക് മുക്ക്	3.41	217.91
4	KR-01-92	പുതുപ്പള്ളിക്കുന്നം-പാലത്തടം	3.203	163.99
5	KR-01-93	കാഞ്ഞരത്തിൽ മുക്ക്-വെട്ടുകുലത്തി റോഡ്	5.161	306.29
6	KR-01-94	മാവിലമുക്ക് - പയ്യനെല്ലൂർ	4.862	425.85

അനുബന്ധം 2

ക്രമ നം.	പാക്കേജ് നമ്പർ	റോഡിന്റെ പേര്	റിമാർക്സ്
1	KR-01-80	കിടങ്ങിൽമുക്ക്-വെട്ടിക്കോട് റോഡ്	ഡ്രെയ്നേജ് പണികൾ 405 മീറ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചു. 2.025 കി.മീ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	KR-01-83	വേടര പ്ലാവ് സ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ-പനയിൽ മാർത്തോമ പള്ളി റോഡ്	കലിങ്കുകളുടെയും ഓട നിർമ്മാണത്തിന്റെയും പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. G2 മെറ്റലിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കരാറുകാരന്റെ വീഴ്ച കാരണം പ്രവൃത്തിയിൽ പുരോഗതിയില്ലാത്തതിനാൽ നിലവിലുള്ള കരാറുകാരനെ termination ചെയ്യുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
3	KR-01-88	കൈവള്ളി ജംഗ്ഷൻ-കുരിശ്ശ്ശിമുട് മുട്	സംരക്ഷണഭിത്തികളുടെയും, ഓട നിർമ്മാണത്തിന്റെയും പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ആദ്യ ലെയർ മെറ്റലിംഗ് പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.പ്രവൃത്തിയിൽ പുരോഗതിയില്ലാത്തതിനാൽ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും Liquidated Damages(LD) ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	KR-01-92	പുതുപ്പള്ളിക്കുന്നം-പാലത്തടം	ടെണ്ടറിൽ അധിക നിരക്ക് quote ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ കെ.എസ്.ആർ.ആർ.ഡി.എ യിൽ negotiation നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുകയാണ്.
5	KR-01-93	കാഞ്ഞരത്തിൽ മുട്-വെട്ടുകുലങ്ങി റോഡ്	ടെണ്ടറിൽ അധിക നിരക്ക് quote ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ കെ.എസ്.ആർ.ആർ.ഡി.എ യിൽ negotiation നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുകയാണ്.
6	KR-01-94	മാവിലമുക്ക് - പയ്യനെല്ലൂർ	ഡ്രെയ്നേജ് പ്രവൃത്തിയും, സംരക്ഷണ പണികളും, കലിങ് നിർമ്മാണവും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

അനുബന്ധം 3

ക്രമ നം.	പാക്കേജ് നമ്പർ	റോഡിന്റെ പേര്	റിമാർക്സ്
1	KR-01-83	വേടര പ്ലാവ് സ്കൂൾ ജംഷൻ-പനയിൽ മാർത്തോമ പള്ളി റോഡ്	കരാറുകാരന്റെ വീഴ്ച കാരണം പ്രവൃത്തിയിൽ പുരോഗതിയില്ലാത്തതിനാൽ നിലവിലുള്ള കരാറുകാരനെ terminate ചെയ്യുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
2	KR-01-88	കൈവള്ളി ജംഷൻ-കുരിശ്ശമൂട് മൂട്	കരാർ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ പുരോഗതിയില്ലാത്തതിനാൽ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും Liquidated Damages (LD) ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.