

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 370

07-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

എം.എൽ.എ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.വി.സുമേഷ്		ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ - എക്സൈസ് - പാർലമെന്ററികാരു വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	അഴീക്കോട് എം.എൽ.എ.യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട്, പ്രത്യേക വികസന നിധി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ ഓരോന്നിന്റേയും നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Azhikode LAC - MLA ADS

Sl. No.	Name of the work	Current status	Reason for delay
1	പയ്യമ്പലം ആധുനിക ശുശ്രൂഷ നിർമ്മാണം	Agreement Exicuted,work not started	തീരുദേശ പരിപാലന കമ്മിറ്റിയുടെ NOC ലഭ്യമായിട്ടില്ല .ആയത് പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള CRZ സ്റ്റാമ്പ് നിഷ്കാര്യം ഡിസാസ്റ്റർ നിഷ്കാര്യം അസ്മെന്റ് നിഷ്കാര്യം എന്നിവ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
2	പുഴാതി ഹോമിയോ & ആയുർവേദ ആശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	AS received,TS under preparation	NA
3	കക്കാട് കടലാക്കിൻ ചിങ്ങി ചിറ തോട് ഫുട്ട് പാത്ത് സൈട് വാൾ നിർമ്മാണം	AS received ,TS under preparation	NA
4	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 8 ഗോപാലൻ കട പയങ്ങോടൻ പാറയ്ക്ക് സമീപത്തെ തോടിന് കവറിംഗ് സ്റ്റാമ്പ് & ഫുട്ട്പാത്ത് നിർമ്മാണം	Work completed.	NA
5	ബഡ് സൂൾ പള്ളിയാമ്പലയ്ക്ക് സ്കൂൾ ബസ് വാങ്ങുന്നത്	വാഹനം വാങ്ങിയാൽ തുടർ ചിലവുകൾ വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചിലവ് വരുമെന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത വിഷയം എം എൽ എ യുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതിനും തുടർ പരിപാലന ചിലവുകൾ PTA എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആയതിനു അനുമതി നൽകുന്നതിനും 13.05.2024 സ്റ്റീയറിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു .ആയത് സംബന്ധിച്ച് ബഹു :എം എൽ എ ൽ കത്ത് 31.05.2024 നൽകിയിട്ടുണ്ട്	NA
6	കല്ലി കെട്ടു ചിറ കൊറ്റാളി റോഡിൽ കൾവേൾട്ട് നിർമ്മാണം	Estimate Under Preparation.	NA

7	ചാലോട് ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്രി രേഖാത്രം കുളം നവീകരണം	Estimate Under Preparation.		NA
8	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 8 എ പി മുക്ക് മുതൽ ഡിസ്കൺസറി റോഡ് വരെ കവറിംഗ് സ്റ്റാമ്പ് & ഫുട്ട്പാത്ത് നിർമ്മാണം	Work in progress Request for time extension forwarded to Distict Collector on 28.09.2024		NA
1	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പള്ളിക്കുന്ന് സോണൽ പള്ളിക്കുന്ന് ദേവി റോഡിൽ ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം	Agreement Excited	Work not started	water logging
2	പുഴാതിസോണൽ ഡിവിഷൻ വാർഡ് അത്തായക്കുന്നൂ കുന്നുകാവ് മുതൽ കോരമ്പേത് വീട് ഭാഗത്തേക്ക് ഡ്രൈനേജ് നടപ്പാത നിർമ്മാണം	Letter forwarded to District Collector, Kannur for	insufficiency of fund	NA
3	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 4 പുഴാതി ഗവണ്മെന്റ് ഹൈ സ്കൂൾ ഓലോട്ടും ചാൽ റോഡ് ടൈംഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണവും പാൽ കോൺക്രീറ്റു നിർമ്മാണവും റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും	Work Completed		NA
4	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 5 തളാപ്പ 4 സ്ഥലത്ത് കൾവേട്ട് നിർമ്മാണം	Part bill submitted	3 culvert completed balance	water logging
5	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പുഴാതി സോണൽ ഒണ്ടൻ പറമ്പ് കനാൽ റോഡ് മുതൽ എളയാവൂർ അതിർത്തി വരെ റോഡ് നിർമ്മാണം	Estimate Under Preparation.		കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പുഴാതി സോണൽ ഒണ്ടൻ പറമ്പ് കനാൽ റോഡ് മുതൽ എളയാവൂർ അതിർത്തി വരെ കൈവരി നിർമ്മാണം എന്ന് പേർ മാറ്റുന്നതിന് ബി.റൂ.എം എൽ എ ഓഫീസിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്
6	അത്തായക്കുന്നൂ ഗൾഫ് ഹൗസ് മുതൽ തീയാടത്ത് റോഡ് മാവിലക്കണ്ടി മൈമൂന വീട് ഭാഗത്തേക്ക് റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	Work Completed		NA
7	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പുഴാതി അത്തായക്കുന്നൂ കാപ്പിലിക്കി റോഡ് കാൽവെർട്ടും ഡ്രൈനേജും നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തി	Work Completed		NA
8	ഡിവിഷൻ 10 അരീക്കര സഹദ് വീട് മുതൽ അഷറഫ് വീട് ഭാഗത്തേക്ക് സോളിംഗ് & താറിംഗ്	Work Completed		NA

9	ഡിവിഷൻ 10 ഹസൻ വീട് മുതൽ സാജിദ് വീട് ഭാഗത്തേക്ക് സോളിംഗ് ജന്ററിംഗ്	Work Completed	NA
10	ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പള്ളിക്കുന്ന് കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിനായി കിണർ നവീകരണ പ്രവർത്തി	Agreement executed. Work not started	Application received from contractor for exemption from the work. Forwarded to DC on 19.10.2023
11	കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിനായി പൊടിക്കുണ്ട് ലക്ഷംവീട് കോളനി കിണർ നവീകരണ പ്രവർത്തി	50% Work completed. Balance Work ongoing	NA
12	കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ തയ്യിൽ കുളം നവീകരണം	Report forwarded to District Collector, Kannur on 17.10.2023	NA
13	പള്ളിക്കുന്ന് കുന്നാവ് ശ്രീ ജല ദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രം കുളം നവീകരണം	AS received, TS under preparation	NA