

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 941

09-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാസർകോട് ജില്ലയിൽ വനം വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

| ചോദ്യം                  |   | ഉത്തരം   |   |
|-------------------------|---|--|---|
| ശ്രീ. എ. കെ. എം. അഷ്റഫ് |   | ശ്രീ. എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ<br>(വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി) |   |
| (എ)                     | കാസർകോട് ജില്ലയിൽ വനം വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ? | (എ)  | കാസർകോട് ജില്ലയിൽ വനം വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

## രേഖാസംഗ്രഹം

| ക്രമ. നം. | പദ്ധതിയുടെ പേര്   | വകയിരുത്തിയ തുക (ലക്ഷത്തിൽ) | ചെലവഴിച്ച തുക (ലക്ഷത്തിൽ) | നിലവിലെ സ്ഥിതി  |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|---|
| 1.        | പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപന പ്രവൃത്തി കാസർഗോഡ് റെയിഞ്ച്  | 587.20                      | 51.97                     | 106 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ അധിനിവേശ സസ്യങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റി ഫലവൃക്ഷങ്ങളായ മാവ്, പ്ലാവ്, ഞാവൽ, ഇലിപ്പ എന്നിവയും, ഔഷധ സസ്യങ്ങളായ കൂവളം, കുമ്പക, ചമര, ആര്യവേപ്പ് എന്നിയും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.          |
| 2.        | ലേഡീസ് ബാരക്ക് നിർമ്മാണം, വെള്ളരിക്കുണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിഞ്ച്  | 120.94                      | 22.49                     | കെട്ടിട നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.  |
| 3.        | ലേഡീസ് ബാരക്ക് നിർമ്മാണം. പാണ്ടി, കാസർഗോഡ് റെയിഞ്ച്   | 120.86                      | ഇല്ല                      | കെട്ടിട നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.  |
| 4.        | മനുഷ്യവന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് സോളാർ തൂക്ക വേലി നിർമ്മാണം കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിഞ്ച്- 32.5 കി.മീ   | 279.69                      | ഇല്ല                      | 6 റീച്ചുകളുടെ എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവരുന്നു. മൂന്ന് റീച്ചുകളുടെ ടെണ്ടർ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.   |
| 5.        | നഗരവന പദ്ധതി, പള്ളം കണ്ടൽ ഏരിയ, കാസർഗോഡ് റെയിഞ്ച്   | 84.00                       | 39.31                     | ഫെൻസിംഗ്, ടോയിലറ്റ്, ചുറ്റുമതിൽ, പ്രവേശനകവാടം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. വൃദ്ധൻ വാക്ക് വേ നിർമ്മാണത്തിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. |
| 6.        | കാസർഗോഡ് പ്ലെയിംഗ് സ്റ്റാഡ് റെയിഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം   | 125.33                      | 52.96                     | പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.   |
| 7.        | വിദ്യാഭ്യാസം<br>1. GHSS, ചെമ്മനാട്<br>2. സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി<br>3. GW UPS, ഷിരിബാഗിലു, ഉളിയത്തടുക  | 0.60                        | ഇല്ല                      | 2 എണ്ണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു  |
| 8.        | കട്ടിവനം<br>1. GLPS ചെമ്മനാട്<br>2. ഇ.കെ നായനാർ മെമ്മോറിയൽ ഗവണ്മെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, തൃക്കരിപ്പൂർ<br>3. GHS കാലിച്ചനടുക്കം<br>4. GUPS പടന്നക്കാട്<br>5. GUPS പാലങ്കല്ല് | 0.25                        | ഇല്ല                      | പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു  |