

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 974

09-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ടുകൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 2022 മുതൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച മേജർ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമോ; ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	കോന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 2022 മുതൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച മേജർ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും ഈ പ്രവൃത്തി കളിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അനുബന്ധം (എ) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	കോന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ 11 പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	കോന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ 11 പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അനുബന്ധം (ബി) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം (എ)**

**ജലസേചനവും ഭരണവും**

<b>MAJOR IRRIGATION</b>			
	Name of work	Amount ( in Lakhs)	Status
1	Restoration of eroded embankment on the left Bank of Achenkovil river Up stream of muthambhagam in pandalam panchayat in konni constituency	9.77	Completed
2	Restoration of eroded embankment on the left Bank of AchenKovil river near Nariyapuram Mahadeva temple in Vallicode panchayat constituency	30.00	Completed
3	Jal Jeevan mission investigation for the construction of Weir in AchanKovil river near Vyazhi kadavu in Pramadam panchayat in Konni constituency	5.10	Completed
4	Restoration of eroded embankment on the left Bank of achanKovil river and urgent stabilization of footbridge near valanchuzhy temple in pramadam Panchayat-	39.18	Agreement executed
5	Restoration of eroded embankment on the left Bank of Achenkovil river near KWA pump House at kottarathil kadavu in ward number II Konni grama panchayat	21.90	Agreement executed
	<b>TOTAL</b>	<b>105.95</b>	
<b>MINOR IRRIGATION</b>			
1	GENERAL-MI PTA-PLAN-2023-24-Renovation of damaged canals of Pramadam LI station in Pramadam Panchayath in Konni constituency,-General Civil Work	7.60	Completed
2	GENERAL-Poovanpara-Maroor thodu-FDSide protection works of Poovanpara- Maroor thodu near Snehabhavan at Eliyarakkal in Konni Panchayath.- General Civil Work	5.00	Completed
3	PRE MONSOON-2023- Urgent removal of silt and debris from Thanungadu cla thodu in Ward no.1 of Pramadam Gramapanchayath	0.80	Completed
4	GENERAL-PRE MONSOON 2023-MANJADI THODU- Urgent removal of silt and debris from Manjadi thodu in ward no. 10 of Konni Grama Panchayath.-General Civil Work	0.50	Completed
5	GENERAL-MI priority-CM Portal- Improving irrigation facilities of Erappanal Ela in ward No.2 of Aruvappulam Panchayath.- General Civil Work	11.00	Not started

6	GENERAL-Renovation of Ayathil Parakkulam Renovation of Tanks and Ponds- Schemes under HKM- Renovation of Ayaththil Parakkuzhi (Chirayilpadii Kulam) in Vallikkodu panchayath-General Civil Work	20.00	Not started
7	GENERAL-Vazhamuttam II-LIS-Revamping of LIS Vazhamuttom II in Vallicodu Panchayath.- General Civil Work	44.50	Completed
8	GGENERAL-Providing irrigation Infrastructure Facilities to Vallicodu puncha in vallicodu panchayath of konni constituency	40.00	Not started
9	Reconstruction of dilapidated and abandoned LI Schemes-LI to Vettoor and LI to Konni RBC for cash crops Plantation crops in Konni Constituency under Minor Irrigation Section Konni in Pathanamthitta district.	140.00	Not started
10	Renovation of LI channel to second lift pond in Pramadam LI scheme in ward no. I of Pramadam Panchayath	5.25	Completed
11	Pre Monsoon-Kuthiravattam ela thodu-Pramadam GP- Urgent removal of silt and debris from Kuthiravattam Fla Thodu in ward no. 1 of Pramadam Grama Panchayath	0.90	Completed
12	Urgent removal of silt and debris from Ammoomma thodu in Ward no. 18 of Pramadam Panchayath.	0.90	Completed
13	Urgent removal of silt and debris from Ganapathi thodu in ward no.10 of Vallicodu Grama Panchayath	0.65	Completed
14	Urgent removal of silt and debris from Karuvelil ela kaithodu in Ward No. 10 of Vallicodu Grama Panchayath	0.80	Completed
15	FD-Reconstruction of LB canal of Padinjareppadam LI Scheme at the d/s of Kaippattoor-Vallicode road in Vallicode Panchayath.	4.90	Completed
16	FD-Reconstruction of Vazhamuttam LI canal near Naduvathody VCB in Vallicode Panchayath	4.94	Completed
17	FD-Reconstruction of of Vazhamuttam LI canal near Nayadikkulam Ela in Vallicode Panchayath	5.90	Completed
18	Urgent removal of silt and debris from Kaaruvelil Ela Kai thodu in ward no.10 of Vallicodu Grama Panchayath.	0.80	Completed
19	General-Side Protection work -FD-Urgent rectification of side bund of Neeliplavu thodu in ward no: 10 of Chittar Gramapanchayth in Konni Constituency	15.00	Completed
20	GENERAL-MI PTA-Premonsoon 2024-25-Clearing and Desilting of Enadimangalam Valiyathodu near Puthuval Bhagom in Enadimangalam Grama Panchayath-General Civil Work	0.52	Completed
21	GENERAL-Pre monsoon work- 2022-23-Desilting of Kalanjoor valiyathodu in Kalanjoor Grama panchayth- General Civil Work-	1.00	Completed

22	GENERAL-MIK/PREMONSOON/2022-02-Premonsoon work-Clearing & Desilting of Ezhamkulam Valiyathodu near Emson Auditorium.-General Civil Work-	0.80	Completed
23	GENERAL-Pre- Monsoon WorksClearing and Desilting of Enadhimangalam Valiyathodu near Maruthimoodu bhagom in ward no. 14 of Enadhimangalam Panchayath- General Civil Work	0.70	Completed
24	GENERAL-MI PTA-Premonsoon 2023-24-Clearing & Desilting of Enadhimangalam Valiyathodu in Puthuvayal Bhagom in Ward no. VIII & IX of Enadhimangalam Panchayath. General Civil Work	0.50	Completed
TOTAL		312.96	
<b>GRAND TOTAL( in Lakhs)</b>		<b>418.91</b>	

**കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി**

കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി. മുഖേന നടപ്പിലാക്കാൻ ₹2.85 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് - പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ സീതത്തോട് പഞ്ചായത്തിൽ കെ.എം. മാണി കമ്മ്യൂണിറ്റി മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി. പ്രസ്തുത പഞ്ചായത്തിലെ 46.45 ഏക്കറിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ 36 കർഷകരാണ്. ടി പദ്ധതിയുടെ കരാർ തുക ₹2,44,76,997.00 രൂപയാണ്. നിലവിൽ പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾ 6% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**അനുബന്ധം (ബി)**

**കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി**

പഞ്ചായത്ത്	JJM നു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ
11	15188	14773	42985	62741
അരുവാപ്പുലം	1879	1068	2970	4038
ചിറ്റാർ	1441	1331	3212	4784
ഏനാദിമംഗലം	232	2335	5946	8281
കലത്തൂർ	0	1119	10644	11700
കോന്നി	4654	2028	-471	3660
മലയാലപ്പുഴ	1941	595	2634	4383
മൈലപ്ര	822	732	2127	2874
പ്രമാടം	1579	2299	7870	10169
സീതത്തോട്	0	363	4369	5950
തണ്ണിത്തോട്	882	778	1946	3041
വള്ളിക്കോട്	1758	2125	1738	3861
	<b>15188</b>	<b>14773</b>	<b>42985</b>	<b>62741</b>

മറ്റ് പ്രധാന ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

**1. കോന്നി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്**

പൊന്തനാംകുഴിയിൽ 1 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഭൂതല ജലസംഭരണിയുടെ പുനർ നിർമ്മാണം 45 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു . 10 MLD ശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ പ്രവൃത്തി 28.12.2023 ൽ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി തുടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

**2. അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്**

വയക്കര -കടിയൂർ, കാട്ടാത്തി സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനി, നീരാമ കുളം കാഞ്ഞിരപ്പാറ സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനി എന്നീ 3 മിനി വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീമുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .കോന്നി അരുവാപ്പുലം കലത്തൂർ സ്കീമിൽ ഊട്ടുപാറ ടാങ്കിനും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾക്കുമായി ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും കരാറുകാർ പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് റീ ടെൻഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

**3. കലത്തൂർ പഞ്ചായത്ത്**

കോന്നി അരുവാപ്പുലം കലഞ്ഞൂർ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്ഥാപിക്കുന്ന അതിരുകൾ, പടപ്പാറ ടാങ്കുകളുടെ ടെൻഡർ ചെയ്യേണ്ടിയിട്ടും കരാറുകാർ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറാകാത്തതിനാൽ റീ-ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

മലനട ഭാഗത്ത് 7 LL സംഭരണശേഷിവരുന്ന OHSR ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിങ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പലതവണ ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും ടി പ്രവൃത്തി അവർദ്ധിയിട്ടില്ല .

**4. തണ്ണിത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്**

മണ്ണീറ, എലിമുളളംപ്ലാക്കൽ, തണ്ണിത്തോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയായി ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ഓഫർ ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ റീ-ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

**5. ചിറ്റാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്**

കൊടുമുടി, കുളങ്ങര വാലി ടോപ്പ്, തേരകത്ത് മണ്ണ് ടോപ്പ്, തേരകത്തുണ്ണുബോട്ടം, മൺപിലാവ് ടോപ്പ് എന്നീ ടാങ്കുകൾക്കും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾക്കുമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് റീ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. കട്ടച്ചിറ ടാങ്കിന്റെ പ്രവൃത്തി വർക്ക് ഓർഡർ 20.10.2023 ൽ കരാറുകാരന് നൽകി. എന്നാൽ ടാങ്കിന്റെ ഒറിജിനൽ സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പകരം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം feasible ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

**6. സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്**

വാലുപാറ ആങ്ങാമുഴി റോഡിൽ 508 mm MS പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 1 .6 കിലോമീറ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാങ്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം (തേവർമല തോട്ടക്കുഴിതടം) പട്ടയം ഉള്ള വസ്തുവാണു് ബാക്കിയുള്ള 3 എണ്ണം (8 -ബ്ലോക്ക് , പഞ്ഞിപ്പാറ മണികണ്ഠൻ കാല ) പട്ടയം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം ആയതിനാൽ ടി സ്ഥലങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തു നൽകാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**7. ഏനാദിമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വിതരണ ശൃംഖല പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി (കോന്നി)**

ചായലോഡിൽ 17 MLD ജല ശുദ്ധീകരണശാല, ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിലേക്കുള്ള റോ വാട്ടർ പമ്പിങ് മെയിൻ, സമ്പ്, OHSR, എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം സമ്പിൽ നിന്നും ടാങ്കിലേക്കുള്ള ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിങ് മെയിൻ മറ്റു അനുബന്ധ ഘട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നവയാണ്.

- 1. ചായലോഡിൽ 17 mld ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.
  - 2 .പട്ടാഴി വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിൽ 9 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള കിണറിൽ നിന്നും ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയിലേക്കുള്ള റോ വാട്ടർ പമ്പിങ് മെയ്നിലേക്കുള്ള നിർമ്മാണം
  - 3 .ചായലോഡിൽ 15LL സമ്പിന്റെ നിർമ്മാണം
  - 4. ജല ശുദ്ധീകരണശാലയിൽ നിന്ന് ചായലോടിലുള്ള 15LL ലിറ്റർ സമ്പിലേക്കുള്ള ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിങ് മെയിൻറെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി
  - 5. മലനടയിൽ 7 LL കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള OHSR കഞ്ഞിമലയിൽ 15 LL കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള OHSR കുന്നത്തു മലയിൽ 25LL കപ്പാസിറ്റി യുള്ള OHSR മുരുകൻ കുന്നിൽ 4LL കപ്പാസിറ്റിയുള്ള OHSR, ചായലോഡിൽ 15LL കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള OHSR എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി
- ടി പ്രവൃത്തിക്ക് പല തവണ ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടും ആരും കരാർ ഏറ്റെടുത്തില്ല.

**ജലസേചനവും ഭരണവും**

കോന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജല ജീവൻ ഫണ്ട് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഡെപ്യൂസിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് “Jal Jeevan mission

Investigation for the construction of Weir in AchanKovil river near Vyazhi kadavu in Pramadam panchayat in Konni constituency “എന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**ഐ.ഡി.ആർ.ബി**

ജലജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി കോന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ അച്ചൻ കോവിൽ പുഴക്ക് കുറുകെ വ്യാഴികടവ് എന്ന സ്ഥലത്ത് തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്കായുള്ള രൂപകൽപന പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.