

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**12 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1067**

**09-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ഇരിമ്പിളിയം-എടയൂർ-വളാഞ്ചേരി കുടിവെള്ള പദ്ധതി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
പ്രൊഫ. ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലത്തിലെ ഇരിമ്പിളിയം-എടയൂർ-വളാഞ്ചേരി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കുമോ;.	(എ)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ പ്രവൃത്തിയും വിവിധ ടാങ്കുകളുടെ പ്രവൃത്തിയും പമ്പിങ് മെയിൻ പണിയും പൂർത്തിയായി. കെ.എസ്. ഇ.ബി. കണക്ഷൻ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.</p> <p>ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ പ്രവൃത്തിയും കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും 80 % പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് .</p>
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പാക്കേജ് 2, പാക്കേജ് 3 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ; ഇരിമ്പിളിയം പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടാം ഘട്ട പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ; പ്രസ്തുത പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	<p>കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പാക്കേജ് 2 പദ്ധതിയിൽ എടയൂർ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 98% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.</p> <p>പാക്കേജ് 3-ൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്ലാൻറ്,വെൽ കം പമ്പ് ഹൗസ്,ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് എന്നിവ 90% പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>ഇരിമ്പിളിയം പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം ഘട്ടം പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ 60% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 360 FHTC യും ഇതിനോടകം നൽകി കഴിഞ്ഞു. 2025 മാർച്ച് മാസത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p>
(സി)	എടയൂർ, ഇരിമ്പിളിയം, മാറാക്കര, പൊന്മുള, കുറ്റിപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കായി കട്ടിംഗ് നടത്തിയ റോഡുകളുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ സംബന്ധിച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ?	(സി)	<p>എടയൂർ, ഇരിമ്പിളിയം പഞ്ചായത്തുകളിലെ റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.</p> <p>മാറാക്കര പഞ്ചായത്തിലെ റോഡുകളുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ 2024 ഒക്ടോബർ മാസം 31 നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറ്റിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ റോഡ് കട്ട് ചെയ്ത് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച 3 റോഡുകളിൽ റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>

പൊന്മുള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമീണ റോഡുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകളിൽ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ തുക അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ