

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**12 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1290**

**10-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിലെ കിഫ്ബി പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. സനീഷ്കുമാർ ജോസഫ്</b>		<b>ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്</b> <b>(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	<p>ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി മുഖേന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വിശദമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>കിഫ്ബി മുഖേന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p><b>(1) <u>ചാലക്കുടി-ആനമല റോഡ്</u></b></p> <p>ചാലക്കുടി- ആനമല റോഡിന് 10 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 27.96 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 21.01 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും 30-09-2020 ൽ 20.35 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ആദ്യ റീച്ചിന്റെ BC ഓവർലേ പൂർത്തിയാക്കി, രണ്ടാമത്തെ റീച്ചിന്റെ WMM പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ഏകദേശം 48% പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p><b>(2) <u>മലയോരഹൈവെ - നിർമ്മാണം - റീച്ച്-3</u></b> <b><u>വെള്ളിക്കുളങ്ങര മുതൽ വെറ്റിലപ്പാറ വരെ</u></b></p> <p>മലയോരഹൈവെ പ്രവൃത്തിക്ക് 3500 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര മുതൽ വെറ്റിലപ്പാറ വരെയുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് 80.57 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 31.03.2023 ൽ 124.69 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തിക്ക് 107.27 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും 01.08.2024 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം 91.78 കോടി രൂപയ്ക്ക് തെരുവത്ത് ബിൽഡേഴ്സ് കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകുകയും 11.08.2024 തീയതിയിൽ സൈറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ലെവെൽസ് എടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.</p> <p><b>(3) <u>മുരിങ്ങൂർ ഏഴാറ്റുമുഖം റോഡ്</u></b></p>

ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 20 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 31.23 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ചു. 09/12/2019 തീയതിയിൽ 30.17 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി 05/06/2020 ൽ 27.40 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലവിൽ 33% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കരാറുകാരന്റെ നിസ്സഹരണത്തെ തുടർന്ന്, പ്രവൃത്തി കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ 30.01.2023-ൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടെ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 39.05 കോടി കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി 18.08.2024-ൽ ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് ബാലൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിന് 27.01.2024-ൽ 21.90 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി പ്രവർത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിരുന്നു. ബാബ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിക്ക് 23.08.2024 തീയതിയിൽ LOA നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

**(4) ചാലക്കുടി - മോതിരക്കണ്ണി റോഡ്**

ചാലക്കുടി- മോതിരക്കണ്ണി റോഡിന് 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. 15-02-2020 ൽ 30.56 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകി. തുടർന്ന്, റോഡിന്റെ അതിർത്തിക്കല്ലിടൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

**(5) ചുവത്തിങ്കൽ - വെള്ളക്കര റോഡ്**

പ്രസ്തുത റോഡിന് 12 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി 15/02/2020 ൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 43.04 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകി. ഇതിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള തുകയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ അതിർത്തിക്കല്ലിടൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

**(6) പാറക്കുട്ടം പാലം**

പാറക്കുട്ടം പാലം പ്രവൃത്തിക്ക് 25 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി 05.08.2020 തീയതിയിൽ 35.15 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി.

		<p>അതിർത്തിക്കല്ലിടൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ഭാഗമായി അർത്ഥന സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>(7) <u>കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കുന്നപ്പള്ളി കടവ് പാലം</u></p> <p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. PWD-PPU വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ DPR കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, DPR അംഗീകാരത്തിനായി ഭരണാനുമതിയുടെ റീവാലിഡേഷൻ വേണമെന്നും ആയവ കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതിയുടെ റീവാലിഡേഷൻ വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>(8) <u>അരങ്ങാലിക്കടവ് പാലം</u></p> <p>12.10.2023 തീയതിയിലെ കിഫ്ബിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു ന്റെ നിർവഹണ പരിധിയിൽ നിന്നും താത്കാലികമായി ഡിഫെർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	ഇതിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	<p>(ബി) കിഫ്ബി മുഖേന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>(1) <u>ചാലക്കുടി- ആനമല റോഡ്</u></p> <p>ചാലക്കുടി- ആനമല റോഡിന് 10 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 27.96 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 21.01 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും 30-09-2020 ൽ 20.35 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ആദ്യ റീച്ചിന്റെ BC ഓവർലേ പൂർത്തീകരിച്ചു, രണ്ടാമത്തെ റീച്ചിന്റെ WMM പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ഏകദേശം 48% പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>(2) <u>മലയോരഹൈവെ - നിർമ്മാണം - റീച്ച്-3 വെള്ളിക്കുളങ്ങര മുതൽ വെറ്റിലപ്പാറ വരെ</u></p> <p>മലയോരഹൈവെ പ്രവൃത്തിക്ക് 3500 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര മുതൽ വെറ്റിലപ്പാറ വരെയുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് 80.57 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 31.03.2023 ൽ 124.69 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തിക്ക് 107.27</p>

കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും 01.08.2024 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം 91.78 കോടി രൂപയ്ക്ക് തെരുവത്ത് ബിൽഡേഴ്സ് കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകുകയും 11.08.2024 തീയതിയിൽ സൈറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ലെവെൽസ് എടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.

**(3) മുരിങ്ങൂർ ഏഴാറ്റുമുഖം റോഡ്**

ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 20 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 31.23 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ചു. 09/12/2019 തീയതിയിൽ 30.17 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി 05/06/2020 ൽ 27.40 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലവിൽ 33% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കരാറുകാരന്റെ നിസ്സഹരണത്തെ തുടർന്ന്, പ്രവൃത്തി കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ 30.01.2023-ൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടെ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 39.05 കോടി കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി 18.08.2024-ൽ ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് ബാലൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിന് 27.01.2024-ൽ 21.90 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി പ്രവർത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിരുന്നു. ബാബ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിക്ക് 23.08.2024 തീയതിയിൽ LOA നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

**(4) ചാലക്കുടി - മോതിരക്കണ്ണി റോഡ്**

ചാലക്കുടി- മോതിരക്കണ്ണി റോഡിന് 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. 15-02-2020 ൽ 30.56 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകി. തുടർന്ന്, റോഡിന്റെ അതിർത്തിക്കല്ലിടൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

**(5) പൂവത്തിങ്കൽ - വെള്ളക്കര റോഡ്**

പ്രസ്തുത റോഡിന് 12 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി 15/02/2020 ൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 43.04 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകി. ഇതിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള തുകയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ

		<p>അതിർത്തിക്കല്ലിടൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>(6) <u>പാറക്കൂട്ടം പാലം</u></p> <p>പാറക്കൂട്ടം പാലം പ്രവൃത്തിക്ക് 25 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി 05.08.2020 തീയതിയിൽ 35.15 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. അതിർത്തിക്കല്ലിടൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി അർത്ഥന സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>(7) <u>കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കുന്നപ്പള്ളി കടവ് പാലം</u></p> <p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. PWD-PPU വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ DPR കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, DPR അംഗീകാരത്തിനായി ഭരണാനുമതിയുടെ റീവാലിഡേഷൻ വേണമെന്നും ആയവ കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതിയുടെ റീവാലിഡേഷൻ വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>(8) <u>അരങ്ങാലിക്കടവ് പാലം</u></p> <p>12.10.2023 തീയതിയിലെ കിഫ്ബിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു ന്റെ നിർവഹണ പരിധിയിൽ നിന്നും താത്കാലികമായി ഡിഫെർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
(സി)	<p>പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ളവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും എത്ര ശതമാനം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുമോ?</p>	<p>(സി) കിഫ്ബി മുഖേന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>(1) <u>ചാലക്കുടി- ആനമല റോഡ്</u></p> <p>ചാലക്കുടി- ആനമല റോഡിന് 10 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 27.96 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 21.01 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും 30-09-2020 ൽ 20.35 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ആദ്യ റീച്ചിന്റെ BC ഓവർലേ പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ റീച്ചിന്റെ WMM പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ഏകദേശം 48% പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>

(2) മലയോരഹൈവെ - നിർമ്മാണം - വീച്ച്-3  
വെള്ളിക്കുളങ്ങര മുതൽ വെറ്റിലപ്പാറ വരെ

മലയോരഹൈവെ പ്രവൃത്തിക്ക് 3500 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര മുതൽ വെറ്റിലപ്പാറ വരെയുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് 80.57 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 31.03.2023 ൽ 124.69 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തിക്ക് 107.27 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും 01.08.2024 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം 91.78 കോടി രൂപയ്ക്ക് തെരുവത്ത് ബിൽഡേഴ്സ് കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകുകയും 11.08.2024 തീയതിയിൽ സൈറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ലെവൽസ് എടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.

(3) മുരിങ്ങൂർ ഏഴാറ്റുമുഖം റോഡ്

ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 20 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 31.23 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ചു. 09/12/2019 തീയതിയിൽ 30.17 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി 05/06/2020 ൽ 27.40 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലവിൽ 33% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കരാറുകാരന്റെ നിസ്സഹരണത്തെ തുടർന്ന്, പ്രവൃത്തി കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ 30.01.2023-ൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടെ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 39.05 കോടി കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി 18.08.2024-ൽ ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് ബാലൻസ് പ്രവർത്തകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിന് 27.01.2024-ൽ 21.90 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി പ്രവർത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിരുന്നു. ബാബ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിക്ക് 23.08.2024 തീയതിയിൽ LOA നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

(4) ചാലക്കുടി - മോതിരക്കണ്ണി റോഡ്

ചാലക്കുടി- മോതിരക്കണ്ണി റോഡിന് 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. 15-02-2020 ൽ 30.56 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകി. തുടർന്ന്, റോഡിന്റെ അതിർത്തിക്കല്ലിടൽ പ്രവൃത്തികൾ

പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

**(5) പുവത്തിങ്കൽ - വെള്ളക്കര റോഡ്**

പ്രസ്തുത റോഡിന് 12 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി 15/02/2020 ൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 43.04 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകി. ഇതിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള തുകയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ അതിർത്തിക്കല്ലിടൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

**(6) പാറക്കുട്ടം പാലം**

പാറക്കുട്ടം പാലം പ്രവൃത്തിക്ക് 25 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി 05.08.2020 തീയതിയിൽ 35.15 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. അതിർത്തിക്കല്ലിടൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ഭാഗമായി അർത്ഥന സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

**(7) കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കുന്നപ്പള്ളി കടവ് പാലം**

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 10 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. PWD-PPU വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ DPR കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, DPR അംഗീകാരത്തിനായി ഭരണാനുമതിയുടെ റീവാലിഡേഷൻ വേണമെന്നും ആയവ കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതിയുടെ റീവാലിഡേഷന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

**(8) അരങ്ങാലിക്കടവ് പാലം**

12.10.2023 തീയതിയിലെ കിഫ്ബിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു ന്റെ നിർവഹണ പരിധിയിൽ നിന്നും താത്കാലികമായി ഡിഫെർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.