

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 67

22-07-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ആലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ .ഡി .പ്രസേനൻ		Shri K N Balagopal (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എ.യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് പ്രകാരം 2016-17 മുതൽ 2019-20 വരെ വർഷങ്ങളിലെ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	2016-17 വർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരുന്നു. ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എ.യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് പ്രകാരം 2017-18 മുതൽ 2019-20 വരെ വർഷങ്ങളിലെ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതിയും എത്ര പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നും, പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളിൽ ബില്ലുകൾ മാറി നൽകാൻ ബാക്കിയുള്ളവയുടെ വിവരവും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	എത്ര പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നും ഏതെല്ലാം പദ്ധതികളുടെ ബില്ലുകൾ മാറിനൽകിയെന്നും പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളിൽ ബില്ലുകൾ മാറി നൽകാൻ ബാക്കിയുണ്ടോയെന്നും വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എ.യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് പ്രകാരം 2017-18 മുതൽ 2019-20 വരെ വർഷങ്ങളിലെ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതിയും എത്ര പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നും, പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികളിൽ ബില്ലുകൾ മാറി നൽകാൻ ബാക്കിയുള്ളവയുടെ വിവരവും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത വർഷങ്ങളിലെ പദ്ധതികളിൽ ഇനിയും നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	അനുബന്ധത്തിലെ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ക്രമ നം.1,3,6,12,13,16,20,21 എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ.
(ഡി)	ഭരണാനുമതി നൽകാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാം ; ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടും ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്നും ആയതിനുള്ള കാരണവും വിശദമാക്കാമോ?	(ഡി)	അനുബന്ധത്തിലെ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ക്രമ നം.1,3,6,13,16,20,21 എന്നീ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. ക്രമ നം. 12 ആയ പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടും വന്നു, ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും എൻ.ഒ.സി ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

നവോത്ഥാനം

എം.എൽ.എ മാരുടെ നിയോജക മണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതി ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലം - 2017 - 2018

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വർഷം	എം.എൽ.എ നിർദ്ദേശിച്ച തുക	ഭരണാനുമതി തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ
1	ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മേലാർക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുതുകുനി അംഗനവാടി കെട്ടിടം നിർമ്മാണം (നമ്പർ. 98.)	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ., ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	15	15	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിച്ചു
2	ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മേലാർക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചേരാമംഗലം കൊല്ലൂമ്പ് അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി (നമ്പർ:75), പ്രവൃത്തി.	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ., ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	15	15	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിച്ചു
3	ആലത്തൂർ നി.മണ്ഡലം കിഴക്കൻഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം 2016-17 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിയുടെ തുടർച്ച	എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെസുകട്ടനി, ജില്ലാ നിർമ്മിതികേന്ദ്രം, പാലക്കാട്	2017-2018	25	25	ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തി (നിർമ്മിതി)
4	ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൂഴൽമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ (3 എണ്ണം) ആധുനിക ബസ്സ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ., ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട് (സീൽക്ക് സ്റ്റാമ്പ് മുഖാന്തരം)	2017-2018	15	15	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ തയ്യാറായി വരുന്നു
5	ആലത്തൂർ നി.മണ്ഡലത്തിലെ ആലത്തൂർ തെക്കുമുറിയിൽ ഗവ. ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി കെട്ടിടം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ., ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	15	15	ബിൽ തയ്യാറായി വരുന്നു
6	ആലത്തൂർ നി.മണ്ഡലത്തിലെ എരിമയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെങ്കാരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പോജക്റ്റ് എന്ന പ്രവൃത്തി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ., ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	23	23	പ്രദേശ വാസികളുടെ എതിർപ്പ് മൂലം പ്രവർത്തി തുടരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല
7	ആലത്തൂർ നി.മണ്ഡലത്തിലെ കൂഴൽമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കല്ലയംകോണം വിത്തു സംഭരണകേന്ദ്രം നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തി.	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ., ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	15	15	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിച്ചു

8	ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കിഴക്കഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പട്ടേമ്പാടം തെക്കിൻമുള്ള ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന പ്രവൃത്തി.	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	23	23	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിച്ചു
9	ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ തേക്കൂറുശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തേക്കൂറുശ്ശി അഗ്രോ സർവ്വീസ് സെന്റർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	25	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിച്ചു
10	ആലത്തൂർ നി.മണ്ഡലം വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനസേവനകേന്ദ്രം വണ്ടാഴി മുടപ്പല്ലൂർ പ്രവൃത്തി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	20	20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിച്ചു
11	ആലത്തൂർ നി.മണ്ഡലം കുഴൽമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മഞ്ഞാടി കുന്നുകാട് റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	10	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിച്ചു
12	ആലത്തൂർ നി.മണ്ഡലം കുഴൽമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എറവക്കാട്-പുപ്പുളളിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	10	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിച്ചു
13	ആലത്തൂർ നി.മണ്ഡലം കുഴൽമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നെല്ലിയാംകാട്-കാഞ്ഞിരപള്ളം റോഡ് ഫോർമേഷൻ പ്രവൃത്തി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	10	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിച്ചു
14	ആലത്തൂർ നി.മണ്ഡലം എരിമയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആണിക്കുരുത്തി റോഡ് നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	10	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിച്ചു
15	ആലത്തൂർ നി.മണ്ഡലം എരിമയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നരിപ്പൊറ്റ റോഡ് നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	20	20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിച്ചു

16	ആലത്തൂർ നി.മണ്ഡലം തെക്കുറിശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആവിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം 2016-17 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിയുടെ തുടർച്ച	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ., ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	30	30	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിച്ചു
17	ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് എൽ.പി. സ്കൂളുകൾക്ക് (20 സ്കൂളുകൾക്ക്) പാചകപ്പുര നിർമ്മാണം.	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ., ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	88.5	88.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിച്ചു
18	വിവിധ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് യു.പി. ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളുകൾക്ക് 18 സ്കൂളുകൾക്ക്) പാചകപ്പുര നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ., ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	39.5	39.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിച്ചു
19	വിവിധ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾക്ക് (13 സ്കൂളുകൾക്ക്) 14 ശുചിമുറികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ., ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	61	61	13 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി 1 പ്രവൃത്തിക്ക് സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
20	ആലത്തൂർ നി.മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ എന്ന പ്രവൃത്തി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ., ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2017-2018	24.8	24.8	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ സമർപ്പിച്ചു

എം.എൽ.എ മന്ദിരം നിയോജക മണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതി ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലം - 2018 - 2019

ക്ര. നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വർഷം	എം.എൽ.എ നിർദ്ദേശിച്ച തുക	ജനറേറേണി തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ
1	6891 തൃപ്പാലൂർ, ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2018-2019	25	25	സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചു പ്രവർത്തി നടന്നു വരുന്നു
2	6799 ആലത്തൂർ, താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രി വികസനാവശ്യത്തിനായി സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	ആലത്തൂർ ബി.ഡി.ഒ.	2018-2019	110	110	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിച്ച് ബിൽ സമർപ്പിച്ചു. 1,01,99,124 രൂപ ചെലവഴിച്ചു
3	6570 വണ്ടാഴി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വണ്ടാഴി കിഴക്കത്തറ കടമ്പയി പാടശേഖര സമിതിയ്ക്ക് വിത്ത് ഗോഡൗൺ നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,	2018-2019	10	10	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. Revised AS issued 05.07.2021
4	6569 മേലാർക്കോട് - ചിറ്റിലങ്ങേരി പാലക്കാട്കോട്ടിൽ കാർഷിക വികസന പദ്ധതിയ്ക്ക് നിറാ സ്റ്റോർ നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2018-2019	50	50	Revised AS issued 28.01.2021. പ്രവർത്തി നടന്നുവരുന്നു
5	6568 ആലത്തൂർ, നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സമഗ്ര കാർഷിക വികസന പദ്ധതി നിറയുടെ ഭാഗമായി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പാടശേഖര സമിതികൾക്ക് വസ്തുജീവികളിൽ നിന്നുമുള്ള കൃഷിനാശം തടയുന്നതിന് സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2018-2019	50	50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിച്ച് ബിൽ സമർപ്പിച്ചു.

ക്ര. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിർമ്മാണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വർഷം	എം.എൽ.എ. നിർമ്മാണച്ച തുക	ഭരണാനുമതി തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണ അവസ്ഥ	
6	6385	ആലത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗാന്ധി ജംഗ്ഷൻ കാട്ടുശ്ശേരി റോഡ് നവീകരണം പ്രവർത്തി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,	2018-2019	44	44	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. Revised AS issued 05.07.2021
7	6161	ആലത്തൂർ, നിയോജകമണ്ഡലം എം.എൽ.എ.യുടെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എ.ഡി.എസ്. പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന വണ്ടാഴി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണ തുടർച്ചയ്ക്ക്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2018-2019	50	50	ഭരണാനുമതി നൽകി. പ്രവർത്തി നടന്നു വരുന്നു.
8	6160	ആലത്തൂർ എം.എൽ.എ.യുടെ 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എ.ഡി.എസ്. പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന കിഴക്കഞ്ചേരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണ തുടർച്ചയ്ക്ക്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട് (ജില്ല നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം മുഖേന)	2018-2019	50	50	2017-18 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്
9	6159	തേക്കൂറിശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തേക്കൂറിശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം 3)ം ഘട്ടം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,	2018-2019	50	50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിച്ച് ബിൽ സമർപ്പിച്ചു.
10	6155	കുഴൽമനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആലടിക്കോട് - പൊക്കാത്ത് റോഡ് നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2018-2019	10	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിച്ച് ബിൽ സമർപ്പിച്ചു. തയ്യാറാക്കുന്നു.
11	6069	കുഴൽമനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണാടിപ്പാടം റോഡ് നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,	2018-2019	10	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിച്ച് ബിൽ സമർപ്പിച്ചു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വർഷം	എം.എൽ.എ നിർമ്മാണച്ചെലവ്	മുൻകരുതലുള്ള തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ
12	കുഴൽമന്ദം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വേട്ടുവമ്പാറ - മടയംപുറമ്പ് റോഡ് നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, മടയംപുറം	2018-2019	10	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് സമർപ്പിച്ചു.
13	കുഴൽമന്ദം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നെല്ലിയാംകോട് - കാഞ്ഞിരംപള്ളം റോഡ് നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, മടയംപുറം	2018-2019	20	20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് സമർപ്പിച്ചു.

എം.എൽ.എ മാരുടെ നിയോജക മണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതി ആലോചന നിയോജകമണ്ഡലം - 2019 - 2020

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വർഷം	എം.എൽ.എ നിർവ്വഹിച്ച തുക	ഭരണാനുമതി തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ
1	RD3/1851/2019 (1) വണ്ടാഴി കിഴക്കേത്തറ കടമ്പായി പാടശേഖര സമിതിക്ക് സീഡ് ഗോടൺ നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	10	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല
2	RD3/3412/2019 ആലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 21 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	99.8	99.8	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു പുതിയ സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കരാർ നൽകി 23.10.2020
3	RD3/1851/2019 (3) ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആധുനിക ബസ്സ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട് (KACO മുഖേന)	2019-2020	45	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
4	RD3/1851/2019 (4) ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുടപ്പല്ലൂർ ജനസേവന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	50	50	18.02.2020 തീയതി ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു.
5	RD3/1851/2019 (5) തൃപ്പാലൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കൽ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	25	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരിടം സമർപ്പിച്ചു.
6	RD3/1851/2019 (6) എരിയൂർ തോട്ടുപാലം ലിഫ്റ്റ് ഇൻഷോൺ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	25	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഭൂമി സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നു

7	RD3/1851/2019 (7)	കുഴൽമരം മാവടി-കരിയംചിറ റോഡ് മെറ്റലിങ്ങും ട്രാൻസിംഗും	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	10	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി.
8	RD3/1851/2019 (8)	കുഴൽമരം-കുന്നുകാട് - അർമാൻകോട് റോഡ്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	10	10	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. മെറ്റലിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി. ട്രാൻസിംഗ് പാലക്കാട്.
9	RD3/1851/2019 (9) A	അലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ 2 അകമ്പടികൾ കെട്ടിടങ്ങൾ (ആനക്കട്ടിപ്പുറ അംഗനവാടി)	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	16	16	03.09.2020 തീയതി ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി
10	RD3/1851/2019 (9) C	അലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അകമ്പടികൾ കെട്ടിടങ്ങൾ (വാൽകുലപ്പ് അംഗനവാടി)	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	20	20	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിംഗ് പലപ്പം
11	RD3/2667/2019	തേക്കുറുട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മരുതിക്കാവ് - മണ്ണയംകുളം റോഡ് നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	10	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിച്ച് ബിൽ സമർപ്പിച്ചു.
12	RD3/1851/2019 (11)	കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ 2 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ (ഉപ്പമണ്ണ കുടിവെള്ളപദ്ധതി, രണ്ടാമ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതി)	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	20	20	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. വനം, ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും NOC ലഭ്യമായിട്ടില്ല
13	RD3/1851/2019 (12)	മേലാർകോട്, കുമാരനാശാൻ വായനശാല കെട്ടിടം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	10	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമായി എന്നാൽ ഭരണാനുമതി അനുവദിക്കുവാനുള്ള തീയതി 31.03.2021ന് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാലും 26.02.2021 മുതൽ പേരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതിനാലും ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല

14	RD3/1851/2019 (13)	കുഴൽമരം-കളപ്പട്ടി -മുകാംബിക റോഡ് ഹോർമെഷ്യം ഓറിഞ്ചും	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	10	10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിച്ച് ബിൽ സമർപ്പിച്ചു.
15	RD3/1851/2019 (16)	എരിയൂർ-കണ്ണശ്ശള്ളി പാടശേഖര സമിതിക്ക് വിന്യസം സംരക്ഷണ ഗോഡൗൺ നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	12	12	05.02.2021 തീയതി ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു.
16	RD3/1851/2019 (17)	ശാസ്ത്രപോഷിണി ലാബ് സ്ഥാപനം ജി എച്ച് എസ് മുടപ്പള്ളൂർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	5	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിന് സാങ്കേതിക രംഗം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്
17	RD3/1851/2019 (18)	ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആസ്ഥാനത്തിൽ ജനസേവന കേന്ദ്രം നിർമ്മാണം	ആലത്തൂർ ബി.ഡി.ഒ.	2019-2020	60	60	17.02.2020 തീയതി ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു.
18	RD3/3828/2019	ആലത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൈക്കുമുറി ഗവ: ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം (2017-18 പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നത്)	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	10	10	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു 20.02.2021.
19	RD3/1851/2019 (9)	വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പൈതല അംഗനവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	20	20	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. സ്റ്റാബ് ലെവൽ വരെ പൂർത്തിയാക്കി
20	RD3/1851/2019 (21)	കുഴൽമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പിച്ച റോഡ് തോട്ടപാലവും അനുബന്ധ റോഡും നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട് (KEL മുഖേന)	2019-2020	20	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് അവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകി 01.01.2021

21	RD3/1851/2019 (22)	എരിമതുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെറുപുളച്ചി ചാത്തലംപാടം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ അ.സി.പി.വാ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട് (KEL മുഖേന)	2019- 2020	12	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് അവശ്യപ്പെട്ട കരാർ നമ്പർ 31.12.2020
----	--------------------	--	--	---------------	----	---	--



[Handwritten Signature]
 സാബ്ബി സബലപ്പന്റെ കുമാരൻ
 (ജനറൽ)
 കലക്ട്രേറ്റ്, പാലക്കാട്
 21
 2020

[Handwritten Signature]