

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 507

23-07-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വർക്കല മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ വി ജോയി		Shri Roshy Augustine (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വർക്കല മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(എ)	വർക്കല മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങളും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവർത്തികളും ആയതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നും ആയതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളും വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	വർക്കല മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങളും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവർത്തികളും ആയതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് മൂലം
 നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ
 വിവരവിവരങ്ങൾ

മൈനർ ഇറിഗേഷൻ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	റിമാർക്സ്
1.	എം.ഐ.ക്ലാസ്-II ഹരിതകേരളം ഇലക്ട്രിക് പമ്പായത്തിലുൾപ്പെട്ട അയിരൂർ നദീതടത്തിന്റെ ചെറുനീർത്തടമായ പാനിൽ മുത്തോട്ടം കര (5A3b) ചെറുനീർത്തടത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഇടപെടലും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും	54.05	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു 45% പൂർണ്ണമായി
2.	എം.ഐ.ക്ലാസ്-II ഇലക്ട്രിക് പമ്പായത്തിലെ കിഴക്കേപ്പുറം പാടശേഖരത്തിലെ തടയണ നിർമ്മാണവും ജലസേചനസൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും	27.00	കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തി സ്ഥലം 9/6/2021 ന് കൈമാറ്
3.	എം.ഐ.ക്ലാസ്-II ഹരിതകേരളം ഇലക്ട്രിക് പമ്പായത്തിലെ കളത്തറ പാടശേഖരത്തിലെ തടയണ നിർമ്മാണവും ജലസേചനസൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും	20.00	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു. 22-07-2021 ന് ഇ-ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതാണ്.

5	സമീപ കല്ലണക്കുന്ന് അയിരൂർ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള നിലവിള്ള തടയണയുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ എഫ്.ഡി. - വെട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ താഴെ വെട്ടൂർ ഭാഗത്ത് ഫിഷർമാൻ കോളനിക്ക് സമീപം വെട്ടൂർ എലാതോടിൽ ഷട്ടറിന്റെയും സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെയും നിർമ്മാണം	6.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തമാക്കുന്നു 90% പൂർത്തിയായി
6	എഫ്.ഡി. - നവായിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളൂർകോണം എലായ്ക്ക് സമീപം അയിരൂർ നദിയുടെ തകർന്ന ബണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	7.00	3 തവണ ടെണ്ടർ ചെയ്ത്, മത്സരം ഷർട്ടിത ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ കരാറുകാർ ഏറ്റെടുക്കാത്തതിനാൽ നെഗോഷ്യോഡ് ക്വട്ടേഷൻ വഴി നടപ്പിലാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
7	എം.ഐ.പ്രയോറിറ്റി വർക്കുകൾ - നവായിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ മാടൻമട തലക്കുളത്തിന്റെ നവീകരണവും വെള്ളൂർകോണം എലായിലെ ജലസേചന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ലീഡിങ് കനാലിന്റെ നിർമ്മാണവും	20.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തമാക്കുന്നു 90% പൂർത്തിയായി

മേജർ ഇറിഗേഷൻ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തുക	റിമാർക്സ്
1	പ്രകൃതിദുരന്തം - വർക്കലനിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വെറ്റക്കട ഭാഗത്ത് CP260 ജിയോബാഗിന്റെ ഡബിംഗ്	2,50,000/-	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	അടിയന്തിര കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തി - ടോട്ട ചുഴലിക്കാറ്റ് - വർക്കല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വെറ്റക്കടയിൽ CP 0260 തെക്കും വടക്കും മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ കുടിലിനു മുൻഭാഗത്തായി ജിയോബാഗിന്റെ ഡബിംഗ്	5,00,000/-	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തി വർക്കലയിലെ ഓടയത്ത് സിഇഎസ് സിപി 69 കി.മീറ്ററിൽ 20 മീ. മുതൽ 600 മീ. വരെ തെക്കുഭാഗത്തായി കടൽ ഭിത്തി ബലപ്പെടുത്തൽ വേയിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണവും - ബാലൻസ് വർക്ക്സ്	25,00,000/-	നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരനും പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാത്തതിനാൽ ടെർമിനേറ്റു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
4	കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തി വർക്കലയിലെ ഓടയത്ത് സിഇഎസ് സിപി 69 കി.മീറ്ററിൽ 30 മീ. മുതൽ 480 മീ. വരെ തെക്കുഭാഗത്തായി കടൽ ഭിത്തി ബലപ്പെടുത്തൽ - ബാലൻസ് വർക്ക്സ്	24,50,000/-	നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരനും പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാത്തതിനാൽ ടെർമിനേറ്റു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
5	ഇളകമൺ പഞ്ചായത്തിലെ പാലപൊയ്കയിൽ മുരുകൻ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തായി അയിരൂർ നദിയിൽ വലതുകര സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	22,00,000/-	പ്രവൃത്തി നാളിതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല
6	ഇളകമൺ പഞ്ചായത്തിലെ അയിരൂർ പാലത്തിനും വില്ലിക്കടവ് പാലത്തിനും ഇടയിലായി അയിരൂർ നദിയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	23,00,000/-	പ്രവൃത്തി നാളിതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല

	കടലാക്രമണ പ്രവൃത്തി-കാപ്പിലിൽ സിപി 269 മീറ്ററിന്റെ തെക്ക് 28 മീ. മീ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം	18,00,000/-	എസ്റ്റിമേറ്റ് പുനക്രമീകരിച്ചു ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും കരാറുകാർ ആരും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ നെഗോഷ്യേറ്റഡ് ക്വട്ടേഷനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
8	കടലാക്രമണ പ്രവൃത്തി-കാപ്പിലിൽ സിപി 269 മീറ്ററിന്റെ വടക്ക് 30 മീ. വടക്കു ഭാഗത്തോട് 44 മീ. നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം	10,20,000/-	എസ്റ്റിമേറ്റ് പുനക്രമീകരിച്ചു ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും കരാറുകാർ ആരും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ നെഗോഷ്യേറ്റഡ് ക്വട്ടേഷനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
9	വർക്കല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വെറ്റിക്കൽ ഭാഗത്ത് സി.പി. 262 ഇടതുവശത്ത് 40 മീ. നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം	28,00,000/-	കൊവിഡ് -19 ഉം പാറയുടെ ദൗർലഭ്യവും മൂലം ഈ പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. എത്രയും വേഗം ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് കരാറുകാരന് കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
10	പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഇത്തിക്കര നദിയുടെ ഇടതുകരയിൽ പകൽമുറി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ റാമ്പ്, കടവ് എന്നിവയുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തിയും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തിയും	10,00,000/-	കരാറുകാരന് പണി സ്ഥലം 16.06.2021 കൈമാറി
11	വർക്കല ഇറിഗേഷൻ ഓഫീസിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വേ ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം	18,90,000/-	സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

[Handwritten Signature]
22/7/2021

കോട്ടുവാട്ടിർ അതോറിട്ടി മുഖേന
വർകലനിയോടുമുള ഉപഡലത്തിൽ നടന്ന
വരുമ്പ (പപൃത്തികൾ)

Sl No	Name of Work	AS amount in lakhs	Status of work
1	State Plan-2019-20 RWSS to Sreenivasa-puram-Supplying erecting testing and commissioning of 20 HP submersible pump at Sreenivasapuram pump house in Chemmaruthy panchayath	3.95	Work awarded.Pump supplied but erection not done.
2	State Plan 2019-20 -RWSS to Anakuzhy-Supply erection commissioning of 15 HP Submersible pump set at Anakuzhy pump house in Chemmaruthy Panchayath	3.25	Work completed and bill under scrutiny
3	State Plan 2020-21 - Supply, erection and commissioning of 35 HP submersible pumpset at Eerattil Pump house	6.59	Pump set supplied, but erection work is pending.
4	SCP-Corpus Fund-CWSS to Varkala-Supplying and laying 90mm PVC pipe and 80mm GI pipe and providing water supply connection to various colonies in Varkala Municipality (Vallakkadavu Ceruthody colony, Thachan konam colony, Thekku vila colony, Vilakkulam colony, Pazha vila colony, Reghunathapuram colony, Saradagiri colony,Thoduvae colony, Pandar vilakam colony)	23.30	Work in progress
5	MLA-ADF-Supply, erection and commissioning of open well Submersible pumpsets in various pump houses in Edava and Chemmaruthy Grama Panchayaths in Varkala Constituency.	15.22	Work completed and bill under scrutiny
6	MLA-ADF-Providing pipe line extension to the road opposite to Maruthikkunnu church for a length of 120m in Navaikulam Panchayath	1.83	Work completed & final bill to be paid
7	MLA -ADF-Supply,erection and commissioning of 15 HP Open well submersible pump set and connected wiring works at pump house of Fisherman WSS at Vadakkeppally in Vettoor panchayath	15.20	Work completed & final bill to be paid
8	JJM Chemmaruthy Panchayath	371.96	780 FHTC given in phase I-Work completed In phase II, out of 2000 FHTC, 277 FHTCs given

9	JJM Edava Panchayath	221.79	268 FHTC out of 1500 is completed
10	JJM Elakamon Panchayath	405.75	Phase I - 479 FHTC out of 850 is given Phase II - Work for 2154 FHTC awarded as 4 works. Agreement is executed and pipe order placed
11	JJM Navaikulam Panchayath	461.00	Out of 4326 No. of FHTCs, 776 Nos. completed , Pipe laying 75 % completed. Work in progress
12	JJM- Madavoor Panchayath	354.00	Out of 3137 Nos. of FHTCs, 575 Nos. completed, pipe laying 80 % completed. Work in progress
13	JJM Vettoor Panchayath	156.80	Out of 1038 Nos. of FHTCs, 437 Nos. completed, pipe laying 90 % completed. Work in progress
14	JJM - Pallickal Panchayath	216.00	Work awarded as 3 works. Agreement executed, pipe order placed.

Sl No	Name of Work	AS amount in lakhs	Status of work
1	SC Corpus fund 2019-20 -Supplying 90 mm PVC pipe and 80 mm GI pipe and providing water connection to SC Colonies in Ward no: XVI in Elakamon Panchayath	10.64	Agreement executed and pipe ordered
2	State Plan 2020-21 - Supplying, erecting, testing and commissioning of 20 HP submersible pump at Sreenivasapuram pump house	4.19	Work awarded
3	State Plan 2020-21 - Supply, erection and commissioning of 35 HP submersible pump set in Navaikulam pump house for pumping water to Palavakkodu Tank	6.59	Work awarded.
4	State Plan 2021-22- RGNDWM to Thottumugham- Supplying erecting testing and commissioning of 30 HP submersible pump at Thottumugham pump house in Edava panchayath	6.50	Not started
5	State Plan -2019-2020-Mace.of CWSS to Varkala and adjoining villages-Refurbishing the existing rapid sand filter media with dual filter media anthracite of 19 MLD treatment plant and other connected works at Mullasserikunnu	81.00	Work tendered and retendered but not quoted, hence the estimate is revised and will be tendered in two weeks
6	State Plan 2020-21 - CWSS to Varkala and adjoining villages - Replacing of old 32 mm pvc pipe with 90 mm PVC pipe from Shappu mukku - Panayilkadavu in Vettoor panchayath	16.45	Work retendered, no offers received. Hence TS cancelled. Revised estimate submitted .
7	MLA ADF : Providing Mini Water Supply Scheme to Kuzhivila colony in Vettoor panchayath by using available source for facing coming drought season	15.22	Repeated tender call, no bidders received.
8	MLA-ADF Providing pipe line extension to Punnodu- Pezhuvila road (in front of Punnodu church)for a length of 180m in Navaikulam grama panchayath	1.15	Tender excess 10 % Tender documents is with Division office for sanction
9	JJM Edava Phase II	190.34	Work tendered and sanction in progress
10	JJM Elakamon Phase III	190.88	Work tendered several times, no response to tender call


എം.എൽ.എ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഭൂജല വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ നം.	സ്ഥലം	പഞ്ചായത്ത്	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക	റിമാർക്സ്
1	ചന്ദ്രൻകുന്ന	ചെമ്മരുതി	ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി	667000	കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു
2	ആശാരിമുക്ക്	നാവായിക്കുളം	ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി	816130	കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു
3	നീരോന്തി	നാവായിക്കുളം	ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി	564210	കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു
4	കാറ്റാടിമുക്ക്	നാവായിക്കുളം	ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി	887000	കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു
5	കെ.കെ.കോണം	പള്ളിക്കൽ	ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി യുടെ പുനരുദ്ധാരണം	118000	കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു
6	മുക്കംകോട് കോളനി	പള്ളിക്കൽ	ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി	774000	കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു
7	തുമ്പോട് മിച്ചഭൂമി	മടവൂർ	ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി	630000	കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു
8	ഇടമൻനില പുളിയറകോളനി	നാവായിക്കുളം	കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം	720000	കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം പൂരോഗമിക്കുന്നു

പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഭൂജലവകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവർത്തികൾ

ക്രമ നം.	സ്ഥലം	പഞ്ചായത്ത്	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക	റിമാർക്സ്
1	ഇടമണ്ണില കോളനി	നാവായിക്കുളം	ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി	500000	കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു
2	ചിറ്റായിക്കോട് വലിയകാവ് കോളനി	നാവായിക്കുളം	ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി	488000	കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു
3	വടക്കേവയൽ പന്തൂവിള കോളനി	നാവായിക്കുളം	ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി	479000	കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു
4	ചിരട്ടക്കുന്ന് കോളനി	നാവായിക്കുളം	ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി	500000	കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു
5	പടത്തൻപാറ കോളനി	നാവായിക്കുളം	ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി	487000	കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു

6	വെട്ടിയറ എൽ.വി കോളനി	നാവായിക്കുളം	ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി	459000	കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തി പ ുരോഗമിടുന്നു
7	മുക്കട മണ്ണാങ്കോണം	നാവായിക്കുളം	ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി	499000	കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തി പ ുരോഗമിടുന്നു
8	തണ്ണിപ്പാറ	പള്ളിക്കൽ	ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി	416023	കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തി പ ുരോഗമിടുന്നു
9	ഞാറയിൽകോണം, ക്ലാവറക്കുന്ന്	മടവൂർ	ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി	385000	കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തി പ ുരോഗമിടുന്നു
10	വറ്റല്ലൂർക്കാവ	മടവൂർ	ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണപദ്ധതി	433000	കുടിവെള്ള വിതരണ പ്രവർത്തി പ ുരോഗമിടുന്നു


 ശബരൻ ഭാസ്കരൻ