

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**2 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2271**

**30-07-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിലെ ഹാർബർ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ എം മുഹമ്മദ്</b>		<b>Shri Saji Cherian</b> (മത്സ്യബന്ധനം, സാംസ്കാരികം, യുവജനക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കൊല്ലം നിയോജകമണ്ഡല പരിധിയിൽ ഹാർബർ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 2019-20 മുതൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതും നിർവ്വഹണം പുരോഗമിക്കുന്നതുമായ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ എന്തെല്ലാമാണ്; അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സഹിതം വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ?	(എ)	വിശദ വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

## അനുബന്ധം

### പ്രവർത്തികളുടെ ലിസ്റ്റ്

#### I. കൊല്ലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജില്ലയിലെ തീരദേശ റോഡുകളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തൽ പദ്ധതി

വർഷം-2019-20

	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ & തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	പനയം കെട്ടിടത്തിൽമുക്ക് ഗാർഡൻവില്ല റേഷൻകടമുക്ക് റോഡ് സൈഡ് വാളിന്റെ നിർമ്മാണവും ടാറിംഗും (200 മീ)	ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 741/2019/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 11.10.2019 16.3 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി നിരവധി തവണ ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും ആരും ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2	ചെമ്മക്കാട് കടവ് മുതൽ കയർസംഘം വരെയുള്ള 200 മീ കോൺക്രീറ്റ് റോഡും സൈഡ് വാളിന്റെ നിർമ്മാണവും	ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 802/2019/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 1.11.2019 29.5 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	പനയം മാർത്തോമപള്ളി - മുലപ്പാട് കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 741/2019/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 11.10.2019 25.5 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	പനയം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 11, 12 പണയിൽമുക്ക് വരമ്പുകാൽ റോഡിന്റെ ഇന്റർലോക്കിംഗ്	ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 802/2019/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 01.11.2019 42.4 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തിയുടെ സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു.
5	എൻ.എച്ച്. ബൈപാസ്സ് മുരന്തേൽ റോഡ്	ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 802/2019/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 01.11.2019 19.8 ലക്ഷം	സൈഡ് വാളും ജി.എസ്.ബി. ഫില്ലിംഗും പൂർത്തീകരിച്ചു.
6	കൊല്ലം പോർട്ട് റോഡ്	ജി.ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 741/2019/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 11.10.2019 16.5 ലക്ഷം	ജി.എസ്.ബി. ഫില്ലിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചു.
7	തങ്കശ്ശേരി ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലെ തങ്കശ്ശേരി, വാടി, മുതാക്കര	ഇഇ കെ.എൽ.എം/2019/155 തീയതി 06.09.2019	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

	എന്നിവയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇന്റേണൽ റോഡ്	29.00 ലക്ഷം	
8	ചിറ്റയംശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശം മുതൽ വയൽഭാഗം വരെയുള്ള കവർ സ്റ്റാമ്പിന്റേയും 150 മീ നീളമുള്ള ഡ്രെയിന്റേയും മെയിന്റനൻസ്	ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 868/2019/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 21.11.2019 34 ലക്ഷം	ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ എടുത്തു. സ്ഥല തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു.
9	അഞ്ചാംകുറ്റി മുതൽ ചെമ്മക്കാട് മേത്തന്റയുത്ത് വരെയുള്ള 500 മീ റോഡിന്റെ റീടാറിംഗ്	ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 868/2019/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 21.11.2019 61.9 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
10	പനയം പഞ്ചായത്തിലെ ശംഖുതുരുത്ത് കണ്ടച്ചിറ ചീപ്പ് റോഡ്	ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 952/2019/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 11.12.2019 55 ലക്ഷം	ഭരണാനുമതി തുക പ്രവൃത്തിക്ക് അപര്യാപ്തമായതിനാൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിക്കായുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
11	ഗുരുമന്ദിരം കോരമുക്ക് യുവധാര റോഡ്	ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 106/2020/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 27.02.2020 23 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
12	എസ്.ഡി. ഫാർമസി ചന്തക്കടവ് റോഡ്	ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 173/2020/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 18.03.2020 41.5 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
<b>2020-21</b>			
13	കൊല്ലം പനയം പഞ്ചായത്ത് ചോനംഞ്ചിറ റോഡ്	ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 236/2020/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 13.05.2020 7.6 ലക്ഷം	കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
14	കൊല്ലം കച്ചേരി ജംഗ്ഷൻ വാടി മുതാക്കര ഹെൽത്ത്കെയർ, കോൺവെന്റ്, അംഗൻവാടി യുടെ മുൻവശമുള്ള റോഡ്	ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 236/2020/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 13.05.2020 21 ലക്ഷം	ഇന്റർലോക്കിംഗ് ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
15	പെരുമൺ സ്കൂളിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗം സുധർമ്മ ഭവൻ മുതൽ ഉഷ ഭവനം വരെയുള്ള റോഡ്	ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 348/2020/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 18.06.2020	കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

		25 ലക്ഷം	
16	കുരിശ്ശി വടക്ക് കൊച്ചുകുന്നംപുറം മുതൽ കുരികപ്പുഴ വടക്കേതിൽ വരെയുള്ള റോഡ്	ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 348/2020/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 18.06.2020 6.2 ലക്ഷം	കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
17	കണ്ണങ്കോട് മുക്ക് എഴുമല ജവാൻമുക്ക് റോഡ് തൃക്കരവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.	ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 491/2020/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 07.09.2020 49.9 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
18	മേലതിൽമുക്ക് പെരുമൺ ബസ് സ്റ്റാന്റ് റോഡ് പനയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 478/2020/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 07.09.2020 64.9 ലക്ഷം	ഡ്രെയിൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
19	വാടി ജംഗ്ഷൻ ആൽത്തറമുട് ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 485/2020/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 07.09.2020 55.9 ലക്ഷം	കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

20	കൊച്ചുകോട്ടയത്തു കടവ് റോഡ്	ഇഇ കെ. എൽ. എം/2020/14 തീയതി 26.09.2020 22.3 ലക്ഷം	കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
21	കുന്നിൻതാഴം ആശാരി അഴീകം റോഡ് സൈഡ് വാളം കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി	ഇഇ കെ. എൽ. എം/2019/1199 തീയതി 10.10.2020 37.4 ലക്ഷം	കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
22	ഇരുമ്പുപാലം കല്ലുകടവ് കോട്ടമുക്ക് റോഡ് ഡിവിഷൻ 49	ഇഇ കെ.എൽ. എം /2019/1145 തീയതി 10.10.2020 66 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
23	ലക്ഷ്മിനട യൂണിറ്റി ലൈൻ കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ വാർഡ് 13	ഇഇ കെ.എൽ. എം /2020/429 തീയതി 02.11.2020 15.3 ലക്ഷം	ദർഘാസുകൾ പരിശോധിച്ച് വരുന്നു.
24	പള്ളിക്കാവിള ഏല റോഡ് ചെമ്പക്കാട് റോഡ് പനയം പഞ്ചായത്ത്	ഇഇ കെ. എൽ. എം/2020/221 തീയതി 02.11.2020 19.4 ലക്ഷം	കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
25	കൃഷ്ണസ്സ്.എസ്സ് കോളനിയിലേയ്ക്കുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡ്.	ഇഇ കെ.എൽ. എം /2020/766 തീയതി 21/09/2020 35.50 ലക്ഷം	കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

**II. തകശ്ശേരി ഹാർബറിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ**

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ഭരണാനുമതി നമ്പർ & തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	ക്യാപ്പിറ്റൽ റിപ്പയേഴ്സ് ആന്റ് മെയിന്റനൻസ് - തകശ്ശേരി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ - വാടി ഗേറ്റ് ഹൗസിന്റെ മെയിന്റനൻസ് - 25 ലക്ഷം	ഡിസൈൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
2	തകശ്ശേരി ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലെ മെയിൻ ബ്രേക്ക് വാട്ടറിന്റെ ചെയിനേജ് 1600 മുതൽ 1655 വരെയുള്ള ഭാഗം 8T ടെട്രാപോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി - 200 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിന്റെ ടൈൽഡ് റൂഫ് കവറിന്റെ നിർമ്മാണവും തകശ്ശേരി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷന്റെ കോമ്പൗണ്ട് വാളിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും (ഇഇ കെ.എൽ.എം/2019/1137 തീയതി 06.062020 16.00 ലക്ഷം)	റൂഫിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഫിനിഷിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	കൊല്ലം പോർട്ടിലെ പുതിയ ഗേറ്റിന്റേയും ഗേറ്റ് ഹൗസിന്റേയും നിർമ്മാണം (ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 444/2019/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 22.06.2019- 162 ലക്ഷം)	സൂപ്പർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബ്രിക്ക് വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	പള്ളിത്തോട്ടത്തെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ (ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 527/2019/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 12.07.2019 - 10 ലക്ഷം)	പ്രവൃത്തി 4 പ്രാവശ്യം ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് ആരും പങ്കെടുത്തില്ല. റീ ടെണ്ടർ ചെയ്യണം

**III. നബാർഡ് പ്രവൃത്തികൾ**

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ഭരണാനുമതി നമ്പർ & തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	തകശ്ശേരി ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം (ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 970/2017/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 21.12.2017 625 ലക്ഷം)	20 പെറ്റി ഷോപ്പിൽ 15 എണ്ണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 3 ടോയിലറ്റ് ബ്ലോക്കിൽ 2 എണ്ണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ലോഡിംഗ് ഏരിയയുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 220

		ലോക്കർ റൂമിൽ 125 എണ്ണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 28 ലോക്കർ റൂമുകളുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	തങ്കശ്ശേരി ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം (ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 603/2020/എഫ് & പി.ഡി തീയതി 18.10.2020 -514 ലക്ഷം)	സെക്യൂരിറ്റി റൂമിന്റേയും ലോക്കർ റൂമിന്റേയും ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു.

**IV. തങ്കശ്ശേരി ഹാർബറിലെ ടൂറിസം പ്രവൃത്തികൾ**

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ഭരണാനുമതി നമ്പർ & തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	തങ്കശ്ശേരി ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലെ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ടൂറിസം പ്രവൃത്തികൾ (ജി. ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 484/2017/ടൂറിസം തീയതി 28.09.2017 555 ലക്ഷം)	പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ഡെക്ക് സ്റ്റാബ്, വാക്ക് വേ, ഫ്ലോറിംഗ്, റാംമ്പ് ഫ്ലോറിംഗ്, ക്യാന്റീൻ ബിൽഡിംഗ്, ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ എന്നിവ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.

**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**