

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**2 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 4036**

**09-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ**

പോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. സജീവ് ജോസഫ്</b>		<b>Shri P. A. Mohamed Riyas</b> <b>(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	<p>ഇരിക്കൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ നിരത്തുവിഭാഗം, കെട്ടിട വിഭാഗം, ബ്രിഡ്ജസ് വിഭാഗം, നാഷണൽ ഹൈവേ വിഭാഗം എന്നിവയുടെ കീഴിൽ ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>ഇരിക്കൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് പാലങ്ങൾ വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവ ആലക്കോട് പാലം(10% പൂർത്തീകരിച്ചു), അലക്സ് നഗർ-കാഞ്ഞിലേരി പാലം (45% പൂർത്തീകരിച്ചു) എന്നിവയാണ്. ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും ആരംഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി അടുർക്കടവ് പാലത്തിന്റേതാണ്. ടി പാലത്തിന്റെ സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. നിരത്തു, കെട്ടിടം, ദേശീയപാത, കിഫ്ബി വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>ഇതിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ, ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ, ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് വിശദമാക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p>ഇരിക്കൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് പാലങ്ങൾ വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവ ആലക്കോട് പാലം(10% പൂർത്തീകരിച്ചു), അലക്സ് നഗർ-കാഞ്ഞിലേരി പാലം (45% പൂർത്തീകരിച്ചു) എന്നിവയാണ്. ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും ആരംഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി അടുർക്കടവ് പാലത്തിന്റേതാണ്. ടി പാലത്തിന്റെ സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. നിരത്തു, കെട്ടിടം, ദേശീയപാത, കിഫ്ബി വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

# അനുബന്ധം നിരത്തുവിഭാഗം

ഇതിൽ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമാതൃക വകുപ്പിലെ നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി മെക്കാഡം ടാറിംഗ്-ചെങ്ങോട്ട് വയൽ-വളയംകണ്ട് റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 1/700 വരെ, അമേരിക്കൻപാറ - കോട്ടപ്പുറം - കുന്നത്തൂർ റോഡ് കി.മീ. 1/630 മുതൽ 1/800 വരെ ഉപരിതലം പുതുക്കൽ ഉളിക്കൽ - അറബി - കോളിത്തട്ട് - പേരട്ട - തൊട്ടിപ്പാലം റോഡ് കി.മീ. 15/000 മുതൽ 16/100 വരെ ഉപരിതലം പുതുക്കൽ. വളക്കൈ - ചുഴലി - ചെമ്പൻതൊട്ടി റോഡ് കൾവർട്ട്. സുന്ദർ നിർമ്മാണം. കി.മീ. 34/750, സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം കി.മീ. 2/900	ചെങ്ങോട്ട് വയൽ-വളയംകണ്ട് റോഡ് - BC യും Road safety പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. മറ്റു പ്രവൃത്തികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2	പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി മെക്കാഡം ടാറിംഗ്-ചെമ്പൻ-കടയാൻമല റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 2/520 വരെ	BC യും Road safety പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്
3	കിഫ്ബി- മെക്കാഡം ടാറിംഗ്-ഉളിക്കൽ-തേർമല-കാഞ്ഞിരമല-കണിയാർവയൽ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 18/000 വരെ	DBM II കി.മീ. പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള DBM, BC പ്രവൃത്തിയും Road safety പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട് (83% പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്).
4	കിഫ്ബി- മെക്കാഡം ടാറിംഗ് കണിയാർവയൽ-മലപ്പട്ടം-പാവനൂർമൊട്ട് റോഡ് 0/000 മുതൽ 12/950 വരെ	BC പ്രവൃത്തിയും Road safety പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട് (90% പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്).
5	പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി മെക്കാഡം ടാറിംഗ്-രയരോ-മുനാംകുന്ന-കണ്ടേരി-പ്രാപ്പോയിൽ റോഡ് 0/000 മുതൽ 3/000 വരെ	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. Drainage, Side protection പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്.
6	വട്ടിയം തോട് - കരിമാങ്കയം - മണിപ്പുറം - കുന്നത്തൂർ പൈസക്കരി റോഡ് കി.മീ. 3/900 - 5/900 കൾവർട്ട് സുന്ദർ നിർമ്മാണം.	75% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്.

ഇതിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ, ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചുവെന്ന് എസ്.എസ്.സി.എഫ്. വഴി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി മെക്കാഡം ടാറിംഗ്-കല്യാട്-ഉരളത്തൂർ-തേർമല റോഡ് 0/000 മുതൽ 5/000	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.
2	പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി മെക്കാഡം ടാറിംഗ്-ചുണ്ടപ്പുറം-പുപ്പുറം-വെള്ളാട് -കരവഞ്ചാൽ റോഡ് കി.മീ. 26/800 മുതൽ 28/500 വരെ	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
3	എസ്.എസ്.സി.എഫ്-2020-21-കരവഞ്ചാൽ-കറ്റപ്പുഴ-നെല്ലിപ്പുറം റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 3/000 വരെ ഉപരിതലം പുതുക്കൽ	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.
4	എസ്.എസ്.സി.എഫ്-2020-21-ആലക്കോട്-കാപ്പിമല റോഡ് കി.മീ. 4/500 മുതൽ 6/000 വരെ ഉപരിതലം പുതുക്കൽ	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

## കെട്ടിടവിഭാഗം


- 1) Construction of building for GHS, Nedugome Taliparamba Taluk, Kannur District - TS Estimate under preparation.
- 2) Construction of Building for govt. Polytechnic College, Naduvil, in Taliparamba Taluk- Work in progress.
- 3) Construction of Open well, over head tank and pump house for Polytechnic College, Naduvil, in Taliparamba Taluk - To be retendered as there was no response to the tender.
- 4) GED NABARAD, RIDF XXIII, Construction of Building for Govt.UP School, Rayarome in Kannur District- Work in progress.
- 5) NABARD RIDF XXVI - 2020-21 - Construction of new building for CHC, Irikkur, Kannur - Investigation work completed. Details submitted to Design work.
- 6) MIA ADS 2018-19 - Irikkur LAC - Construction of building for the UP School, Vayakkara in Sreekandapuram Municipality - Work in progress.
- 7) LAC ADS - Irikkur LAC - 2018-19 Construction of new building for Deputy Health Centre, Kudiyanmala in Eravassy Grama Panchayath - Estimate under preparation.
- 8) Plan 2020-21 - Construction of Smart Village Office for Chuzhali Village Office, Kannur District - TS Estimate under scrutiny.

## ദേശീയപാത

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിയോജക മണ്ഡലം	തുക (കോടിയിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	സി.ആർ.എഫ് 2015-16 - ഒടുവള്ളിത്തട്ട് - നടുവിൽ - കടിയൻമല റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	ഇരിക്കൂർ, തളിപ്പറമ്പ്	25.79	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
2	സി.ആർ.എഫ് 2018-19 - ഉളിക്കൽ - അറമ്പി - കോളിത്തട്ട് - ആനക്കുഴി പേരട്ട റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	ഇരിക്കൂർ	13	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
3	സി.ആർ.എഫ് 2018-19 ഇരിട്ടി - ശ്രീകണ്യാപുരം - തളിപ്പറമ്പ് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	ഇരിക്കൂർ, തളിപ്പറമ്പ്, മട്ടന്നൂർ, പേരാവൂർ	35	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
4	സി.ആർ.എഫ് 2018-19 കടുമുഖം - കവനായി - നെടിയേങ്ങ - ചുഴലി - പയന്നിയൂർ - പുമ്പം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	ഇരിക്കൂർ	10	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു

# കിഫ്ബി

1	കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ	
	ഉള്ളിക്കൽ തെർമല കണിയാർവയിൽ റോഡ്	61.27 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചു
	മലപ്പട്ടപ്പറമ്പ കണിയറവയിൽ റോഡ്	30.71 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചു
	ശ്രീകണ്ഠപുരം ചെമ്പൻതൊട്ടി നടുവിൽ റോഡ്	31.91 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചു
2.	കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ	
	ശ്രീകണ്ഠപുരം ചെമ്പൻതൊട്ടി നടുവിൽ റോഡ്	കിഫ്ബിയുടെ ഡിസൈൻ റിവ്യൂവിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
3.	ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ	
		നിലവിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല
4.	എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ	
	ഉള്ളിക്കൽ തെർമല കണിയാർവയിൽ റോഡ്	30.10.2018 ലെ എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ 52/PWD006-13/PD/PMU-KRF8/2018-19 പ്രകാരം 54.32 കോടി രൂപയുടെ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻറർപ്രൈസസിന് നൽകി
	മലപ്പട്ടപ്പറമ്പ കണിയറവയിൽ റോഡ്	08.10.2018 ലെ എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ 38/PWD006-18/PD/PMU-KRF8/2018-19 പ്രകാരം 28.86 കോടി രൂപയുടെ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻറർപ്രൈസസിന് നൽകി
5.	പ്രവർത്തന ആരംഭിച്ചവ	
	ഉള്ളിക്കൽ തെർമല കണിയാർവയിൽ റോഡ്	80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
	മലപ്പട്ടപ്പറമ്പ കണിയറവയിൽ റോഡ്	90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ