

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4112

09-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ഡോ. എം.കെ . മുനീർ</p>	<p align="center">Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമരാമത്ത്- വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) കൊടുവള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന വിവിധ പൊതുമരാമത്ത് പദ്ധതികളുടെ പേരുവിവരം, അനുവദിച്ച തുക, അവയുടെ പ്രവർത്തനപുരോഗതി എന്നിവ ഇനം തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കുമോ?</p>	<p>(എ) കൊടുവള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പാലം വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ കുരിങ്കുറ്റിക്കടവ് പാലത്തിന് 350 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. പടനിലം പാലം പ്രവൃത്തിക്ക് 550 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതിയുടെ കാലാവധി കാലഹരണപ്പെട്ടതിനാൽ പുതുക്കി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. നടമ്മൽക്കടവ് പാലം പ്രവൃത്തിക്ക് 840 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. നേരത്തെ അക്വയർ ചെയ്ത സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പുറമ്പോക്കോ ആയ സ്ഥലം കയ്യേറ്റമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ അത് ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. മുക്കംകടവ് പാലം പ്രവൃത്തിക്ക് 63 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേക്കായി 1.90 ലക്ഷം രൂപയുടെ അഡീഷണൽ ഇൻവെന്ററിശേഷൻ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ 2019-20 കേന്ദ്ര വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത ഹൈവേ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നും 35.42 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, സാമ്പത്തികാനുമതിയും, സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ച ദേശീയപാത 766 ൽ കി.മീ 25/00 മുതൽ 45/00 വരെയുള്ള റോഡിന്റെ ബലപ്പെടുത്തൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. കെ.എസ്.റ്റി.പി വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ നീബിൾഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കൊയിലാണ്ടി - താമരശ്ശേരി - മുക്കം റോഡ് വികസന പ്രവൃത്തിക്ക് 225.68 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രവൃത്തി പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ്. നിരത്ത്, കെട്ടിടം, കിഫ്ബി</p>

		വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
--	--	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

നിരത്തുവിഭാഗം

കൊടുവള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ			
ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ
1	BUDGET പ്രവൃത്തി - കൊടുവള്ളി ടൗൺ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും കൊടുവള്ളി പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് വീതി കൂട്ടലും	300	കൊടുവള്ളി ടൗൺ ഹാൻഡ് റെയിൽ/ ഇന്റർ ലോക്ക് പ്രവൃത്തി 70% പൂരോഗതി
2	BUDGET പ്രവൃത്തി - പന്നൂർ - നരിക്കുനി - പുനശ്ശേരി റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 4/800 വരെയുള്ള പുനരുദ്ധാരണപ്രവൃത്തി.	700	ഓവുചാൽ പ്രവൃത്തി പൂരോഗതിക്കുന്നു. 7% പൂരോഗതി.
3	BUDGET പ്രവൃത്തി - തച്ചംപൊയിൽ - ഇഴർപ്പോണ - പരപ്പൻപൊയിൽ റോഡ് (തച്ചംപൊയിൽ - വാടിക്കൽ) - കി.മീ. 0/000 മുതൽ 3/500 വരെ	500	BM & BC യും ROAD Marking-ഉം പൂർത്തീകരിച്ചു. 99% പൂരോഗതി
4	BUDGET പ്രവൃത്തി - നെല്ലാങ്കണ്ടി - ആവിലോറ - കത്തരമ്മൽ - ചോയി മരം ആനപ്പാറ - പാടത്തുംകുഴി പുനൂർ റോഡ് കി.മീ. 2.800 പുനരുദ്ധാരണപ്രവൃത്തി.	300	Agreement ഒപ്പുവെച്ചു. പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു
5	BUDGET പ്രവൃത്തി - ഓമശ്ശേരി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം	60	PWD Investigation wing ന്റെ Investigation work പൂരോഗതിക്കുന്നു
6	BUDGET പ്രവൃത്തി - ആവിലോറ - പുത്തലത്ത് - മടവൂർ മുക്ക് റോഡ് കി.മീ.0/000 മുതൽ 4/700 വരെ പുനരുദ്ധാരണപ്രവൃത്തി.	500	Agreement ഒപ്പുവെച്ചു. Levels എടുത്തു
7	NABARD പ്രവൃത്തി - കൂടത്തായ് - കോടഞ്ചേരി റോഡിൽ കി.മീ.0/000 മുതൽ 3/200 വരെ ബി.എം. ബിസി പുനരുദ്ധാരണപ്രവൃത്തി.	500	ഓവുചാൽ പ്രവൃത്തി, കലുക് പ്രവൃത്തിയും സംരക്ഷണിത്തി കെട്ടൽ പ്രവൃത്തിയും പൂരോഗതിക്കുന്നു
8	KIIFB പ്രവൃത്തി-താമരശ്ശേരി - വരട്ടാക്കൽ റോഡ് (പാർട്ട് 1 - കി.മീ.0/000 മുതൽ 14/675 പാർട്ട് 2 വരെ കി.മീ.0/000 മുതൽ 3/200 വരെ)	3600	താമരശ്ശേരി - വരട്ടാക്കൽ റോഡ് DBM പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 85 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

കെട്ടിടവിഭാഗം

Sl. No.	Name of Project	Estimate Amount	Physical Progress
1	CHMKM Govt. Arts & Science College, Koduvally	475 Lakh	Soil investigation works arranged
2	Annual Plan 2020-21 – Construction of School Building of Govt. MLP School, Kalaranthiri	50 Lakh	Work started
3	Construction of rest house building at Koduvally Kozhikode	265 Lakh	Land not hand over
4	NABARD RIDF Tranche – XXIII Infrastructure work for school under RMSA – Construction of Bath room, Kitchen and Dining Hall at GMUPS Raroth	200 Lakh	Selection Notice to be issued
5	H&FWD – Infrastructure development works to Kattipara Family Health Centre - Koduvally	150 Lakh	TS estimate under preparation
6	H&FWD – NABARD – Assistance RIDF XXI (2015-16) – Infrastructure for Govt. Taluk Hospital, Thamarassery	1279 Lakh	Part TS issued first floor and 2 nd floor of OP Block for Rs. 360 Lakh. First floor column completed 50%.
7	General – Renovatin of Election Annex attached to Mini Civil Station, Thamarassery, Kozhikode	27 Lakh	Single bid received to be submitted to approval
8	Infrastructure development works to Narikuni Govt. Health Centre, Koduvally	300 Lakh	AR Drawing to be prepared
9	Infrastructure development works to Koduvally Govt. Health Centre, Koduvally	300 Lakh	AR Drawing to be prepared
10	Infrastructure development works to Madavoor Family Health Centre, Koduvally	150 Lakh	TS estimate under preparation

കിഫ്ബി

SI No	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	സാമ്പത്തികാനുമതി തുക (കോടിയിൽ)	പ്രവർത്തനപുരോഗതി
1	പാരപ്പൻപൊയിൽ - കരക്കുന്നത് റോഡ്	45.27	ലാൻഡ് റീലീകിംഗ് നടപടികൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു. ഫ്രീസറൺ ആയി സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
2	മാവൂർ NIT കൊടുവള്ളി റോഡ്	52.20	198.59 സെൻറ് സ്ഥലം പ്രസ്തുത പദ്ധതിയായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുവാനുള്ള കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു.
3	REC കൂടത്തായി റോഡ്	45.22	ലാൻഡ് റീലീകിംഗ് നടപടികൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു. ഫ്രീസറൺ ആയി സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
4	താമരശ്ശേരി വരട്ടാക്കൽ റോഡ്	36.00	പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമാക്കുന്നു 90% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ