

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4154

09-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്


വർക്കല മണ്ഡലത്തിൽ ടൂറിസം വകുപ്പ് നടപ്പാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ വി ജോയി		Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമാതത്ത്- വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വർക്കല മണ്ഡലത്തിൽ ടൂറിസം വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികൾ വിശദീകരിക്കാമോ;	(എ)	വർക്കല മണ്ഡലത്തിൽ ടൂറിസം വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	വർക്കല പാപനാശം ബീച്ച് സൗന്ദര്യവത്കരണത്തിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും ആയതിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെന്താണെന്നും വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	ഡെവലപ്പിംഗ് ബീച്ച് ടൂറിസം അറ്റ് വർക്കല ഭരണാനുമതി തുക 8,99,32,191/- നിർവ്വഹണ ഏജൻസി- സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര നിലവിലെ അവസ്ഥ- പുരോഗമിക്കുന്നു. പുരോഗതി 25% പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 1. പാത്ത് വേ- 20% 2.സൈനേജ് 3.സീറ്റിംഗ് 4.പോണ്ട് റെനോവേഷൻ 5. ടെൻസെയിൽ റൂഫ് 6. വേസ്റ്റ് ബിൻ 7. ബയോ ടോയ് ലറ്റ് 8. വാച്ച് ടവർ 9. ജി ഐ ബ്രിഡ്ജ് 10. യാർഡ് ലൈറ്റ് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഘടകമായ ജി.ഐ ബ്രിഡ്ജ് മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത്. പാത്ത് വേ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകരുടെ എതിർപ്പു കാരണം താല്പാലികമായി നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക	നിർവഹണ ഏജൻസി	തൽസ്ഥിതി	ഘടകങ്ങൾ
1	ഡെവലപ്പിംഗ് ബീച്ച് ടൂറിസം അറ്റ് വർക്കല	8,99,32,191 /-	സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	പുരോഗമിക്കുന്നു	<p>പുരോഗതി 25% <u>പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ</u> 1.പാത്ത് വേ- 20% 2.സൈനേജ് 3.സീറ്റിങ് 4.പോണ്ട് റെനോവേഷൻ 5.ടെൻസെയിൽ റൂഫ് 6.വേസ്റ്റ് ബിൻ 7.ബയോ ടോയ്ലറ്റ് 8.വാച്ച് ടവർ 9.ജി.ഐ.ബ്രിഡ്ജ് 10. യാർഡ് ലൈറ്റ്</p> <p>നിർവഹണ ഏജൻസി പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഘടകമായ ജി.ഐ.ബ്രിഡ്ജ് മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത്. പാത്ത് വേ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകരുടെ എതിർപ്പ് കാരണം താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിതി വച്ചിരിക്കുകയാണ്.</p>
2	മൈതാനം മുതൽ ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വരെയുള്ള റോഡിന്റെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണം	93,80,000/-	പി.ഡബ്ല്യു.ഡി	പൂർത്തിയായി	<p>പുരോഗതി 95% മൈതാനം മുതൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വരെയുള്ള റോഡിനു ഇരുവശവും ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽ പാകിയുള്ള സൗന്ദര്യവൽക്കരണം ഏജൻസി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p>
3	കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് വേൾഡ് ക്ലാസ് ടോയ്ലറ്റ് അറ്റ് വർക്കല ബീച്ച്	1,48,53,901/-	കിറ്റ്കോ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	<p>പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസി പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നേടുകയും ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി കരാറുകാരനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ഉടനെ ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയും. പദ്ധതിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനു വേണ്ടി CRZ അമുമതിക്കായുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു.</p> <p><u>പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ</u> 1.സിവിൽ വർക്ക്സ് 2.ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സ് 3.പ്ലംബിംഗ് വർക്ക്സ് 4.മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്സ്</p>


 ഡയറക്ടർ ഓഫീസ്

					5.സോളാർ പാനെലിംഗ് 6.ലാൻഡ് സ്കേപ്പിംഗ് 7.ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്
4	വർക്കല ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ടിൽ പുതിയ കോട്ടേജുകളുടെ നിർമ്മാണവും നിലവിൽ ഉള്ളവയുടെ നവീകരണവും	9,96,50,000/-	HITES (HLL)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസി പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നേടുകയും ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി കരാറുകാരനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ഉടനെ ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയും. പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 1.കോൺഫറൻസ് ഹാൾ & ഡൈനിങ് ഹാൾ 2. കോട്ടേജ് a) Duplex 5 nos b) Single 3 nos 3. സബ് & റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് 4.STP 5. ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സ് 6. പ്ലംബിംഗ് വർക്ക്സ്
5	വർക്കല തീർത്ഥാടകുളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	39,43,000/-	Hindustan Pre Fab	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസി പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നേടുകയും ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള എതിർപ്പുമൂലം പദ്ധതി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 1.ഹാൻഡ് റെയിൽ 2. നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ ലയിങ്
6	ബാരിയർ ഫ്രീ കേരള ടൂറിസം-കാപ്പിൽ-തിരുവനന്തപുരം	6,09,000/-	SILK	പുരോഗമിക്കുന്നു	പുരോഗതി 75% 1.റാമ്പ്- പൂർത്തിയായി 2.ബ്രെയിലി ബോർഡ് 50% 3. നെയിം ബോർഡ് 50% 4. ഡിസേബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി എക്സിപ്മെന്റ്സ്


 സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ