

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 5184

12-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മലമ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എ. പ്രഭാകരൻ		Shri K N Balagopal (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ മലമ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ;	(എ)	മലമ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കായുള്ള സമഗ്ര ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി നിലവിൽ അഞ്ചു പാക്കേജുകളായി തിരിച്ച് മലമ്പുഴയ്ക്കും മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമായുള്ള (മലമ്പുഴ, മരുതറോഡ്, അകത്തേത്തറ, മുണ്ടൂർ, പുതുപ്പരിയാരം) പദ്ധതി നടന്നു വരുന്നു. കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് കിഫ്ബി എത്ര രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് 60.75 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയാണ് കിഫ്ബി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്ന് ആരംഭിച്ചുവെന്നും ആയത് എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അറിയിക്കാമോ?	(സി)	മേൽ പ്രവൃത്തി 2019 ലാണ് ആരംഭിച്ചത്. 2022 മെയ് മാസത്തോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികൾ


03.08.2021

ക്രമ നം.	പഞ്ചായത്തുകൾ	ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും	പ്രവർത്തിവിവരണം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
I	കിഫ്ബി മലമ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമമുള്ള വിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി പാക്കേജ് -1 ഒന്നാം ഘട്ടം			37% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികൾ 2022-ൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്
1	മലമ്പുഴ അകത്തേത്തറ, പുതുപ്പരിയാരം മുണ്ടൂർ, മരുതറോഡ്	AS No.WRD 0025-21-PA-01 dt. 13.11.18 for Rs.6075 lakh	● 7 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളനതലജലസംഭരണി നിർമ്മാണം (മരുതറോഡ് പഞ്ചായത്തിലെ പടലിക്കാട് എൽ.പി സ്കൂൾ പരിസരത്ത്)	-സെക്കന്റ് ബ്രേസ്വരെയുള്ളപ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു
2			● 8 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളനതലജലസംഭരണി നിർമ്മാണം (മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ജലശുദ്ധീകരണശാലയുടെ സ്ഥലത്ത്)	-സെക്കന്റ് ബ്രേസ്വരെയുള്ളപ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
3			● 11 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളനതലജലസംഭരണി നിർമ്മാണം (മരുതറോഡ് പഞ്ചായത്തിലെജെ.ടി.എസ് പരിസരത്ത്)	സെക്കന്റ് ബ്രേസിമുകളിലുള്ളകോളംകോൺക്രീറ്റ് പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
4			● ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പ് ഹൗസ് നിർമ്മാണം	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
5			● 7, 8, 11 ലക്ഷംലിറ്റർനതലജലസംഭരണികളിലേക്കുള്ള ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ	പൈപ്പുകൾസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 4 കിലോമീറ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
6			● ഉന്നതലജലസംഭരണികളിലേക്കുള്ള ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്സ്ഥാപിക്കൽ	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

II		പാക്കജ്-2		
1			● 3 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളഉന്നതതലജലസംഭരണി നിർമ്മാണം (മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലുള്ളതൈക്കമലമ്പുഴയിൽ)	17.09.2020 വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിത്തുടങ്ങി, പെരുമ്പാവൂർ പ്രവർത്തിയുടെ പുതുക്കിയഎസ്റ്റിമേറ്റ്തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.
2		●3 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളഉന്നതതലജലസംഭരണിയിലെക്ക് ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്സ്ഥാപിക്കൽ		
3		●3 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളഉന്നതതലജലസംഭരണിയിലെക്ക് ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻസ്ഥാപിക്കൽ		
4		●തൈക്കമലമ്പുഴയിലെ ഉന്നതതലജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുംവിതരണശൃംഖലസ്ഥാപിക്കൽ		

III		പാക്കജ്-3		35% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികൾ 31.12.2021-ൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്
1			● 11.5 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളഉന്നതതലജലസംഭരണി നിർമ്മാണം (അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്തിലെശാസ്താനഗർ)	പ്ളിൻസ് ബീമിന് മുകളിലുള്ളകോളംവർക്കിന്റെപ്രവർത്തികൾപുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
2			●20 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളഉന്നതതലജലസംഭരണി നിർമ്മാണം (പുതുപ്പരിയാരം പഞ്ചായത്തിലെവാളയക്കാട്)	പ്രവർത്തിആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3			●8 ലക്ഷംലിറ്റർസംഭരണശേഷിയുള്ളഉന്നതതലജലസംഭരണി നിർമ്മാണം (മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിസരം)	കവർസ്റ്റാബ്വരെയുള്ള പ്രവർത്തികള് പൂർത്തീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
4			●11.5, 20, 8 ലക്ഷംലിറ്റർഉന്നതതലജലസംഭരണികളിലേക്കുംമൂന്ന് പഞ്ചായത്തിലും നിലവിലുള്ള ഉന്നതതലജലസംഭരണികളിലേക്കുമായി പൊതു ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ	പൈപ്പ്ലൈയിൽസ്ഥാപിക്കൽ പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
5			●ഉന്നതതലജലസംഭരണികളിലുള്ള ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്സ്ഥാപിക്കൽ	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
		പാക്ക ജ്-2(part)	●കോഴിക്കോട് പാലക്കാട്ദേശീയപാത 966 ൽ മുണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിനു സമീപം 250 എം.എം ഡി ഐകെ 9 ക്ലിയർവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ വിതരണംചെയ്ത്സ്ഥാപിക്കൽ - 1.80 കിലോമീറ്റർ	31.05.2020-ൽ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

IV		പാക്കേജ്-4	മുണ്ടൂർ - പുതുപ്പതിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടി എൻ.എച്ച് 966 ന് ഇരുവശങ്ങളിലും വിതരണശൃംഖലസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി-19.80 കിലോമീറ്റർ	പെപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 21% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. പൂർത്തീകരണകാലാവധി 31.10.2021
V		പാക്കേജ്-5	മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ (ഭാഗികം) ജെ.ടി.എസ് കോമ്പൗണ്ട് പരിസരത്തെ 11.00 ലക്ഷം ടാങ്കിൽ നിന്നുവിതരണ ശൃംഖലസ്ഥാപിക്കൽ	പെപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 64% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. പൂർത്തീകരണകാലാവധി 31.12.2021


 ഉപകർമ്മ ദിവിധർ