

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1149

07-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എ.എൻ.ഷംസീർ		Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കിഫ്ബി മുഖാന്തരം തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഇവയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?	(എ)	വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി മുഖേന നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

റോഡുകൾ

1. തിരുവങ്ങാട് ചമ്പാട് റോഡ്

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 15 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിലുള്ള ഭരണാനുമതിയും 69.79 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാംഗീകാരവും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. നിലവിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിനായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

2. തലശ്ശേരി കൊടുവള്ളി മാമ്പ്രം എയർപോർട്ട് കണക്ടിവിറ്റി റോഡ്

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 30/12/2017 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം.74/2017/പൊ.മ.വ പ്രകാരം തത്വത്തിലുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി.പി.ആർ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

3. പെരിങ്ങത്തൂർ-മേക്കണ് പാന്തൂർ പൂക്കോട് കൂത്തുപറമ്പ മട്ടന്നൂർ എയർപോർട്ട് കണക്ടിവിറ്റി റോഡ്

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 30/12/2017 തീയതിയിലെ സ.ഉ (സാധാ)നം.74/2017/പൊ.മ.വ പ്രകാരം തത്വത്തിലുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി.പി.ആർ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

4. വള്ളിത്തോട് അമ്പായത്തോട് ഹിൽ ഹൈവേ

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് മലയോര ഹൈവേയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 3500 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിലുള്ള ഭരണാനുമതിയും 50.47 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബിയുടെ ഭരണാനുമതിയും

ലഭിച്ച പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് 83-മത് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുകയും ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുഖേന ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അംഗീകാരം നൽകി ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.

പാലങ്ങൾ

1. കണ്ടുചിറ പാലം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 10 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിലുള്ള ഭരണാനുമതിയും 10.17 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചു. ഇൻലാന്റ് നാവിഗേഷൻ റൂട്ട് ആയതിനാൽ അലൈൻമെന്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് കൊണ്ട് അഡിഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആയതു പ്രകാരം ഡിസൈൻ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

2. പുളിഞ്ചോളിക്കടവ് പാലം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 10 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിലുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇൻലാന്റ് നാവിഗേഷൻ റൂട്ട് ആയതിനാൽ അലൈൻമെന്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് കൊണ്ട് റീഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഡിസൈൻ പുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

2. വട്ടോളി പാലം & ചേക്ക പാലം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 35 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിലുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 8.83 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാഗീകാരം ലഭിക്കുകയും 8.29 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ വട്ടോളി പാലം 80% ഉം ചേക്ക പാലം 40% ഉം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി പ്രവർത്തിയുടെ അംഗീകരിച്ച ഡിസൈൻ മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും, ആയതിനാൽ കരാർ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ മാറ്റം

വരുത്തേണ്ടിയും വന്നു. കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള റിവൈസഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പാലങ്ങളുടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.

കെട്ടിടങ്ങൾ

1. കിഫ്ബി പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്-കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കതിരൂരിൽ 30 ആൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം

കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും പൊതുമരാമത്ത് കരാറുകാരന് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്കൂൾകൾ പ്രവൃത്തികളും പ്ലാസ്റ്റിംഗും പൂർത്തീകരിച്ചു. പെയിന്റിംഗ് പ്ലോറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നവംബർ 30 ന് മുമ്പ് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

2.കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരിയിൽ ജില്ലാ കോടതി സമുച്ചയ നിർമ്മാണം

കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്ത് പൊതുമരാമത്ത്, കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എട്ട് നിലകളിലുള്ള ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ സെല്ലാർ ഫ്ലോർ റൂഫ് പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടെ 30% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ അൽപം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറി കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയായ 14.09.2022 ന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ പണികളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.