

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2888

13-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ ജലവിഭവ വകുപ്പ് പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ. എച്ച്. സലാം</p>	<p align="center">Shri Roshy Augustine (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി ജലവിഭവ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(എ) അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി ജലവിഭവ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ജലസേചന വകുപ്പ് മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. (1). തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിനായി 4,48,00,000/- രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നതിൽ 3,77,85,000/- രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. (2). 2021 മെയ് മാസത്തിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ വേലിയേറ്റം - ഇറക്ക വൃതിയാനങ്ങളെ തുടർന്ന് ഗ്രൂവിൽ നിന്നും തെന്നിമാറിയ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ ഏഴാം നമ്പർ ഷട്ടറും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും റിപ്പയർ ചെയ്യുകയും യുദ്ധകാലാടി സ്ഥാനത്തിൽ പുനക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് 1,37,000/- രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (3). തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് 25,00,000/- രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകുകയും 21,89,819/- രൂപയ്ക്ക് ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുകയും കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി മുഖാന്തിരം കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു. 1. ആലപ്പുഴ ടൗൺ കനാലുകളിലെയും ഉപകനാലുകളായ കാവിത്തോട്, ഷഡാമണി തോടുകളിലെയും ചെളിയും പായലും നീക്കം ചെയ്തു ആഴം കൂട്ടി ജലഗതാഗതം സുഖമാക്കുന്ന തിനായി 48 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു. 95% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി. 2. അമ്പലപ്പുഴ എ.ടി.എം. ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കാക്കാഴം വരെയും വളഞ്ഞവഴി മുതൽ പുനപ്ര</p>

ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്റർ വരെയുള്ള 2.30 കി.മീറ്റർ കടൽത്തീരത്ത് 51.3 കോടി രൂപ അടങ്കൽ തുക വരുന്ന 30 പുലിമുട്ടകളുടെയും 305 മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള കടൽ ഭിത്തിയുടെയും നിർമ്മാണം പൂരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 48% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഐ.ഡി.ആർ.ബി മുഖാന്തിരം അമ്പലപ്പുഴ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ എസ്.ഡി.ആർ. എഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തോട്ടപ്പള്ളി, കരുമാടി, തകഴി എന്നീ ഗേജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി സ്കെയിലും ബെഞ്ച് മാർക്കും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ജലസേചനവും ഭരണവും

മേജർ ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക ലക്ഷത്തിൽ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡിലെ റ്റി.എസ്.കനാലിന്റെ ഇടതു കരയുടെ ശാന്തമംഗലം ബോട്ട് ജെ ട്രി മുതൽ മുകളിലേക്ക് സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ.	10.40	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടപ്പള്ളി പൊഴി അടിയന്തിരമായി മുറിക്കൽ	22.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ മേൽ ഭാഗത്തെ പായലും പോളയും നീക്കം ചെയ്യൽ.	1.67	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കുറവൻ തോടിന്റെ നവജീവൻ വായനശാലയുടെ വടക്കു കുറവൻതോട് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ വെട്ടിക്കാരി പാടശേഖരം വരെയുള്ള നവീകരണം .	5.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ ടി.എസ് .കനാലിനു കിഴക്കു വശം ഇല്ലിച്ചിറ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ പള്ളിക്ക് അടുത്ത് സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ.	1.90	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പുനപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചിൽ തോടിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ കടവ് മുതൽ അമ്പലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ തോട് വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ നവീകരണം.	5.70	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പുനപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നും രണ്ടും വാർഡുകളിൽ പെട്ടുന്ന വാവക്കാട്ട് പൊഴിയുടെ പാലത്തിന്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ നവീകരണം.	4.90	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പുനപ്ര വടക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം വാർഡിലെ നമ്പക്ക വെളി തോടിന്റെ പത്തിൽ പാലം മുതൽ വടക്കോട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ നവീകരണം.	5.90	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
9	അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കാഞ്ഞിപ്പാടം തോടിന്റെ കരയുടെ (വട്ടപ്പായിത്തറ പാടശേഖരത്തിന്റെ പുറം ബണ്ടി) ശ്രീനിലയം മുതൽ കിഴക്കോട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ.	9.60	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

10	അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പുന്നപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ അമ്പലപ്പുഴ- ആലപ്പുഴ തോടിന്റെ കണ്ണം കുരുടി പാടം മുതൽ പരപ്പിൽ പാടം വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ.	10.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
11	തോട്ടപ്പള്ളി പൊഴിമുഖം മുറിക്കൽ 2021-22	25.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
12	അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ മീൻ പൊഴി, കൊച്ചുപൊഴി, വാവക്കാട്ടുപൊഴി എന്നിവയിലെ മണൽ അടിയന്തിരമായി നീക്കം ചെയ്യൽ 2021-22.	7.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
13	അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡുകളിലൂടെയുള്ള നവരക്കൽ - വെള്ളാഞ്ഞിലി തോടിന്റെ നവീകരണം	6.40	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
14	SDRF നഴ്സ് ബോട്ട് ജെട്ടി, പുഞ്ചിരി ബോട്ട് ജെട്ടി ,കന്നിട്ട ബോട്ട് ജെട്ടി , മഹാത്മ ബോട്ട് ജെട്ടി , സീറോ ബോട്ട് ജെട്ടി എന്നിവയുടെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം	26.33	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
15	പൂക്കൈത നദിയുടെ സംരക്ഷണ വേലകൾ നെടുമുടി പഞ്ചായത്ത് അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം	12.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
16	പള്ളാത്തുരുത്തി പാലത്തിന് വടക്ക് വശം പമ്പ നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറെ കരയിൽ സംരക്ഷണ വേലകൾ നെടുമുടി പഞ്ചായത്ത് അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം	9.60	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
17	ഗാന്ധിവിലാസം പാലത്തിന് വടക്ക് വശം അമ്പലപ്പുഴ കനാലിന്റെ കിഴക്കെ കരയാറിലെ സംരക്ഷണ വേലകൾ പള്ളാത്തുരുത്തി വാർഡ് ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലം	10.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
		174.90	

മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ - പുനപ്രവേശന വടക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കുറുവാ പാടം പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	3.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ - പുനപ്രവേശന വടക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ വടക്കേ പുത്തൂരം പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	2.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ - പുനപ്രവേശന വടക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പൊന്നാകരി പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	3.30	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ - പുനപ്രവേശന തെക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടിക്കരി പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	4.32	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ - പുനപ്രവേശന തെക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ തെക്കേ പുത്തൂരം പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	3.10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ - അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ നാലുപാടം പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	3.80	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ - അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടുകോണം പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	3.12	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ - അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടക്കുഴി കാട്ടുകൽ പനച്ചിത്തറ പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	2.70	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
9	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ - അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ വലിയതുരുത്ത് ചെറിയതുരുത്ത് പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	2.30	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
10	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ - അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ മന്തൽ പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	2.60	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
11	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ - അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കാവിൽ പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	2.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
12	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ - അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കുറുപ്പു എ-ബ്ലോക്ക് പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	2.30	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
13	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ - അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ നടുകേമേലത്തുംകരി പാടശേഖരത്തിലെ	1.70	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

	ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം		
14	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ -പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ അപ്പാത്തിക്കരി പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	4.10	പ്രവൃത്തി 34% പൂർത്തീകരിച്ചു
15	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ -പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണിട്ടയിൽ വടക്ക് പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	2.10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
16	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ -പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ മലയിൽ തോട് പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	3.60	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
17	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ -പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രേസിംഗ് ബ്ലോക്ക് പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	3.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
18	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ -പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഇല്ലിച്ചിറ തെക്ക് പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	3.90	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
19	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ -പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ കൊച്ചു പുത്തൻകരി പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	2.60	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
20	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ -പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ കൃഷിത്തോട്ടം പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	2.80	പ്രവൃത്തി 60% പൂർത്തീകരിച്ചു
21	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ -പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ നാലുചിറ വടക്ക് പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	2.30	കരാർ ഉടമ്പടി വച്ചു
22	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ -പുനപ്ര വടക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ആലപ്പുഴ- അമ്പലപ്പുഴ തോട്ടിലെ ചെളി നീക്കം ചെയ്യൽ	11.64	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
23	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ - അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കാപ്പി തോട്ടിലെ ചെളി നീക്കം ചെയ്യൽ	4.71	കരാർ ഉടമ്പടി വച്ചു
24	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ -പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ നാലുചിറ തോട്ടിലെ ചെളി നീക്കം ചെയ്യൽ	4.71	കരാർ ഉടമ്പടി വച്ചു
25	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ -പുനപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കറുത്താമഠം തോട്ടിലെ ചെളി നീക്കം ചെയ്യൽ	3.14	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
26	പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ശരിപ്പെടുത്തൽ - അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കൊന്നേകരി തോട്ടിലെ ചെളി നീക്കം ചെയ്യൽ	6.30	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
27	പുനപ്ര വടക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 4-ലെ ഇരുപത്തിനാലിൽ പാലം മുതൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഈര തോടിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും പാർശ്വ സംരക്ഷണം	24.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
28	പ്ലാൻ പദ്ധതി - തകഴി പഞ്ചായത്തിലെ നാനൂറാം പാടശേഖരത്തിന്റെ മോട്ടോർതറ, മോട്ടോർഷെഡ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവും വാച്ചാൽ തോടിന്റെ സംരക്ഷണവും	19.00	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
		135.142	

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ.

I. പമ്പാ നദി സ്രോതസ്സായി UIDSSMT, ARP സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആലപ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതി മെയ്,2017 ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.

II. അമ്യത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം - നവീകരണവും വിപുലീകരണവും

മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്.. അമ്പലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡല ത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തികൾ താഴെ പറയുന്നു.

ഒന്നാം ഘട്ടം

- ആലിശ്ശേരിയിലെ 28 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതലസംഭരണി, നിർമ്മാണം 85% പൂർത്തീകരിച്ചു. 2021 ഡിസംബറിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാകും
- പഴവങ്ങാടിയിലെ 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല സംഭരണി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. പോലീസ് ഔട്ട്പോസ്റ്റ് കൈതവന റോഡിൽ 300 mm DI പൈപ്പ് 3 km സ്ഥാപിച്ച് ജല സംഭരണിയിൽ വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടാങ്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും . പി.ഡബ്ല്യു.ഡിയിൽ റെസ്റ്റോറേഷൻ തുക അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

രണ്ടാം ഘട്ടം

ശതാബ്ദി മന്ദിരം, ആലിശ്ശേരി, ടൗൺഹാൾ, വാടയ്ക്കൽ, തിരുവമ്പാടി, ചുടുക്കാട്, വലിയകുളം, ഇ.എസ്.ഐ. ബീച്ച്, കൊത്തുവാൽ ചാവടി, പഴവീട്, ഇരവുകാട് എന്നിവിടങ്ങളിലായി 11 വാട്ടർ കിയോസ്കുകൾ പൂർത്തിയായി.

മൂന്നാം ഘട്ടം

പഴവങ്ങാടി -പഴവീട് സോണുകളിൽ വാർഡ് 8 മുതൽ 14 വരെയും, വാർഡ് 26 മുതൽ 29 വരെയും ആകെ 192.80 കി.മീ. വിതരണശൃംഖലയിൽ 154 കി.മീ. സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ശേഷിക്കുന്ന പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. പി.ഡബ്ല്യു.ഡിയിൽ റെസ്റ്റോറേഷൻ തുക അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി വൈകുന്നത് പുരോഗതിയെ ബാധിക്കുന്നു.

III. കിഫ്ബി - ആലപ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നവീകരണം

- ചുടുക്കാട് -16 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല സംഭരണി
- ചന്ദനക്കാവ്- 12 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല സംഭരണി ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഉന്നതതല സംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണം - പണികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ക്ഷണിച്ച ദർഘാസിന് ഉയർന്ന റേറ്റ് ക്വാട്ട് ചെയ്തതിനാൽ പുനർ-ദർഘാസ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

- വിതരണശൃംഖല ചുട്ടുകാട്, ചന്ദനക്കാവ് സോൺ - (വാർഡ്- 3, 38,39,40,41) - പണികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ROW യിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

IV. ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി

മണ്ഡലത്തിലെ 5 പഞ്ചായത്തുകളിലും ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ലിസ്റ്റ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

V.സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ, നീതി ആയോഗ്, ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കുകൾ - ലിസ്റ്റ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു

Ongoing Works

Sl. No.	Project Name	Category	AS Amount [Rs]	Main Project Status Message
1	STATE PLAN 2020-21:- Maintenance of P.H Circle office building, Alapuzha	State plan	500000	As firm period expired as on 10/05/2021, The contractor is not willing to take the work as per based on letter submitted by the contractor dated 15/09/2021.Hence,its is submitted to higher office for further direction. (File No-KWA/AEE/PHSDA-DB1-16344/2020 dtd on 24/09/2020)
2	STATE PLAN 2020-21:- Maintenance of P.H Division Store, Alappuzha	State plan	1000000	Estimate submitted to AE for recalculation.
3	STATE PLAN 2020-21:- Providing water Supply to Govt U P School Kalarcode	State plan	75000	No offer recieved after extending the tender three times. Hence reported to division office for further direction.
4	STATE PLAN 2020-21:- Providing water Supply to Govt District Hospital Alappuzha	State plan	234000	No offer recieved after extending the tender three times. Hence reported to division office for further direction.
5	JJM-Providing household retrofittable/extendable water service connections in Ambalapuzha north Panchayat	JJM	114151000	2680/3310 FHTCs provided/8th bill submitted
6	JJM-Providing household retrofittable/extendable water service connections in Purakkad Panchayat	JJM	127320000	2373 out of 4105 FHTC Given. CC 7 Bill submitted. News given to Daily News papers for collecting details of house holds having no water connection so far for completing the work with 100% saturation in Panchayath
7	JJM-Providing Household retrofittable/extendable water service connections in Ambalappuzha South Panchayath in Alappuzha District	JJM	125560000	1848/8673 FHTC Completed. Pipe laying in progress.

8	JJM- Augmentation of ARWSS for Ambalappuzha North Panchayat-Construction of 9LL OHSR at Valanjavazhi and Supplying and laying of Distribution lines and giving House connections and providing FHTC	JJM	247698000	Letter given to Ambalappuzha Panchayath for handing over or advance possession of land for construction of OHSR
9	Jal Jeevan Mission (JJM)- Alappuzha District - Providing Functional House hold Tap Connections (FHTC) in Punnappa South Panchayath and allied works	JJM	44431000	Pipe line extension work is in progress
10	Jal Jeevan Mission (JJM)- Alappuzha District - Providing Functional House hold Tap Connections (FHTC) in Punnappa North Panchayath and allied works	JJM	35600000	1924/1970 nos FHTC completed

COMPLETED WORKS

Sl. No.	Project Name	Category	District	AS Amount [Rs]
1	KIIFB-Deposit work-Improvements to Kaithavana -Pazhayanadakkavu -Ambalapuzha - Vadakkaynada Road -Replacing KWA distribution main pipe line-Laying 160mm pvc pipe line to both side of road 1st reach from Kalarcode temple junction to Kulathil junction	Deposit Work	Alappuzha	7000000
2	Disrict Panchayath -Deposit work 2018-19- Extension of pipe line in10,15,18 ward in Ambalappuzha North Panchayath	Deposit Work	Alappuzha	448700
3	RWSS TO KANJIPPADAM-Rennovation of SN kavala-Kanjippadam PWD road-Replacing 90mm pvc pipe line345m-for water supply to kanjippadam-Chemputhara area in ward no:9 of North Ambalappuzha Panchayath	Deposit Work	Alappuzha	253000
4	NITI-Ayog -Supplying and laying 90mm PVC (6kg/cm ²) South of Cherupushpam bridge up to east of Madhu Kalpakavady near motor tharain ward no:7for disrtibuting treated water in Flurine affected habitation towards in Purakkadu gramma Panchayath	ARP Central	Alappuzha	18475000
5	RWSS to Paravoor -Extension of pipeline using 90 mm PVC 6kg/cm ² (1000m) from Punnapra (North) west of Poonthottam school upto St.Thomas Church	State plan	Alappuzha	1665000
6	FRW 2018- RWSS to Punnapara replacement of old and damaged small diameter (50mm) PVC pipe line using 90 mm PVC 6kg/cm ² from Thaiyil ice plant to North in Punnara south Panchayath	Flood Works	Alappuzha	462000
7	FRW 2018- RWSS to Punnapara replacement of old and damaged small diameter (32/40/50mm) PVC pipe line using 63 mm PVC 6kg/cm ² at various places in Punnara south Panchayath	Flood Works	Alappuzha	670000
8	FRW 2018- RWSS to Punnapara replacement of old and damaged small diameter (50mm) PVC pipe line using 110 mm PVC 6kg/cm ² from west of viyani church kurushady to south in Punnara south Panchayath	Flood Works	Alappuzha	420000
9	JJM-Augmentation and Pipeline extension and Providing water supply connection in ARWSS to Purakkad Panchayath-Thychira Zone-(providing 800FHTC)	JJM	Alappuzha	123720000

ഭൂജലവകുപ്പ്

ക്രമ നം	സ്ഥലം	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ഗവ. മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. അമ്പലപ്പുഴ	ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി	7,49,682/- രൂപ	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	നാലച്ചിറ യു. പി. സ്കൂൾ, തോട്ടപ്പള്ളി	ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി	6,77,853/- രൂപ	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	മണ്ണുപുരം കോളനി, പുറക്കാട്	ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി	4,97,400/- രൂപ	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	റ്റി.ഡി.എം.സി. വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ	കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം	8,66,400/- രൂപ	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ഗവ. മുഹമ്മദൻസ് സ്കൂൾ, ആലപ്പുഴ	ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി	4,48,665/- രൂപ	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	റ്റി.ഡി.എം.സി. വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ	ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതി	3,08,450/- രൂപ	പൂർത്തീകരിച്ചു