

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**3 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4752**

**01-11-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center"><b>ശ്രീ. പി.വി. ശ്രീനിജിൻ</b></p>	<p align="center"><b>Shri P. A. Mohamed Riyas</b> <b>(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b></p>
<p>(എ) കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ പുത്തൻകരിശ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് വാളിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത്. ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്. പാലം വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ കുന്നത്തുനാട്-പിറവം മണ്ഡലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴയാറിനു കുറുകെയുള്ള കോരങ്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം-ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി. പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ പുഴയിലുള്ള 5 തൂണുകളുടേയും ഐക്കരനാട് ഭാഗത്തെ അബട് മെന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തികളും 2012-ൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും കരാറുകാരന് തുക നൽകിയതും ആണ്. നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായതിനെ തുടർന്ന് കരാർ റദ്ദാക്കുകയും ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 1430 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും തുടർന്ന് 1073.09 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി 22.02.2020 ൽ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ പാലത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷന്റെയും അബട് മെന്റിന്റേയും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 6 സ്റ്റാമ്പുകളിൽ 2 സ്റ്റാമ്പിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാമ്പിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി കറുകുളം ഭാഗത്ത് പുഴയോടു ചേർന്ന് 0.87 ആർ (സർവ്വേ നം. 309/30) സ്ഥലവും, നിലം വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന 8.95 ആർ സ്ഥലവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിലം വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിന് കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്നും നിലം പരിവർത്തനാനുമതി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമി</p>

		<p>ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്കേ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കിഫ്ബിയിൽ കീഴിൽ മനയ്ക്കുകടവ് -കിഴക്കമ്പലം - പട്ടിമറ്റം - നെല്ലാട് റോഡിന്റെ സ്കെച്ച് 2 ആയ കിഴക്കമ്പലം - നെല്ലാട് റോഡ് (13.30 കി.മീ) പ്രവൃത്തി ചെയ്യാത്തതിനാൽ 30/07/2021-ൽ കരാറുകാരനെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സ്കെച്ച് 2- ന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 2.12 കോടി രൂപയുടെ മെയിന്റനൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കി അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണ്ണൂർ പോഞ്ഞാശ്ശേരി റോഡിന്റെ 75% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിരത്തു വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തികളും, പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. നിലവിൽ നിരത്തു വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കരാറുകാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മഴ മാറുന്ന മുറയ്ക്ക് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(ബി) കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമാതൃക കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ പുത്തൻകരിശ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് വാളിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത്. ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്. പാലം വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ കുന്നത്തുനാട്-പിറവം മണ്ഡലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുവാറ്റുപുഴയാറിന് കുറുകെയുള്ള കോരങ്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം-ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി. പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ പുഴയിലുള്ള 5 തൂണുകളുടേയും ഐക്കരനാട് ഭാഗത്തെ അബ്ബാസ് മെന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തികളും 2012-ൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും കരാറുകാരന് തുക നൽകിയതും ആണ്. നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായതിനെ തുടർന്ന് കരാർ റദ്ദാക്കുകയും ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 1430 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും തുടർന്ന് 1073.09 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി 22.02.2020 ൽ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ പാലത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷന്റെയും അബ്ബാസ് മെന്റിന്റേയും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 6 സ്റ്റാമ്പുകളിൽ 2 സ്റ്റാമ്പിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാമ്പിന്റെ</p>

		<p>നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി കറുകപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് പുഴയോടു ചേർന്ന് 0.87 ആർ (സർവ്വേ നം. 309/30) സ്ഥലവും, നിലം വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുവരുന്ന 8.95 ആർ സ്ഥലവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിലം വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിന് കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്നും നിലം പരിവർത്തനാനുമതി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്കേ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കിഫ്ബിയ്ക്ക് കീഴിൽ മനയ്ക്കുകടവ് -കിഴക്കമ്പലം - പട്ടിമറ്റം - നെല്ലാട് റോഡിന്റെ സ്വെച്ച് 2 ആയ കിഴക്കമ്പലം - നെല്ലാട് റോഡ് (13.30 കി.മീ) പ്രവൃത്തി ചെയ്യാത്തതിനാൽ 30/07/2021-ൽ കരാറുകാരനെ നഷ്ടാത്തരവാദിത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സ്വെച്ച് 2- ന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 2.12 കോടി രൂപയുടെ മെയിന്റനൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും തത്വത്തിൽ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണ്ണൂർ പോഞ്ഞാശ്ശേരി റോഡിന്റെ 75% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിരത്തു വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തികളും, പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. നിലവിൽ നിരത്തു വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കരാറുകാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മഴ മാറുന്ന മുറയ്ക്ക് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
(സി)	<p>പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുമോ?</p>	<p>(സി) കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ പുത്തൻകരിൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് വാളിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത്. ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്. പാലം വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ കുന്നത്തുനാട്-പിറവം മണ്ഡലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴയാറിനു കുറുകെയുള്ള കോരങ്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം-ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി. പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ പുഴയിലുള്ള 5 തൂണുകളുടേയും ഐക്കരനാട് ഭാഗത്തെ അബ്ദുൽ ഫാറൂഖ് പ്രവൃത്തികളും 2012-ൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും കരാറുകാരന് തുക നൽകിയതും</p>

ആണ്. നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായതിനെ തുടർന്ന് കരാർ റദ്ദാക്കുകയും ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 1430 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും തുടർന്ന് 1073.09 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി. പ്രവൃത്തി 22.02.2020 ൽ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ പാലത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷന്റെയും അബട്ട്മെന്റിന്റേയും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 6 സ്റ്റാബുകളിൽ 2 സ്റ്റാബിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാബിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി കറുകപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് പുഴയോടു ചേർന്ന് 0.87 ആർ (സർവ്വേ നം. 309/30) സ്ഥലവും, നിലം വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുവരുന്ന 8.95 ആർ സ്ഥലവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിലം വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിന് കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്നും നിലം പരിവർത്തനാനുമതി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്കേ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കിഫ്ബിയ്ക്ക് കീഴിൽ മനയ്ക്കുകടവ് -കിഴക്കമ്പലം - പട്ടിമറ്റം - നെല്ലാട് റോഡിന്റെ സ്കെച്ച് 2 ആയ കിഴക്കമ്പലം - നെല്ലാട് റോഡ് (13.30 കി.മീ) പ്രവൃത്തി ചെയ്യാത്തതിനാൽ 30/07/2021-ൽ കരാറുകാരനെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സ്കെച്ച് 2- ന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 2.12 കോടി രൂപയുടെ മെയിന്റനൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും തത്വത്തിൽ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണ്ണുർ പോഞ്ഞാശ്ശേരി റോഡിന്റെ 75% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിരത്തു വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തികളും, പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. നിലവിൽ നിരത്തു വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കരാറുകാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മഴ മാറുന്ന മുറയ്ക്ക് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.



4752 (എ)		4752 (ബി)	
ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ		
1.	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2019-20 വിമല - കമത-കുന്നക്കുരുടി- കുന്നത്തോളി മണ്ണൂർ കുഴുർ ഐരാപുരം വളയൻചിറങ്ങര പരത്തുവയൽപ്പടി തൃക്കളത്തൂർ റോഡ് കി.മീ. 1/000 മുതൽ 1/920 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഡി.ബി.എം& ബി.സി തരത്തിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	80	റോഡ് വൈഡനിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. മഴയ്ക്ക് ശേഷം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
2	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2019-20 മഞ്ഞപ്പെട്ടി -പോഞ്ഞാശ്ശേരി-സൗത്ത് വാഴക്കുളം -വള്ളത്തോൾ വായനശാല -തൈക്കാവ് ചേലക്കുളം സ്കൂൾ റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 2/750 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	200	ഓടകളുടേയുംകലുകുളുടേയും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി.ബി.എം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി . മഴയ്ക്ക് ശേഷം ബി.സി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.

3.	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2019-20 പെരിങ്ങാല -പുത്തൻകുരിശ് റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 3/600 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും ചെയിനേജ് 3/850 ലേയും 4/600 ലേയും കലുങ്കുകളുടെ നിർമ്മാണവും -Phase I	300	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. ചെയിനേജ് 2/100 ലെ കലുങ്ക് പുനർ നിർമ്മിച്ചു. KWA യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗിന് ശേഷം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
4.	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2019-20 പട്ടിമറ്റം-പള്ളിക്കര-മനയ്ക്കക്കടവ്-മോറയ്ക്കാല-മേരുണ്ണിക്കര-പിണർമുണ്ട-അമ്പലംപടി-പെരിങ്ങാല പാടത്തിക്കര-ബ്രഹ്മപരം റോഡും മഞ്ചേരിക്കുഴി പാലത്തിലേക്കുള്ള റോഡും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	110	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
5.	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2020-21 പഴനോട്ടം-വടവുകോട് റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 2/655 വരെ ബി.എം & ബി.സി തരത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും	200	പ്രവൃത്തി റീ ടെണ്ടർ നടപടികളിലാണ്.
കിഫ്ബി പ്രവൃത്തികൾ			
1	കിഫ്ബി ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2016-17 മണ്ണൂർ-പോഞ്ഞാശ്ശേരി റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 11/500 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	2375	ചെയിനേജ് 9/000 മുതൽ 11/500 വരെയും 3/500 മുതൽ 6/000 വരെയും ബി.എം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 300 മീറ്റർ കാമ്പർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. ചെയിനേജ് 1/000 മുതൽ 3/500 വരെ GSB വിരിയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. ചെയിനേജ് 0/500 മുതൽ 0/700 വരെ പാടലാത്തുള്ള റീഓയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയായി. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് KRFB യ്ക്ക് കൈമാറുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതിനാൽ. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരിച്ച അളവുകൾ 18.08.2021 തീയതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഫയലുകൾ കൈമാറുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും 13.10.2021 തീയതിയിൽ സംയുക്ത പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോഡിന്റെ തുടർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ KRFB വിഭാഗം നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.

2	<p>കിഫ്ബി ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2016-17 എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മനയ്ക്കക്കടവ്-പട്ടിമറ്റം-നെല്ലാട് റോഡും (എറണാകുളം-തേക്കടി റോഡ്) ലിങ്ക് റോഡായ പട്ടിമറ്റം-പത്താംമൈൽ റോഡും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ</p>	3263	<p>1 സ്ത്രൈ (മനയ്ക്കക്കടവ്-പള്ളിക്കര റോഡ്), സ്ത്രൈ 3 പട്ടിമറ്റം-പത്താംമൈൽ റോഡ്) ബി.എം &amp; ബി.സി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. സ്ത്രൈ 2-കിഴക്കമ്പലം അന്ന ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പട്ടിമറ്റം-നെല്ലാട് വരെയുള്ള റോഡിന് കിഫ്ബി ഗൈഡ്ലൈൻ അനുസരിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾക്ക് സ്ഥലം ലഭ്യമാത്തതിനാൽ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തതിനുശേഷം പ്രവർത്തി ചെയ്യുവാൻ കരാറുകാരൻ തയ്യാറല്ലാത്തതിനാൽ കരാറുകാരനെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് KRFB യ്ക്ക് കൈമാറുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതിനാൽ, പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി KRFB യ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും, പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് തൊടുപുഴ KRFB വിഭാഗം, 11.10.2021 തീയതിയിൽ റോഡ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികളും, പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും KRFB വിഭാഗം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.</p>
	ബി.സി ഓവർലേ പ്രവൃത്തി		
1	<p>BM &amp; BC Road Renewal 2020-21 ചിത്രപ്പുഴ -പോഞ്ഞാശ്ശൂരി റോഡിൽ ചെയിനേജ് 3/380 മുതൽ 8/000 വരെ ബി.സി ഓവർലേ പ്രവൃത്തികൾ</p>	200	<p>പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. കലുങ്ക് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. മഴയ്ക്ക് ശേഷം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതാണ്.</p>
	SLTF പ്രവൃത്തികൾ		
1.	<p>SLTF 2020-21 മണ്ണൂർ -വാളകം റോഡ് കി.മീ. 1/600 മുതൽ 4/100 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ</p>	22	<p>ഡ്രെയിനേജ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. മഴയ്ക്ക് ശേഷം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതാണ്.</p>
2	<p>SLTF 2020-21 മണ്ണൂർ -വാളകം റോഡ് കി.മീ. 4/200 മുതൽ 4/400 വരെയും 4/500 മുതൽ 5/285 വരെയും ഭാഗത്ത് അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ</p>	12	<p>ഡ്രെയിനേജ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. മഴയ്ക്ക് ശേഷം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതാണ്.</p>
3	<p>SLTF 2020-21 മാറമ്പിള്ളി -തടിയട്ടപറമ്പ്-മലയിടംതുരുത്ത്-താമരച്ചാൽ റോഡ് ചെയിനേജ് 3/500 മുതൽ 4/500 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ</p>	15	<p>പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. ടൈൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു.</p>



4	SLTF 2020-21 മാറമ്പിള്ളി -തടയിട്ടപറമ്പ്-മലയിടംതുരുത്ത്-താമരച്ചാൽ റോഡ് ചെയിനേജ് 4/550 മുതൽ 5/900 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	15	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	SLTF 2020-21 പെരുമ്പാവൂർ -ആലുവ റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 2/500 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	20	കുഴികൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴയ്ക്ക് ശേഷം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതാണ്.
6	SLTF 2020-21 പെരുമ്പാവൂർ -ആലുവ റോഡ് ചെയിനേജ് 2/500 മുതൽ 5/000 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	15	കുഴികൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴയ്ക്ക് ശേഷം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതാണ്.
7	SLTF 2020-21 കുന്നുവഴി-കിഴക്കമ്പലം റോഡ് ചെയിനേജ് 2/000ൽ റീറ്റെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം	25	സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു.
8	SLTF 2020-21 താമരച്ചാൽ -മലയിടംതുരുത്ത് റോഡ് ചെയിനേജ് 2/950 ൽ മത്തങ്ങക്കുരിശിൽ കലുകിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണവും ഓടയുടെ നിർമ്മാണവും	15	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്.
9	SLTF 2020-21 കുന്നുവഴി-കിഴക്കമ്പലം റോഡ് ചെയിനേജ് 3/500 മുതൽ 4/500 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	25	ടെൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. മഴയ്ക്ക് ശേഷം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതാണ്.
10	SLTF 2020-21 ചേലക്കുളം-പുക്കാട്ടുപടി റോഡിൽ ചെയിനേജ് 1/300ൽ ഇൻറർലോക്കിംഗ് ടൈൽ വിരിയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	20	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
11	SLTF 2020-21 ചേലക്കുളം-പുക്കാട്ടുപടി റോഡിൽ ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 2/000 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ	15	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ നടപടികളിലാണ്.
12	SLTF 2020-21 പഴങ്ങനാട്-കപ്പേളപ്പടി- എ.പി വർക്കി റോഡിൽ ചെയിനേജ് 1/000 മുതൽ 2/400 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ	20	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. മഴയ്ക്ക് ശേഷം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതാണ്.
13	SLTF 2020-21 തിരുവാണിയൂർ-വെട്ടിയ്ക്കൽ റോഡിൽ ചെയിനേജ് 1/200 മുതൽ 2/530 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ	15	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. മഴയ്ക്ക് ശേഷം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതാണ്.
14	SLTF 2020-21 പുത്തൻകുരിശ്-കുറിഞ്ഞി റോഡിൽ ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 1/200 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ	15	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു മഴയ്ക്ക് ശേഷം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതാണ്.

15	SLTF 2020-21 മാമല-വെണ്ണിക്കുളം --ചെമ്മനാട്-പാലപ്പടി -അത്താണി-വണ്ടിപ്പേട്ട-വെട്ടിയ്ക്കൽ റോഡിൽ ചെയിനേജ് 2/500 മുതൽ 2/4005/600 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	25	(പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു മഴയ്ക്ക് ശേഷം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതാണ്.
16	SLTF 2020-21 പള്ളിക്കര-പഴനോട്ടം റോഡിൽ ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 2/300 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	20	(പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു . മഴയ്ക്ക് ശേഷം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതാണ്.
17	SLTF 2020-21 കോലഞ്ചേരി-പട്ടിമറ്റം റോഡിൽ ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 3/300 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	24	ഡ്രെയിനേജ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. മഴയ്ക്ക് ശേഷം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതാണ്.
18	SLTF 2020-21 പറക്കോട്-പാപ്പാറക്കടവ് റോഡിൽ ചെയിനേജ് 2/000 മുതൽ 2/340 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും	22	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
19	SLTF 2020-21 പട്ടിമറ്റം-പള്ളിക്കര റോഡിൽ ചെയിനേജ് 3/000 മുതൽ 6/000 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പ്പണികൾ	28	(പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. മഴയ്ക്ക് ശേഷം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതാണ്.
	<b>Road Safety work</b>		
1	Road Safety 2020-21 പുത്തൻകുരിശ് റോഡ്സ് സെക്ഷനു കീഴിലുള്ള വിവിധ റോഡുകളിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണ പ്രവൃത്തി	17.1	(പ്രവൃത്തി എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു).