

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 5464

03-11-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചിറ്റൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുഖാന്തരം നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ


ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ മാത്യു ടി. തോമസ്		Smt Veena George (ആരോഗ്യ വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ചിറ്റൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുഖാന്തരം 2016 ജൂൺ മുതൽ 2021 സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അനുവദിച്ച നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും ഓരോന്നിനും വകയിരുത്തിയ തുക എത്രയാണെന്നും വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(സി)	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	(സി)	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ചിറ്റൂർ താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ ഗൈനക്കോളജി ആന്റ് പീഡിയാട്രിക് ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം 2022 ജൂൺ മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കിഫ്ബി ഫണ്ട് മുഖേനയുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം 05.10.2022 ൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.
(ഡി)	നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും ആയത് ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും വിശദമാക്കാമോ?	(ഡി)	സി.എച്ച്.സി. കൊഴിഞ്ഞാപാറ, പി.എച്ച്.സി പരമ്പിക്കുളം, പി.എച്ച്.സി പൊൽപ്പള്ളി എന്നീ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി വരികയാണ്. ഡി.പി.ആർ തയ്യാറായാലുടൻ ഭരണാനുമതി നൽകി പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. എം.എൽ.എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പൊൽപ്പള്ളി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

സ്ഥാപനം	പ്രവൃത്തി	തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
ചിറ്റൂർ താലൂക്കാശുപത്രി	1. കീഫ്ബി ഫണ്ട് മുഖേനയുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം	5047	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	2. ഗൈനക്കോളജി ആന്റ് പീഡിയാട്രിക് ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം	400	
സി.എച്ച്.സി. കൊഴിഞ്ഞാംപാറ	1. ബ്ലോക്ക് ലെവൽ എഫ്. എച്ച്. സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	37.50	ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
	2. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം	200	കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
	3. കീഫ്ബി ഫണ്ടും എം.എൽ.എ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് 10 കിടക്കകളുള്ള ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണം.	179	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങ ളുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി യായ കെ.എം.എസ്.സി. എൽ ഇതിനുള്ള റിക്വ സ്റ്റ്ഫോർ പ്രൊപ്പോസൽ ക്ഷണിക്കുകയും ലഭ്യമായവ പരിശോധിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു.
സി.എച്ച്.സി നന്ദിയോട്	എഫ്.എച്ച്.സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	14.73	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
പി.എച്ച്.സി പറമ്പിക്കുളം	എഫ്.എച്ച്.സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	15.50	ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
പി.എച്ച്.സി പൊൽപ്പള്ളി	1. എഫ്.എച്ച്. സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	15.50	ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
	2. എം.എൽ.എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	105	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
പി.എച്ച്.സി പെരുവെമ്പ്	1. എഫ്. എച്ച്. സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	15.50	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
	2. ഒ.പി കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം	27.75	
പി.എച്ച്.സി	എഫ്. എച്ച്.സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന		നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ


നല്ലെപ്പിള്ളി	പ്രവൃത്തി	15.50	പൂർത്തീകരിച്ചു.
പി.എച്ച്.സി ഒഴലപ്പതി	എഫ്. എച്ച്.സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	7	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
പി.എച്ച്.സി പെരുമാട്ടി	എഫ്. എച്ച്.സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	14	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
പി.എച്ച്.സി വണ്ണാമട	1. എഫ്. എച്ച്.സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	14	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ
	2. എം.എൽ.എ ഫണ്ട്	34	പൂർത്തീകരിച്ചു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

സ്ഥാപനം	പ്രവൃത്തി	തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
ചിറ്റൂർ താലൂക്കാശുപത്രി	1. കീഫ്ബി ഫണ്ട് മുഖേനയുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം	5047	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	2. ഗൈനക്കോളജി ആന്റ് പീഡിയാട്രിക് ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം	400	
സി.എച്ച്.സി. കൊഴിഞ്ഞാംപാറ	1. ബ്ലോക്ക് ലെവൽ എഫ്. എച്ച്. സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	37.50	ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
	2. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം	200	കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
	3. കീഫ്ബി ഫണ്ടും എം.എൽ.എ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് 10 കിടക്കകളുള്ള ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണം.	179	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങ ളുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി യായ കെ.എം.എസ്.സി. എൽ ഇതിനുള്ള റിക്വ സ്റ്റ്ഫോർ പ്രൊപ്പോസൽ ക്ഷണിക്കുകയും ലഭ്യമായവ പരിശോധിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു.
സി.എച്ച്.സി നന്ദിയോട്	എഫ്.എച്ച്.സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	14.73	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
പി.എച്ച്.സി പറമ്പിക്കുളം	എഫ്.എച്ച്.സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	15.50	ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
പി.എച്ച്.സി പൊൽപ്പള്ളി	1. എഫ്.എച്ച്. സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	15.50	ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
	2. എം.എൽ.എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	105	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
പി.എച്ച്.സി പെരുവെമ്പ്	1. എഫ്. എച്ച്. സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	15.50	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
	2. ഒ.പി കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം	27.75	
പി.എച്ച്.സി	എഫ്. എച്ച്.സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന		നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ

നല്ലെപ്പിള്ളി	പ്രവൃത്തി	15.50	പൂർത്തീകരിച്ചു.
പി.എച്ച്.സി ഒഴലപ്പതി	എഫ്. എച്ച്.സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	7	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
പി.എച്ച്.സി പെരുമാട്ടി	എഫ്. എച്ച്.സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	14	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
പി.എച്ച്.സി വണ്ണാമട	1. എഫ്. എച്ച്.സി. ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	14	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ
	2.എം.എൽ.എ ഫണ്ട്	34	പൂർത്തീകരിച്ചു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ