

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 6105

09-11-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തടയണയുടെ പ്രവൃത്തി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. യു.എ. ലത്തീഫ്		Shri Roshy Augustine (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലെ പുഴക്കാവ് തടയണയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	<p>മലപ്പുറം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി. നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് 'മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പുഴംകാവിൽ കടലുണ്ടി നദിയ്ക്ക് കുറുകെ റെഗുലേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണം'. ഈ പദ്ധതിക്ക് GO (Rt) No.859/2017/WRD തീയതി 17-10-2017 പ്രകാരം തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം (12.80 കോടി രൂപ) നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് കിഫ്ബി - ഓർഡർ നമ്പർ: WRD022-06/APR-06/2019/KIIFB തീയതി 22-06-2019 ലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 12.06 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി-യുടെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് ഓർഡർ നമ്പർ KIIDC/277/KIIFB-RCB/Puzhenkavu/2018 തീയതി 22-08-2019 പ്രകാരം 12.06 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതി ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ 194/KIIDC/2019-20 തീയതി 17-12-2019 പ്രകാരം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ M/S.INFAB INFRASTRUCTURE PVT LTD ന്റെ കൈമാറുകയും ചെയ്തു. 26/12/2020 ന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഏകദേശം 55 ശതമാനത്തോളം പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലതുകരയിലെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും അബ്റ്റ്‌മെന്റ് (Abutment) പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ഇടതുകരയിലെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ആകെയുള്ള നാല് തൂണുകളിൽ (Pier) രണ്ട് എണ്ണം 7 മീറ്റർ ഉയരത്തിലും, രണ്ട് എണ്ണത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പദ്ധതി പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാല്</p>

		<p>വിയറിൽ (Weir) രണ്ട് എണ്ണം സിൽ ലെവൽ വരെയും മറ്റു രണ്ട് എണ്ണത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും മൂലം പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് താമസം നേരിട്ടെങ്കിലും അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതാണ്. 2022 മാർച്ച് മാസത്തോടെ പദ്ധതി പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p>
<p>(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?</p>		<p>(ബി) മലപ്പുറം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി. നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് 'മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പുഴംകാവിൽ കടലുണ്ടി നദിയ്ക്ക് കുറുകെ റെഗുലേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണം'. ഈ പദ്ധതിക്ക് GO (Rt) No.859/2017/WRD തീയതി 17-10-2017 പ്രകാരം തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം (12.80 കോടി രൂപ) നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് കിഫ്ബി - ഓർഡർ നമ്പർ: WRD022-06/APR-06/2019/KIIFB തീയതി 22-06-2019 ലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 12.06 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി-യുടെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് ഓർഡർ നമ്പർ KIIDC/277/KIIFB-RCB/Puzhenkavu/2018 തീയതി 22-08-2019 പ്രകാരം 12.06 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതി ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ 194/KIIDC/2019-20 തീയതി 17-12-2019 പ്രകാരം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ M/S.INFAB INFRASTRUCTURE PVT LTD ന്റെ കൈമാറുകയും ചെയ്തു. 26/12/2020 ന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. ഏകദേശം 55 ശതമാനത്തോളം പദ്ധതി പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലതു കരയിലെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും അബ്റ്റ്മെന്റ് (Abutment) പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചും വരുന്നു. ഇടതു കരയിലെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ആകെയുള്ള നാല് തൂണുകളിൽ (Pier) രണ്ട് എണ്ണം 7 മീറ്റർ ഉയരത്തിലും, രണ്ട് എണ്ണത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പദ്ധതി പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാല് വിയറിൽ (Weir) രണ്ട് എണ്ണം സിൽ ലെവൽ വരെയും മറ്റു രണ്ട് എണ്ണത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും മൂലം പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് താമസം നേരിട്ടെങ്കിലും അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ നിർമ്മാണ</p>

പ്രവർത്തികൾ പുനരാലോചിക്കുന്നതാണ്. 2022 മാർച്ച് മാസത്തോടെ പദ്ധതി പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ