

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 6266

10-11-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോളിച്ചാൽ-ചെറുപ്പുഴ റോഡ് പ്രവൃത്തി

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ</p>	<p align="center">Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മലയോര ഹൈവേയുടെ ഭാഗമായ കോളിച്ചാൽ-ചെറുപ്പുഴ റോഡിനായി ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ഏഴ് കോടി രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചിട്ടും പ്രവൃത്തി പൂനരംഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ; ഇത് എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>(എ) കോളിച്ചാൽ ചെറുപ്പുഴ എന്ന റോഡ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 07/06/2018 - ൽ 82 കോടിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. 82 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി കരാർ നമ്പർ 83/PWD013-16/PD/MU-KRFB/2018-19 പ്രകാരം 05/03/2019 - ൽ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയ്ക്ക് കരാർ നൽകി. എന്നാൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി യുടെയും കെ.ഡബ്ല്യു.എ യുടെയും യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗിന്റെ അധികരിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, ജലനിധി പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി, വനം ഭൂമി വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട്, 12% ജി.എസ്.ടി എന്നിവയ്ക്കുള്ള തുക എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 89.24 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി 18/08/2021 - ൽ കിഫ്ബി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ നീട്ടികൊടുത്ത കാലാവധി 30/11/2021 - ആണ്. കോളിച്ചാൽ - ചെറുപ്പുഴ മലയോര ഹൈവേയിൽ വനഭൂമിയൊഴിച്ചുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വനഭൂമി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വനഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി വനം വകുപ്പിന്റെ പരിവേഷ് പോർട്ടൽ വഴി 10,02,350/- രൂപ കെ.ആർ.എഫ്.ബി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വനം വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ വനഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

