

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 432

23-02-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ

| ചോദ്യം | | ഉത്തരം | |
|--------------------------------|--|---|--|
| ശ്രീ. മുരളി പെരുമ്പള്ളി | | Shri K N Balagopal (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി) | |
| (എ) | മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ എം.എൽ.എ.യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും മണലൂർ മണ്ഡലത്തിനായി ശിപാർശ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്തവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ; | (എ) | മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ മണലൂർ മണ്ഡലത്തിനായി ശിപാർശ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചതും, പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരവും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. |
| (ബി) | പ്രസ്തുത ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അറിയിക്കാമോ? | (ബി) | മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ മണലൂർ മണ്ഡലത്തിനായി ശിപാർശ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചതും, പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരവും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

Sheet1

| നിയോജകമണ്ഡല ആസ്തിവികസന പദ്ധതി - മണലൂർ മണ്ഡലം | | | | | | |
|--|---------|---|-----------------|----------------|-----------------|---|
| ക്രമ നം | വർഷം | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | തുക (ലക്ഷത്തിൽ) | നിർവ്വഹണ ഏജൻസി | രേണാനുമതി തീയതി | നിലവിലെ സ്ഥിതി |
| 1 | 2016-17 | മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിട സമുച്ചയം നിർമ്മാണം | 91.5 | എൽ.എസ്.ജി.ഡി | 09/05/2017 | പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി |
| 2 | 2016-17 | കണ്ടാണശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിട സമുച്ചയം നിർമ്മാണം | 25 | എൽ.എസ്.ജി.ഡി | 10/04/2017 | പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല |
| 3 | 2016-17 | എറണെല്ലൂർ ഫാത്തിമ മാതാ ചർച്ച് റോഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - വാർഡ് 14 ചുണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് | 25 | എൽ.എസ്.ജി.ഡി | 29/03/2017 | പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി |
| 4 | 2016-17 | മണലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തിരദേശ റോഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം | 37 | എൽ.എസ്.ജി.ഡി | 28/06/2017 | 80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി |
| 5 | 2016-17 | എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 10 ലെ കർഷകറോഡ് നിർമ്മാണം | 32.5 | എൽ.എസ്.ജി.ഡി | 09/05/2017 | പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി |
| 6 | 2016-17 | പാവറട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെണ്മനാട് ചുക്കമ്പസാർ റോഡ്, കാന, കൾവർട്ട് നിർമ്മാണം | 15 | എൽ.എസ്.ജി.ഡി | 09/05/2017 | പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി |
| 7 | 2016-17 | വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചീരോത്തുപടി കണ്ണോത്തുറോഡ് റീച്ച് 1/094 മുതൽ 1/394 വരെ റിടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം | 25.55 | എൽ.എസ്.ജി.ഡി | 09/05/2017 | പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി |
| 8 | 2016-17 | അരിമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പരമൻപാടം-കാന നിർമ്മാണം | 20.2 | എൽ.എസ്.ജി.ഡി | 28/06/2017 | പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി |
| 9 | 2016-17 | എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാഞ്ഞിരക്കുറ്റി റോഡ് | 15 | എൽ.എസ്.ജി.ഡി | 09/05/2017 | പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി |
| 10 | 2016-17 | വെങ്കിടങ്ങ് പഞ്ചായത്തിലെ വെങ്കിടങ്ങ് പൊണ്ണമുത ഈസ്റ്റ് ബണ്ട് റോഡ് നിർമ്മാണം | 17 | എൽ.എസ്.ജി.ഡി | 09/05/2017 | 50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി |
| 11 | 2016-17 | മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ 11 സ്ഥലങ്ങളിൽ എൽ.ഇ.ഡി ഹൈഡ്രോസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ | 56.07 | എൽ.എസ്.ജി.ഡി | 18/03/2017 | പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി |
| 12 | 2016-17 | എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം | 115 | എൽ.എസ്.ജി.ഡി | 31/03/2017 | പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു |
| 13 | 2016-17 | വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പകൽവിട് -കടുംബ ശ്രീ ഉത്പന്ന ഉത്പാദന കേന്ദ്രം കെട്ടിട നിർമ്മാണം | 25 | എൽ.എസ്.ജി.ഡി | | 30.11.2018 ലെ സ.ഉ(സാധ) നം.9869/2018/ധന പ്രകാരം പ്രത്യേകാനുമതി നൽകുകയും തുടർ നടപടിയ്ക്കായി മരണ വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് |

LAC ADS WORK PROGRESS


| Sl No | Name of LAC | Year | Project No. | Name of Project | Amount | AS No | Date | Implementing Officer | Current Status of work (To be updated) | Remarks |
|-------|-------------|---------|-------------|---|---------|------------------|------------|--------------------------------------|---|---------|
| 1 | Manalur | 2017-18 | 4514 | പുണ്ടൽ പറമ്പറ്റം ഗവ യു പി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം | 9990000 | RD6/2406/2017(1) | 20.04.2018 | PWD Building | Work completed | |
| 2 | Manalur | 2017-18 | 4615 | മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമ്പള്ളി ഗവ യു പി സ്കൂൾ നവീകരണ നിർമ്മാണം | 3000000 | RD6/2406/2017(2) | 27.03.2018 | PWD Building | Work completed | |
| 3 | Manalur | 2017-18 | 4617 | എലവത്തു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഗവ യു പി സ്കൂൾ നവീകരണ നിർമ്മാണം | 2250000 | RD6/2406/2017(3) | 28.12.2018 | LSGD | Finishing Stage | |
| 4 | Manalur | 2017-18 | 4619 | പാറവട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ ഹൈസ്കൂൾ പടി റോഡ് നവീകരണം | 1500000 | RD6/2406/2017(4) | 13.06.2018 | LSGD | Work completed | |
| 5 | Manalur | 2017-18 | 4620 | മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ അന്നക്കര ചിറക്കൽ കോട്ടാല റോഡ് നവീകരണം | 1500000 | RD6/2406/2017(5) | 13.06.2018 | LSGD | Agreement Executed | |
| 6 | Manalur | 2017-18 | 5075 | മണലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 17 കോളനിയിൽ ബസ് കെട്ടിടം | 5907000 | RD6/2408/2017 | 24.05.2018 | SILK | Work completed | |
| 7 | Manalur | 2017-18 | 4658 | മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മുല്ലശ്ശേരി ഗവ യു പി സ്കൂൾ നവീകരണ നിർമ്മാണം | 1700000 | RD6/2409/2017 | 24.05.2018 | General Education Protection Mission | Work completed | |
| 8 | Manalur | 2017-18 | 4633 | വെങ്ങിൻ പഞ്ചായത്തിലെ മേച്ചേരിപ്പടി തൊഴിലാളി റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി | 3500000 | RD6/2928/2017(2) | 15.03.2018 | LSGD | Work completed | |
| 9 | Manalur | 2017-18 | 4632 | വെങ്ങിൻ പഞ്ചായത്തിലെ മേച്ചേരിപ്പടി മനക്കൽ റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി | 2500000 | RD6/2928/2017(1) | 20.04.2018 | LSGD | Work completed | |
| 10 | Manalur | 2017-18 | 4621 | വാടാനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വാടാനല്ലൂർ പോക്കോച്ചേരി പാലം നിർമ്മാണം | 4000000 | RD6/2406/2017(1) | 14.05.2018 | LSGD | Work completed Work Started 149000/- deposit to KWA | |
| 11 | Manalur | 2017-18 | 4622 | വാടാനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 1,2 വാർഡുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുഴയിൽപ്പാലം നിർമ്മാണം | 2000000 | RD6/2406/2017(2) | 24.11.2018 | LSGD | കമ്പോളിന് ആരും എടുക്കാത്തതിനാൽ ടെണ്ടർ നടത്തുവാൻ എം.എൽ.എ നിർദ്ദേശിച്ചു. ആയതുപ്രകാരം പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. | |
| 12 | Manalur | 2017-18 | 4624 | മുല്ലശ്ശേരി, എലവത്തു പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അന്നക്കര കോക്കൂർ റോഡ് നവീകരണം | 1200000 | RD6/2406/2017(3) | 08.03.2018 | LSGD | Work completed | |
| 13 | Manalur | 2017-18 | 4625 | ഗുരുവായൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ തൈക്കാട് മേലമ്പാട് റോഡ് നവീകരണം | 2800000 | RD6/2406/2017(4) | 18.07.2018 | LSGD | Work completed | |
| 14 | Manalur | 2017-18 | 4626 | ഗുരുവായൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ തൈക്കാട് മേലമ്പാട് റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി | 1200000 | RD6/2406/2017(5) | 18.07.2018 | LSGD | Work completed | |
| 15 | Manalur | 2017-18 | 4627 | കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മാറ്റം പൈലറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിനു കെട്ടിടം നിർമ്മാണം | 3000000 | RD6/2406/2017(6) | 13.06.2018 | LSGD | Work started, pillar work ongoing. | |
| 16 | Manalur | 2017-18 | 4628 | അരമ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 11- വാർഡ് റോഡ് നവീകരണം | 1100000 | RD6/2406/2017(7) | 22.05.2018 | LSGD | Work completed | |
| 17 | Manalur | 2017-18 | 4634 | കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മരുതോടിപാടാനിമേലേ ഓഫീസ് റോഡ് നവീകരണം | 1261000 | RD6/2432/2017(1) | 03.03.2018 | LSGD | Work completed | |
| 18 | Manalur | 2017-18 | 4635 | മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ തിരുനെല്ലൂർ ഇ എൻ എസ് റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി | 1511000 | RD6/2432/2017(2) | 20.04.2018 | LSGD | Work completed | |
| 19 | Manalur | 2018-19 | 7632 | മണലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മണലൂർ ജി എച്ച് എസ് സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടം | 9500000 | RD6/3891/2018(1) | 08.07.2020 | LSGD | പുതുക്കിയ സ്കൂളിന് ഡി.സെൻ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജിന് ന്യൂം 1/2/22 ൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. | |
| 20 | Manalur | 2018-19 | 7633 | മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഉരുകം മങ്കുഴിപ്പാലം | 5000000 | RD6/3891/2018 | 15.02.2020 | LSGD | പ്രവൃത്തി പരസം വടക്കോട്ടേക്കായി മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമാണ്. | |
| 21 | Manalur | 2018-19 | 7634 | മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ എലവത്തൂർ ഉരുകം പറമ്പറ്റം റോഡ് | 1400000 | RD6/3891/2018(3) | 27.08.2019 | LSGD | Work completed | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---------|------|---|---------|-------------------|------------|----------------------------------|--|
| 22 | Manalur | 2018-19 | 7645 | എളവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ എളവള്ളി പാലംകൊരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനു പുതിയ മേശ്കൻ നിർമ്മാണം | 2450000 | RD6/3891/2018(4) | 27.08.2019 | Cost Ford | Advance Amount 490000/- received. Work Started |
| 23 | Manalur | 2018-19 | 7646 | പാലംകൊരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനു പുതിയ വെന്റിലേഷൻ മെഷീൻ | 2110000 | RD6/3891/2018(5) | 25.02.2019 | LSGD | KWA പൈപ്പ് മാറ്റിയതനുശേഷം SDR നടപ്പാക്കി |
| 24 | Manalur | 2018-19 | 7647 | ചുണ്ടൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ തലക്കൊട്ടുകര കൈപ്പറമ്പ് വാഴാനി റോഡ് ഗുരുവായൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കടവള്ളി റോഡ് കൾവർട്ടും ഡ്രൈനേജും | 2300000 | RD6/3891/2018(6) | 16.02.2019 | LSGD | Work Started, WMM Reported |
| 25 | Manalur | 2018-19 | 7648 | അരിമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 1 വാർഡിലെ ആരോഗ്യ പട്ടണ റോഡ് | 1200000 | RD6/4143/2018 | 22.10.2019 | LSGD | കപട്ടേഷൻ ആരും എടുക്കാത്തതിനാൽ ടെണ്ടർ നടത്തുവാൻ എം.എൽ.എ നിർദ്ദേശിച്ചു. ആയതുപ്രകാരം പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. |
| 26 | Manalur | 2018-19 | 7622 | എളവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഏ പ്രത്ത മന റോഡ് | 1200000 | RD6/3891/2018(9) | 16.02.2019 | LSGD | Work completed, Bill under preparation |
| 27 | Manalur | 2018-19 | 7649 | വടാനൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനു ഡിജിറ്റൽ എക്സ് റേസ് | 1983000 | RD6/3891/2018(10) | 06.02.2020 | Superintendent, FHC, Vatanapilly | Purchase order sent to KMSCL |
| 28 | Manalur | 2018-19 | 7650 | കണ്ടോണമൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ആരും പാടം ശങ്കരം കുളം റോഡ് | 2500000 | RD6/3891/2018(11) | 16.02.2019 | LSGD | Work completed |
| 29 | Manalur | 2018-19 | 7651 | വെങ്കിടങ്ങ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പാടൂർ പുതുക്കുന്ന് റോഡ് | 2645000 | RD6/3891/2018(2) | 07.03.2019 | LSGD | Work completed |
| 30 | Manalur | 2018-19 | 7652 | മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അന്നകര ഗവണ്മെന്റ് ഹിസ്റ്റോറിക് പുതിയ കെട്ടിടം | 4000000 | RD6/3891/2018(13) | 15.02.2020 | LSGD | Work completed, Bill under preparation |
| 31 | Manalur | 2018-19 | 7653 | അരിമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അരിമ്പുഴ എച്ച് എസ് സ്കൂളിനു ശുചി മുറിയും അടുക്കളയും | 1000000 | RD6/3891/2018(14) | 26.07.2019 | LSGD | Work completed |
| 32 | Manalur | 2018-19 | 7862 | വടാനൂരിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കൂട്ടമുഖം സബ് സെൻററിനു പുതിയ കെട്ടിടം | 5000000 | RD6/3903/2019 | 17.01.2022 | LSGD | Estimate under preparation |
| 33 | Manalur | 2018-19 | 7661 | മണ്ഡലത്തിലെ വമ്പൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ റോഡ് | 6117000 | RD6/3891/2018(16) | 17.01.2020 | KEL | Work completed |
| 34 | Manalur | 2019-20 | 9534 | അരിമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ചാലുകുളം കൂടി വെള്ള പദ്ധതിയുടെ കൂടുതൽ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നിർമ്മാണം | 3000000 | RD6/2493/2019 | 23.01.2020 | LSGD | 95% completed, hand rail work pending |
| 35 | Manalur | 2019-20 | 9535 | അരിമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 138 നമ്പർ അംഗൻ വാടികൾ പുതിയ കെട്ടിടം | 1500000 | RD6/2493/2019(2) | 18.02.2020 | LSGD | Work completed. Electrical work ongoing. |
| 36 | Manalur | 2019-20 | 9536 | മണ്ഡലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കൂട്ടമുഖം റോഡ് കേന്ദ്രത്തിന് പുതിയ കെട്ടിടം | 2200000 | RD6/2493/2019(3) | 06.3.2020 | LSGD | പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി പഴയ കെട്ടിടം പൊളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിന് Health Department ൽ നിന്നും NOC ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് MLA യെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ കാലാവധി അവസാനിച്ചു. |
| 37 | Manalur | 2019-20 | 9537 | വെങ്കിടങ്ങ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാണി വില്ലാജ് സ്കൂളിനു പാലകപ്പുര നിർമ്മാണം | 1000000 | RD6/2493/2019(4) | 06.02.2020 | LSGD | Work completed, Bill under preparation |
| 38 | Manalur | 2019-20 | 9538 | മുല്ലശ്ശേരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിനു ഡിജിറ്റൽ എക്സ് റേസ് | 2460000 | RD6/2493/2019(5) | 15.11.2019 | Superintendent, FHC, Mullaserry | Work completed, Fund not received |
| 39 | Manalur | 2019-20 | 9539 | മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 6 ലെ വേലായുധൻ മന്ദിരം നിർമ്മാണം | 1500000 | | | LSGD | ഭൂമി തരം മാറ്റുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനുശേഷം അനുമതി നൽകാവുന്നതാണ്. |
| 40 | Manalur | 2019-20 | 9540 | മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 13 ലെ സിംഹഭാഗം റോഡുകൾ വീട്ടു കോട് നിർമ്മാണം | 1500000 | RD6/2493/2018(1) | 27.05.2020 | LSGD | കപട്ടേഷൻ ആരും എടുക്കാത്തതിനാൽ ടെണ്ടർ നടത്തുവാൻ എം.എൽ.എ നിർദ്ദേശിച്ചു. ആയതുപ്രകാരം പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. |
| 41 | Manalur | 2019-20 | 9541 | എളവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാ.ക. കളിസ്ഥലം നിർമ്മാണം | 1200000 | | | LSGD | ഭൂമി തരം മാറ്റുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനുശേഷം അനുമതി നൽകാവുന്നതാണ്. |
| 42 | Manalur | 2019-20 | 9542 | എളവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പുഴത്തൂർ ബസ് സ്റ്റാന്റ് കോൺക്രീറ്റ് റൂൾ | 4000000 | RD6/2493/2019(9) | 04.01.2020 | LSGD | Work completed |
| 43 | Manalur | 2019-20 | 9543 | എളവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 13 ലെ അമ്പാട്ട് റോഡ് വികസനവും കോട് നിർമ്മാണവും | 1340000 | RD6/5317/2019 | 04.11.2020 | LSGD | Work completed, Bill under preparation |
| 44 | Manalur | 2019-20 | 9544 | കണ്ടോണമൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 15 ലെ ശങ്കരം കുളം സവീകരണം | 2600000 | RD6/5318/2020 | 14.01.2022 | LSGD | TS approved 2/2/22, tender stage |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---------|-------|--|---------|------------------|------------|-----------|---|
| 46 | Manalur | 2019-20 | 9545 | മണലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 85 നമ്പർ അംഗൻവാടികൾ പുതിയ കെട്ടിടം | 1500000 | RD6/5319/2019 | 14.10.2020 | LSGD | Agreement Executed |
| 47 | Manalur | 2019-20 | 9546 | ചുണ്ടൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജിയു പി സ്കൂളിനു ബസ് | 1400000 | RD6/5320/2019 | 06.02.2021 | DDE | 2 തവണ ടെണ്ടർ നടത്തുകയും ഒന്നും പങ്കെടുത്തില്ല. ടി വി വരും എം എൽ എ യെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| 48 | Manalur | 2019-20 | 9547 | ചുണ്ടൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 10-ലെ 57 നമ്പർ അംഗൻ വാടികൾ പുതിയ കെട്ടിടം | 1000000 | RD6/5321/2019 | 17.02.2021 | LSGD | Roof slab completed, Plastering ongoing |
| 49 | Manalur | 2019-20 | 11208 | വാടാനല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 12, 13 വാർഡുകളിൽ കടന്നു പോകുന്ന ചിലങ്ക ബീച്ച് റോഡിനകത്ത് നിർമ്മാണം | 4000000 | RD6/5323/2019(2) | 11.06.2020 | LSGD | Work 95% completed |
| 50 | Manalur | 2019-20 | 11209 | വെങ്കിടങ്ങ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വേട്ടക്കൊരുമകൻ ചീപ്പ് നിർമ്മാണം | 2500000 | RD6/6620/2020 | 14.05.2020 | LSGD | 95% completed |
| 51 | Manalur | 2019-20 | 11210 | ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെ ഓംബി എം ബ്രഹ്മ കുളം ശിവ ക്ഷേത്രം റോഡ് കാനൽ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം | 4850000 | RD6/6621/2019 | 20.10.2020 | LSGD | Work Started |
| 52 | Manalur | 2019-20 | 11017 | കണ്ടംനല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 1 ലെ കെട്ടിടം കെട്ടിടം റോഡ് | 2600000 | RD6/5323/2019(5) | 17.03.2020 | LSGD | Work completed |
| 53 | Manalur | 2019-20 | 13918 | എളമുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാക് കെട്ടിടം | 3500000 | RD6/6903/2020 | 20.02.2021 | LSGD | Tender stage |
| 54 | Manalur | 2019-20 | 14592 | അരമ്പുർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കുട്ടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനു പുതിയ കെട്ടിടം | 3500000 | RD6/9522/2020 | 26.02.2021 | Cost Ford | Agreement Executed |
| 55 | Manalur | 2019-20 | 14605 | ചുണ്ടൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ചിറന്നമുക്ക് കുന്നൂഴ പാലത്തിനു സമീപം പടവ് പാലം | 1000000 | RD6/9535/2020 | 26.02.2021 | LSGD | Agreement Executed On 21/1/22 |
| 56 | Manalur | 2019-20 | 14845 | മുളമുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മരുക്കര റോഡ് | 1800000 | RD6/9730/2020 | 17.09.2021 | LSGD | സാങ്കേതിക അനുമതി കിട്ടിയെടുത്ത് നടപടി കൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. |
| 57 | Manalur | 2020-21 | | അരിമ്പുർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 12ൽ ചെങ്കുംകുളം പാർക്ക് ഭിത്തി | 1500000 | | | LSGD | പ്രവൃത്തി ക്കിടയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. |
| 58 | Manalur | 2020-21 | | അരിമ്പുർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അരിമ്പുർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിക്കെട്ടിടം | 2500000 | | | LSGD | പ്രവൃത്തി ക്കിടയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. |
| 59 | Manalur | 2020-21 | 13488 | മണലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കാരമുക്ക് പാലം സബ് ടെൻ്റർ | 2500000 | RD6/8516/2020 | 07.09.2021 | LSGD | ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. TS നായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. നിലവിലുള്ള കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കിയാൽ മാത്രമേ പുതിയ കെട്ടിടം പണിയാനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. |
| 60 | Manalur | 2020-21 | 13487 | മണലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഗോതമ്പ റോഡിനകത്ത് കടന്നു പോകുന്ന പാലം നിർമ്മാണം | 2300000 | RD6/8515/2020 | 07.09.2021 | LSGD | ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. TS നായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. |
| 61 | Manalur | 2020-21 | 13278 | വാടാനല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ നെടുമ്പിള്ളി കര തുറന്നിടം നിർമ്മാണം | 4000000 | | | LSGD | ഭൂമി തരം മാറ്റുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് ലഭ്യമാകുന്നതുശേഷം ഭരണാനുമതി നൽകാനുവന്നാണി. |
| 62 | Manalur | 2020-21 | 13971 | വെങ്കിടങ്ങ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 8,9 കരുവനല്ലൂർ പതിയംകടവ് റോഡ് | 2500000 | RD6/8952/2020 | 06.02.2021 | LSGD | Tender stage |
| 63 | Manalur | 2020-21 | 13471 | മുളമുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പേനക എലവത്തൂർ റോഡ് പാർക്ക് ഭിത്തി നിർമ്മാണം | 1300000 | RD6/8498/2020 | 19.01.2021 | LSGD | Agreement Executed, Work ongoing |
| 64 | Manalur | 2020-21 | 13286 | മുളമുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ എലവത്തൂർ റോഡ് | 1000000 | RD6/8344/2020 | 19.01.2021 | LSGD | Agreement Executed, Work not started |
| 65 | Manalur | 2020-21 | 13472 | മുളമുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഉറക്കം സൗഹൃദ റോഡ് | 2500000 | | | LSGD | Estimate under preparation |
| 66 | Manalur | 2020-21 | 13472 | പാവറട്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിളക്കുട്ടുപാടം കുഞ്ഞുമാവ് റോഡ് കെട്ടിടം നിർമ്മാണം | 1500000 | RD6/8499/2020 | 19.01.2021 | LSGD | Work Started |
| 67 | Manalur | 2020-21 | 13287 | എളമുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കോടൻ സബ് കെട്ടിടം തടയണ നിർമ്മാണം | 2000000 | RD6/8345/2020 | 07.09.2021 | LSGD | സാങ്കേതിക അനുമതി കിട്ടിയെടുത്ത് നടപടി കൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. |
| 68 | Manalur | 2020-21 | 13473 | ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെ ഓംബി സബ് പാർക്ക് റോഡ് | 2000000 | RD6/8500/2020 | 19.01.2021 | LSGD | Agreement Executed |
| 69 | Manalur | 2020-21 | 13161 | ചുണ്ടൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ചിറ്റ പുന്ന ട്യൂബ് വെൽ റോഡിലെ പണി | 2500000 | RD6/8228/2020 | 29.01.2021 | LSGD | സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| 70 | Manalur | 2020-21 | 14527 | കേച്ചേരി മറ്റം റോഡ് കെട്ടിടം നിർമ്മാണം | 5000000 | RD6/9468/2020 | 25.02.2021 | LSGD | Agreement Executed on 7/9/21. Work not started |
| 71 | Manalur | 2020-21 | 12273 | വൈക്കം മറ്റം റോഡ് കെട്ടിടം നിർമ്മാണം | 4780000 | RD6/7523/2020 | 14.09.2020 | KWA | പാർട്ടി ബിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---------|-------|--|---------|----------------|------------|--------------|--|
| 72 | Manalur | 2020-21 | 14025 | മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പെരുവല്ലൂർ ജിയു പി സ്കൂളിനു ബസ് വാങ്ങൽ | 1500000 | RD6/9006/2020 | 06.02.2021 | DDE | 2 തവണ ടെണ്ടർ നടത്തിയെങ്കിലും ആരും പങ്കെടുത്തില്ല. ടി വി വരും എം.എൽ.എ യെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| 73 | Manalur | 2020-21 | 13474 | എളവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാക ജി എൽ പി സ്കൂൾ കാക്കശ്ശേരി പുതിയ കെട്ടിടം | 4000000 | RD6/8502/2020 | 07.09.2021 | PWD Building | സാങ്കേതിക, അനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തമാക്കുന്നു. |
| 74 | Manalur | 2020-21 | 15334 | കണ്ടാണശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചൊവ്വല്ലൂർ ചോരക്കുളം നവീകരണം | 3000000 | RD6/10168/2021 | 17.01.2022 | LSGD | TS Approved 1/2/22, tender stage |
| 75 | Manalur | 2020-21 | 15335 | കണ്ടാണശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചൊവ്വല്ലൂർ കാരക്കുളം നവീകരണം | 2000000 | RD6/10169/2021 | 14.01.2022 | LSGD | TS Approved 1/2/22, tender stage |
| 76 | Manalur | 2020-21 | 14899 | കല്ലായ പ്ലാട് ടെൻഡർസിദ്ധി നോ. നവീകരണം | 1620000 | RD6/9783/2020 | 18.11.2021 | LSGD | Selection Notice Issued. |

clt in



[Signature]
 Asst. Development Commissioner (GI)
 Collectorate, Thissur - 3